

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

27 сентября 2024 года

27.09.2024

Пр-22/69-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки. Проблематика при наличии.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.2. Об осуществлении строительного контроля на объектах капитального строительства.

Докладчики: Мурманскавтодор, ФАУ «РОСДОРНИИ».

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств по расходам федерального, регионального и местных бюджетов, кассовое исполнение в сентябре 2024 года в рамках реализации РП «РМДС».

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2.4. О статусе работ на «справочном» объекте капитального ремонта

мостового сооружения через реку Колосйоки в пгт. Никель. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Проблематика при наличии.

Докладчик: Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О мероприятиях, направленных на достижение показателей и результатов, установленных паспортом РП «ОМРДХ» на 2024 год, сроки их реализации.

Докладчик: Мурманскавтодор.

4. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг. Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

5. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:**По первому вопросу:**

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на объектах контроля:

- а/д Умба-Кандалакша, км 0 – км 90+000 (выборочно), готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- а/д Умба – Кандалакша, км 46+000 - км 50+000 (выборочно) готовность объекта 100 %, введен в эксплуатацию;

- реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, готовность объекта – 47 %, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35, готовность объекта – 52 %, работы ведутся;

- реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта», готовность объекта – 80 %, работы ведутся;

- реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, готовность объекта – 50 %, работы ведутся;

- мостовой переход через Кольский залив, готовность объекта – 11 %, работы ведутся;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, готовность объекта – 21 %, работы ведутся;

- а/д Кандалакша-Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000, готовность объекта – 75 %, работы ведутся, плановый срок завершения работ – октябрь текущего года;

- а/д Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350, готовность объекта – 85 %, асфальтирование завершено 100 %, ведутся работы по планировке откосов, устройству кюветов, плановый срок завершения работ до 20.10.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о завершении работ на 26 объектах контроля на отчетную дату;

О статусе выполнения работ на 1 объекте ремонта:

- «ул. Александра Невского (от просп. Героев-североморцев до ул. Вице-адмирала Николаева)», готовность объекта 86 %, работы ведутся.

По объекту «ул. Советская (жилой район Росляково) от д. 1 по ул. Заводская до д. 6 по ул. Советской)» планируется выполнить доп. работы по устройству тротуаров.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ по строительному контролю на объектах: реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35.

Принять к сведению информацию ФАУ «РОСДОРНИИ» (А.Ю. Чуркин) о статусе выполнения работ по строительному контролю на объектах: реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20, капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о фактическом кассовом освоении федерального и регионального бюджетов на отчетную дату – 455,947 млн руб. (23,1 %), в том числе о кассовом исполнении в сентябре месяце в размере 47,043 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета - 34,880 млн рублей.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о фактическом кассовом освоении регионального и местного бюджетов на отчетную дату – 365,280 млн руб. (60,9 %).

2.4. Принять к сведению информацию Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврушик) об осуществлении работ в рамках II этапа по капитальному ремонту мостового сооружения пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской) в срок до 15.10.2024. О степени готовности объекта – 90 %. Ведутся работы по установке ограждений моста.

Об отсутствии рисков.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об устранении подрядчиком выданных замечаний по результатам проверки сметы по объекту «Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автоподъезде к пристани Абрам-Мыс, км 0+000, км 0+900»; о плановом сроке завершения приемки выполненных работ по разработке проектной документации в срок до 30.09.2024.

О завершении работ по укладке асфальтобетонного покрытия на объекте «Устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31», о получении положительных результатов испытания кернов. О получении подрядчиком металлоконструкций. Установка П-образной опоры для размещения измерительных приборов и КВФВ завершена, начата установка датчиков в а/б покрытие. О плановом сроке поверки и начала тестового режима 30.09.2024.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о ведении претензионной работы, о проводимой работе по взысканию банковского обеспечения в рамках гарантийных обязательств.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении

118 выявленных дефектов из 157 на отчетную дату, об отсутствии динамики устранения за прошедшую неделю.

О ведении претензионной работы.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.Е. Решетов) о необходимости завершения работ по внесению информации в технические карты по «справочным» объектам капитального ремонта мостовых сооружений в Печенгском муниципальном округе.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить устранение замечаний куратора по объектам контроля в СОУ «Эталон» (федеральная площадка) с приложением фотоотчета об устранении.

Срок – до 04.10.2024.


6.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить в СОУ «Эталон» внесение информации по устранению выявленных дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств подрядчиков.

Срок – до 04.10.2024.

6.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить в СОУ «Эталон» внесение информации по завершению работ на объекте «ул. Профессора Сомова».

Срок – до 02.10.2024.

**И.о. министра транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

27 сентября 2024 год
 09:30

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Новиков Родион Николаевич	– главный специалист отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
-------------------------------	---

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Чуркин Александр Юрьевич	– заместитель директора Северо-Западного филиала
-----------------------------	--

Мурманская областная Дума:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Никора
Евгений Викторович | — | Заместитель Председателя областной Думы |
| Попов
Артур Александрович | — | Председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации |
| Гисмеев
Алмаз Рафикович | — | депутат |
| Иванов
Иван Васильевич | — | консультант управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы |

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| Тарунин
Алексей Витальевич | — | начальник управления |
| Нечаев
Михаил Васильевич | — | начальник отдела надзора |

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|
| Игнатов
Дмитрий Владиславович | — | начальник учреждения |
| Петренко
Светлана Александровна | — | заместитель начальника |

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| Нерубашенко
Никита Юрьевич | — | заместитель главы администрации города Мурманска — председатель комитета по развитию городского хозяйства |
| Бондаренко
Михаил Александрович | — | заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства |

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| Пфефер
Сергей Евгеньевич | — | заместитель директора |
| Мальков | — | заместитель директора |

Павел Александрович

Хорольский

Артем Сергеевич

— начальник отдела капитального ремонта

Администрация Печенгского муниципального округа:

Лаврущик

Светлана Сергеевна

— председатель КУИ администрации Печенгского
муниципального округа