

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

19 апреля 2024 года

19.04.2024

Пр-22/22-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Сроки начала выполнения работ на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области. Статус готовности (подготовки) подрядчиков к строительному сезону 2024 года, проблематика при наличии. Статус работ на «переходящих» объектах.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства.

2.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале 2024 года, риски освоения ПОФР при наличии.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства.

2.3. О контрактации дополнительных объектов ремонта за счет средств экономии федерального, регионального и местного бюджетов в рамках реализации РП «РМДС» в 2024 году.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства.

3. О выездных проверках в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
– М.А. Бондаренко – и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства.

4. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Докладчик:

– Д.В. Решетов – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Д.В. Решетов – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на «переходящих» объектах после завершения технологического перерыва; о ведении работы по согласованию ПОДД, информационных щитов на объекты ремонта; о плановых сроках выхода подрядчиков на объекты ремонта:

- с 26.04.2024 ремонт мостового перехода через Кольский залив;
- с 01.05.2024 ремонт автомобильной дороги Умба-Кандалакша, км 0 – км 90+000 (выборочно), ремонт путепровода через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, капитальный ремонт автомобильной дороги Кандалакша-Полярные Зори, км 0+000 - км 3+000, капитальный ремонт автомобильной дороги Кола-Мурмаши, км 15+350 - км 16+350.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об отсутствии изменений в плановых сроках начала выполнения работ на объектах г. Мурманска (с 01.05.2024 начало работ на 5 объектах, на остальных объектах с 10.05.2024 в связи с проведением запланированных мероприятий празднования Дня Победы 9 мая); об изготовлении подрядчиками информационных щитов на объекты контроля.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о кассовом плане по расходам федерального, регионального бюджетов во II квартале 2024 года; о планируемых кассовых выплатах в апреле месяце с целью предоставления авансового платежа по объекту «Ремонт мостового перехода через Кольский залив», плановый срок платежа - 22.04.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об отсутствии изменений в кассовый план на II квартал 2024 года; о планируемых платежах в мае месяце (46,8 млн руб.) и июне месяце (106,1 млн руб.) текущего года.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о формировании необходимых документов с целью контрактации дополнительного участка ремонта автомобильной дороги Умба-Кандалакша, км 46 – км 50.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о потребности в использовании сложившейся экономии на увеличение в рамках 10 % цены контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского административного округа города Мурманска; о плановый сроках внесения соответствующих изменений до 01.06.2024.

2.3.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить контрактацию согласованного дополнительного участка ремонта автомобильной дороги Умба-Кандалакша, км 46 – км 50 за счет средств образовавшейся экономии по результатам проведенных конкурсных процедур.

Срок – не позднее 01.06.2024.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об изменении количества объектов, запланированных к обследованию в текущем году (всего 48 объектов). По состоянию на 19.04.2024 проведено обследование в отношении 29 объектов, выявлены дефекты на 23 объектах; о проведении обследования оставшихся объектов в срок до 01.05.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о 98 объектах, запланированных к обследованию; о выявлении по состоянию на отчетную дату 51 дефекта, часть из которых планируется к устранению собственными силами, силами РСО, так как не являются гарантийными; о внесении

соответствующей информации в СОУ «Эталон»; о планируемых выездах на объекты согласно графику (о возможной корректировки выездов по погодным условиям).

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области (Д.В. Решетов) о необходимости заполнения карт № 1-8 в СОУ «Эталон» в рамках цифрового администрирования ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

4.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить заполнение карт № 1-8 в СОУ «Эталон» в рамках цифрового администрирования ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Срок – не позднее 20.05.2024 заполнения карт № 1-7;


Срок – постоянно, до завершения работ заполнения карты № 8.

По пятому вопросу:

5.1. Администрации Кольского района, МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.Б. Ваганов) взять в работу гарантийный случай в СОУ «Эталон», обеспечить предоставление необходимой информации.

Срок – не позднее 25.04.2024.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

19 апреля 2024 год
 09:30

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова	– министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна	Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев	– заместитель министра
Олег Сергеевич	
Михайлов	– заместитель министра
Николай Алексеевич	
Толстенко	– начальник отдела развития инфраструктуры
Наталия Алексеевна	(секретарь Проектного комитета)
Лапшина	– заведующий сектором дорожной деятельности
Марина Геннадьевна	
Книжник	– консультант отдела финансовой, правовой и
Людмила Николаевна	кадровой работы
Новиков	– главный специалист отдела финансовой,
Родион Николаевич	правовой и кадровой работы

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов	– ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела
Денис Владимирович	контроля качества филиала ФКУ Упрдор
	«Кола» в Мурманской области

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Новокшонова	– главный специалист отдела анализа реализации
Елизавета Сергеевна	программ дорожной деятельности

Мурманская областная Дума:

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Попов
Артур Александрович | — | Председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации |
| Гисмеев
Алмаз Рафикович | — | депутат Мурманской областной Думы |

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| Нечаев
Михаил Васильевич | — | начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |
|-----------------------------|---|---|

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|
| Игнатов
Дмитрий Владиславович | — | начальник |
| Петренко
Светлана Александровна | — | заместитель начальника |

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| Бондаренко
Михаил Александрович | — | и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства |
|------------------------------------|---|---|

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| Понарин
Сергей Александрович | — | заместитель директора |
|---------------------------------|---|-----------------------|