

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

23 октября 2025 года

23.10.2025

Пр-22/83-ЮП

г. Мурманск

Председательствовал:

Полиэктова
Юлия Александровна

– заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

1.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Сроки завершения работ на объектах контроля, риски завершения работ при наличии.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.2. Кассовый план на IV квартал текущего года, в т.ч. на октябрь месяц. Риски освоения ПОФР при наличии.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.3. О формировании отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на объектах контроля 2025 года. Загрузка отчетов приемочной диагностики в СОУ «Эталон» на отчетную дату.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление

дорожного хозяйства»

2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ФКУ Упрдор «Кола»

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на оставшихся объектах на отчетную дату:

- а/д к селу Териберка, км 10 – км 20, общая готовность объекта 78%;
 - а/д к селу Териберка, км 20 – км 35, общая готовность объекта 98,4%;
- ведутся работы по формированию обочин (60%), устройству барьерного ограждения (55%);
- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, общая готовность объекта 99,8%; работы в завершающей стадии; плановый срок завершения работ 24.10.2025;
 - мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты, общая готовность объекта 85%; в графике.

Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о завершении работ на объекте 2026 года «а/д автоподъезд к г. Оленегорск, км 0+000 – км 3+274», работы на котором выполнены опережающими темпами ремонта в текущем году; осуществляется документальная приемка работ.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о статусе работ на оставшихся объектах ремонта на отчетную дату:

- просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением), общее выполнение 75%; работы не завершены в полном объеме, договор расторгнут 21.10.2025.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о кассовом плане на IV квартал текущего года; о запланированных платежах в октябре и ноябре месяце текущего года; о ПОФР на октябрь по ранее направленной заявке в размере 90,040 млн рублей; об отсутствии рисков кассового освоения.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о плановых сроках кассового освоения федерального бюджета по объектам «ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова)» в ноябре месяце текущего года.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о формировании отчетов по результатам

выполнения приемочной диагностики на оставшихся объектах контроля 2025 года по факту завершения работ.

По второму вопросу:

2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ «Эталон»:

- обеспечить устранение замечаний куратора ФКУ Упрдор «Кола» по объекту «капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35», исполнение по устранению замечаний загрузить в СОУ «Эталон».

Срок – устранить замечания в максимально возможный короткий срок.

Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко)

- обеспечить внесение сведений о фактическом выполнении работ по благоустройству (перильные ограждения, ограждения, разметка) в СОУ «Эталон».

Срок – устранить замечания в максимально возможный короткий срок.

Прочее:

3.1 Принять к сведению информацию Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области (Нечаев М.В.) о необходимости нанесения дорожной разметки на завершенных объектах 2025 года.

Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о рисках нена нанесения дорожной разметки на объекте а/п к селу Териберка, км 10 – км 20.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о рисках нена нанесения дорожной разметки на просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением).

**Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

23 октября 2025 год
 09:15

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
----------------------------------	---

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович	– начальник управления
Нечаев Михаил Васильевич	– начальник отдела надзора

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
 автомобильными дорогами Мурманской области:**

Игнатов Дмитрий Владиславович	– начальник учреждения
Петренко Светлана Александровна	– заместитель начальника учреждения
Хохлова Элина Владимировна	– инженер производственного отдела

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города

Мурманска:

Тарасенко
Сергей Сергеевич — заместитель председателя

Каменева
Анастасия Анатольевна — заместитель начальника отдела перспективных проектов и программ развития

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Бабаева
Елизавета Владимировна — заместитель начальника отдела капитального ремонта

Мурманская областная Дума:

Попов
Артур Александрович — председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации

Гисмеев
Алмаз Рафикович — депутат

Белошеев
Михаил Викторович — депутат

Насиров
Аслан Фикратович — консультант управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов
Антон Андреевич — директор Северо-Западного филиала

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

Артюх
Константин Леонидович — главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов
Денис Владимирович — ведущий эксперт отдела контроля качества работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»