

## **ПРОТОКОЛ**

### **заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области**

01.12.2020 Пр-22/16-АГ

27 ноября 2020 года

г. Мурманск

#### **Председательствовал:**

Гришин – министр транспорта и дорожного хозяйства  
Артем Александрович Мурманской области, руководитель  
региональных проектов «Дорожная сеть»,  
«Общесистемные меры развития дорожного  
хозяйства», «Безопасность дорожного  
движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 20.11.2020 по 27.11.2020.**

Докладчик – Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

**2. Обеспечение кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт кассовых выплат по расходам федерального и местного бюджетов в ноябре 2020 года, процент освоения. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального и местного бюджетов в ноябре и декабре 2020 года.**

Докладчик – Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

**3. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов контроля, вводимых в СОУ «ЭТАЛОН». Качество отработки задач в СОУ «Эталон».**

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития и фраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

**4. Об учете и согласовании предложенных УГИБДД УМВД России по Мурманской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на местных автомобильных дорогах, в**

**объеме мероприятий 2020 года национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», муниципальных программ.**

Докладчики:

- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;
- А.В. Тарунин, начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

**5. О сроках заключения в 2020 году контрактов на ремонт/капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».**

Докладчики:

- А.А. Шварцкоп, врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства;
- А.Е. Смирнов, директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

## **РЕШИЛИ:**

### **По первому вопросу:**

**1.** Принять к сведению информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области согласно приложению.

### **По второму вопросу:**

**2.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на оплату выполненных работ и перечисление средств федерального бюджета в размере, указанном в письме Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска от 09.10.2020 исх. №23-05-16/5380 и заявленном в Федеральное дорожное агентство.

Срок – 27.11.2020.

**2.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление предельных объемов финансирования расходов из Федерального бюджета бюджету Мурманской области, заявленные на ноябрь - декабрь 2020 года.

Срок – 01.12.2020.

**2.3.** Во исполнение поручения Губернатора Мурманской области администрации города Мурманска (Е.В. Никора) представить в адрес

Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса информацию о прогнозном исполнении кассового плана на перечисление средств федерального бюджета по состоянию на 31.12.2020.

Срок – 30.11.2020.

**По третьему вопросу:**

**3.1.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) обеспечить своевременное исполнение задач в СОУ «Эталон», а также занесение Объектов контроля на 2021 - 2022 годы.

Срок – 01.12.2020.

**3.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить своевременное внесение в СОУ «Эталон» сведений о финансировании работ и приемке объектов.

Срок – постоянно.

**3.3.** ФКУ «Урдор Кола», Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области формы № 1-7 приложения к паспорту регионального проекта «Дорожная сеть», актуализированные применительно к объектам работ 2021, 2020 годов и с внесенными сведениями по всем разделам форм.

Срок – 30.11.2020.

**По четвертому вопросу:**

**4.1.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить внесение в СОУ «Эталон» сведений о мероприятиях, направленных на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Срок – 01.12.2020.

**4.2.** Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области (А.В. Тарунин) завершить согласование мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на местных дорогах, приводимых в нормативное состояние в 2020 году.

Срок – 04.12.2020.

**По пятому вопросу:**

**5.1.** Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области направить в адрес Мурманскавтодора, администрации города Мурманска, администрации Кольского района рекомендации комитета по конкурентной политике Мурманской области по результатам совещания, состоявшегося 26.11.2020.

Срок – 30.11.2020.

**5.2.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить заключение контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в объемах и в сроки, предусмотренные письмом Федерального дорожного агентства от 15.04.2020 № АК-Д2-24/6662 (письмо прилагается).

Срок – 31.12.2020.


**5.3.** Администрации Кольского района (И.А. Богданов) обеспечить в кратчайшие сроки заключение контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» после принятия Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Срок – 31.01.2021.

**5.4.** Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) при подготовке документов о закупках на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на 2021, 2022 годы в рамках реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обеспечить включение в проекты контрактов положений, рекомендованных комитетом по конкурентной политике Мурманской области.

Срок – постоянно.

**Министр транспорта и  
дорожного хозяйства  
Мурманской области**



**А.А. Гришин**

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории  
Мурманской области**

27 ноября 2020 г.  
11-00

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Полиэктова<br>Юлия Александровна | – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области   |
| Стародубцев<br>Олег Сергеевич    | – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области  |
| Кочегарова<br>Дарья Владимировна | – главный специалист отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

**Мурманская областная Дума:**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Антропов<br>Михаил Васильевич | – председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации   |
| Ильиных<br>Михаил Васильевич  | – председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований |

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Тарунин<br>Алексей Витальевич   | – начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области                |
| Каневский<br>Александр Олегович | – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области   |
| Нечаев<br>Михаил Васильевич     | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |

**Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:**

Шварцкоп  
Андрей Александрович – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области

**Администрация города Мурманска:**

Кольцов  
Эдуард Сергеевич – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства

Табунщик  
Михаил Анатольевич – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Шаров  
Олег Валерьевич – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

**Администрация Кольского района:**

Смирнов  
Александр Евгеньевич – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

Хамидолова  
Светлана Валентиновна – главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

**ФКУ Упрдор «Кола»:**

Хижук  
Александр Николаевич – и.о. директора филиала в Мурманской области - заместителя начальника ФКУ Упрдор «Кола»

Приложение к протоколу заседания  
Проектного комитета по реализации  
национального проекта «Безопасные и  
качественные автомобильные дороги» на  
территории Мурманской области

**Информация о ходе реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»  
на территории Мурманской области**

В настоящее время работы по ремонту объектов улично-дорожной сети г. Мурманска находятся в завершающей стадии. Асфальтирование проезжей части и тротуаров завершено на 26 из 26 улиц. Ведутся приемочные работы и устранение выявленных недостатков.

**I. Ремонт автомобильных дорог.**

**Полностью завершены работы на 19 объектах:**

- ул. Ушакова;
- ул. Морская;
- ул. Горького;
- ул. Советская;
- просп. Героев-Североморцев;
- проезд вдоль 302 квартала;
- ул. Марата;
- ул. Фролова;
- ул. Радищева;
- пр. Ивана Халатина;
- пр. Рыбный;
- ул. Героев Рыбачьего;
- ул. Генерала Щербакова;
- ул. Сафонова;
- пер. Русанова;
- ул. Чехова;
- пр. Михаила Бабикова;
- ул. Полухина;
- ул. Промышленная.

**Не завершены работы** по установке ограждений по ул. Чумбарова-Лучинского. Срок окончания указанных работ – 04.12.2020.

## **II. Реализация капиталоемких мероприятий (капремонт).**

На всех 6 объектах капитального ремонта полностью завершены основные работы (ремонт (устройство) асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, инженерных коммуникаций, наружного освещения):

- проезд вдоль 178 квартала;
- ул. Инженерная;
- ул. Загородная;
- ул. Нахимова;
- ул. Алексея Генералова;
- ул. Вице-адмирала Николаева.

**Не завершены работы** (на всех объектах) по установке ограждений. (планируемый срок окончания до 04.12.2020), установке дорожных знаков (планируемый срок окончания до 10.12.2020).

В отношении всех объектов, сроки сдачи по которым были нарушены, подрядчикам будут выставлены штрафные санкции

## **III. Строительство автодороги.**

Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

Выполнены буровзрывные работы 1-го этапа (всего 3), снос деревьев. Произведено 5 взрывов (30%). Произведена расчистка скального основания, производится выемка скалы, разбор грунта, работы по выторфовке. Выполнена подготовка к буровзрывным работам. Планируемый срок продолжения взрывных работ – 30.11.2020

Срок завершения работ на объекте – 25.12.2020.

*Общее выполнение – 32%.*





МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРАНС РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА -  
РУКОВОДИТЕЛЬ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО  
АГЕНТСТВА

Рождественка ул., д. 1, стр. 1, Москва, 109012

Тел.: (499) 495-00-00, факс: (499) 495-00-10

E-mail: info@mintrans.ru, http://www.mintrans.ru

*15.04.2020* № *АК - 92 - 24/6662*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главам субъектов  
Российской Федерации

(по списку)

Уважаемые коллеги!

В целях успешной реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – НП БКАД) между Федеральным дорожным агентством и субъектами Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов» заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета на весь срок бюджетного планирования, то есть на период 2019–2021 годов.


В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» субъектам доведен объем средств на реализацию НП БКАД, в том числе за счет акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, до 2022 года включительно.

Таким образом имеется возможность планирования и заключения контрактов на выполнения дорожных работ на трехлетний период. В то же время мониторинг проводимой работы показывает, что такая работа практически не ведется, при этом имеет место проблема незаключения в установленные сроки контрактов на выполнение работ текущего года.

В целях безусловного выполнения программы работ с надлежащим качеством в благоприятных погодных условиях, освоения выделяемых на НП БКАД финансовых ресурсов в полном объеме и исключения иных репутационных рисков, прошу вас дать соответствующие указания ответственным исполнителям и обеспечить осуществление в текущем году процедуры определения исполнителя работ по объектам, планируемым к реализации в 2021 году в объеме не менее 70 % и в 2022 году в объеме не менее 50 % от объема, предусмотренного

на соответствующий год финансирования, включая средства на мероприятия НП БКАД за счет акцизов на топливо.

Информацию о проводимой работе необходимо своевременно размещать в системе оперативного управления «Эталон».

*О увеличении,* 

А.А. Костюк