

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области

26 декабря 2020 года
10:30

г. Мурманск

Председательствовали:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 18.12.2020 по 25.12.2020. Объем завершенных/незавершенных работ.

Докладчик – Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

2. Обеспечение кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт кассовых выплат по расходам федерального и местного бюджетов в декабре 2020 года, процент освоения. Прогноз освоения средств федерального бюджета в 2020 году.

Докладчик – Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

3. Обеспечение актуальности, своевременности и достоверности данных в отношении объектов контроля, вводимых в СОУ «Эталон». Качество отработки задач в СОУ «Эталон».

Докладчик – О.С. Стародубцев, начальник отдела развития и фраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

4. О заключении в 2020 году контрактов на ремонт/капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Мурманской области на

2021, 2022 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп, врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– Э.С. Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области согласно приложению.

По второму вопросу:

2.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области все заявки на перечисление средств из Федерального бюджета, заявленные на декабрь 2020 года.

Срок – до 26.12.2020.

2.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить кассовое освоение средств федерального бюджета, направленные на реализацию национального проекта.

Срок - 28.12.2020.

2.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) в заявках на перечисление предельных объемов финансирования расходов из Федерального бюджета в первую очередь отразить суммы иных межбюджетных трансфертов из средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Срок – до 26.12.2020.

По третьему вопросу:

3.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить выполнение задачи в СОУ «Эталон» о предоставлении результата диагностики автомобильных дорог (3-217396).

Срок – до 26.12.2020

3.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) внести в СОУ «Эталон» информацию о заключении контрактов на ремонт автомобильных дорог в 2021 году.

Срок – 30.12.2020.

По четвертому вопросу:

4.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить заключение контрактов в объеме мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 2021 год до 01.04.2021.


Срок – 01.04.2021.

Разное:

5.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), администрации Кольского района (И.А. Богданов) обеспечить согласование с Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в объеме работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Мурманской области в 2021 году в рамках реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Срок – до 01.02.2020.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

26 декабря 2020 г.
10-30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Полиэктова
Юлия Александровна | – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Стародубцев
Олег Сергеевич | – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Шварцкоп
Андрей Александрович | – врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |
|----------------------------------|---|

Администрация города Мурманска:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Кольцов
Эдуард Сергеевич | – заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства |
| Нерубашенко
Никита Юрьевич | – начальник отдела организации пассажирских перевозок и дорожного движения комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |

Администрация Кольского района:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Смирнов
Александр Евгеньевич | – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» |
|---------------------------------|--|

Приложение к протоколу заседания
Проектного комитета по реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на
территории Мурманской области

**Информация о ходе реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
на территории Мурманской области**

В настоящее время все работы по ремонту и капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети г. Мурманска завершены. Сведения о приёмке внесены в СОУ «ЭТАЛОН».

Ремонт автомобильных дорог

Полностью завершены работы (20 улиц):

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| – ул. Ушакова; | – ул. Морская; |
| – ул. Горького; | – ул. Советская; |
| – просп. Героев-Североморцев; | – проезд вдоль 302 квартала; |
| – ул. Марата; | – ул. Фролова; |
| – ул. Радищева; | – пр. Ивана Халатина; |
| – пр. Рыбный; | – ул. Героев Рыбачьего; |
| – ул. Генерала Щербакова; | – ул. Сафонова; |
| – пер. Русанова; | – ул. Чехова; |
| – пр. Михаила Бабикова; | – ул. Полухина; |
| – ул. Промышленная. | – ул. Чумбарова-Лучинского. |

Реализация капиталоемких мероприятий (капремонт)

Полностью завершены работы на(6 улиц):

- ул. Нахимова;
- ул. Алексея Генералова;
- ул. Загородная;
- ул. Инженерная;
- ул. Вице-адмирала Николаева;

– проезд вдоль 178 квартала.

Строительство автодороги

Продолжается строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

По состоянию на 26.12.2020 все буровзрывные работы, запланированные на объекте, завершены, оборудование подрядчиком вывезено.

Ведутся работы:

1 участок – выторфовка завершена, завершается рыхление скальных пород, подготовка к устройству насыпи из песчано-гравийной смеси (ПГС);

2 участок – отсыпка скальной породой; подготовка к устройству насыпи из ПГС (завезён).

3 участок – устроены дорога и кюветы из песчано-гравийной смеси, подготовлено под щебенение.

4 участок – выполнена планировка по скале, устройство покрытия из ПГС и щебня планируется после завершения работ на других участках.

Общее выполнение – 80 %