

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

05 августа 2022 года

05.08.2022

Пр-22/54-ЮП

г. Мурманск

Председательствовал:

Полиэктова
Юлия Александровна

– И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 05.08.2022.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – И.о. заместителя председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в августе 2022 года.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – И.о. заместителя председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

4. О результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – И.о. заместителя председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

5. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – И.о. заместителя председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года (планирование и реализация работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, укладка асфальтобетона, размещение фото объектов). Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

7. О протокольных решениях Федерального дорожного агентства по результатам селекторного совещания по вопросу реализации программ дорожной деятельности в Мурманской области с использованием средств федеральной поддержки от 28.07.2022.

Докладчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

8. Об учете требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых транспортных услуг при реализации мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– О.В. Шаров – И.о. заместителя председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 29.07.2022.

1.2. Ответственным лицам Мурманскавтодора, комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» в срок не позднее 13:00 часов дня, предшествующего дню очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области (далее - Проектный комитет) предоставлять информацию в адрес секретаря Проектного комитета по исполнению протокольных решений, о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, текущей ситуации, объеме выполненных работ, кассовом освоении средств на реализацию проекта.

Срок - постоянно.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 05.08.2022.

2.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

2.2.1. Предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о возможной дополнительной финансовой потребности (увеличение цены контракта) на выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р. Мартимъявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами по результатам приемки выполненных работ.

Срок - 10.08.2022.

2.2.2. Провести рабочее совещание с подрядчиком ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» по вопросу завершения в срок до 19.08.2022 оставшихся работ по реконструкции мостового перехода через

р. Мартимьявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами.

Срок - до 09.08.2022.

2.2.3. Обеспечить участие подрядчика ООО «Север Строй» в рабочем совещании с участием Заместителя Губернатора Мурманской области О.А. Кузнецовой, представителями ФАУ «Росдорнии» по вопросу просрочки исполнения подрядчиком обязательств по контрактам на выполнение работ по:

- ремонту автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 - км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 64;

- реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20;

- капитальному ремонту автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35.

Срок - на дату рабочего совещания (плановые сроки рабочего совещания 08.08.2022 - 11.08.2022, дата будет доведена дополнительно).

2.2.4. Взять на особый контроль начало выполнения работ на объектах по контрактам жизненного цикла: устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу Мончегорский, км 2+437-км 3+633; устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Апатиты-Тик-Губа, км 0+000 - км 0+440, км 1+420 - км 1+721.

В случае повторного переноса срока начала выполнения работ на данных объектах (плановый срок начала выполнения работ - до 12.08.2022) незамедлительно доложить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Предоставить информацию о рисках завершения работ в сроки, установленные контрактами, срок - 12.08.2022.

2.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров):

2.3.1. Предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о принятых решениях по объектам ремонта, на которых отобранные образцы проб асфальтобетонного покрытия не соответствуют нормативным требованиям по результатам лабораторных испытаний.

Срок - 10.08.2022.

2.3.2. Предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о принятых решениях по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинского административного округа города Мурманска по результатам повторных лабораторных испытаний асфальтобетонной смеси.

Срок - 10.08.2022.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, о факте и прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в августе 2022 года.

3.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) обеспечить кассовое освоение федеральных средств в объеме предельного объема финансирования расходов из федерального бюджета на август 2022 года.

Срок - не позднее 26.08.2022.

3.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) обеспечить кассовое освоение областных и местных средств в объеме не менее запланированных средств на август 2022 года.

Срок - не позднее 29.08.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) о результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию об отсутствии по состоянию на 05.08.2022 проблемных вопросов, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) внести изменение в сроки выполнения работ по объекту: Устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 31.

6.2. МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык):

6.2.1. Запланировать расходы субъекта и муниципального образования по объектам: «ул. Победы», «пр. Советский».

Срок - 08.08.2022.

6.2.2. Внести информацию о выполнении гарантийных обязательств по объектам «Ул. Строительная до пересечения с ул. Дорожная» и «ул. Поморская».

Срок - 08.08.2022.

По седьмому вопросу:

7.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области о неукоснительном исполнении протокольных решений Федерального дорожного агентства по результатам

селекторного совещания по вопросу реализации программ дорожной деятельности в Мурманской области с использованием средств федеральной поддержки от 28.07.2022.

7.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) руководствоваться иным сроком, установленным пунктом 4.2 протокольных решений заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 29.07.2022.

По восьмому вопросу:


8.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) об учете требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых транспортных услуг при реализации мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

8.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (О.В. Шаров) направить а адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию об учете требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых транспортных услуг при реализации мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в соответствии с установленной формой предоставления соответствующей информации.

Срок - 05.08.2022.

**И.о. министра транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

05 августа 2022 г.
10-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета)
ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Вислогузов Дмитрий Владимирович	–	Врио директора Владимирского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»
Блинов Александр Евгеньевич	–	директор Северо-Западного филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»
Козлова Алена Юрьевна	–	заместитель начальника отдела проектной деятельности
ФКУ Упрдор «Кола»:		
Решетов Денис Владимирович	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Каневский Александр Олегович	–	Врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

Чупин Сергей Викторович	–	заместитель начальника управления - начальник отдела ДПС, ВПО и ИАЗ УГИБДД УМВД России по Мурманской области
Мурманская областная Дума:		
Мищенко Владимир Владимирович	–	Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Ковалева Маргарита Александровна	–	Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Шварцкоп Андрей Александрович	–	Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Администрация города Мурманска:		
Зотов Иван Николаевич	–	И.о. председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	–	И.о заместителя председателя Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска