

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

14.10.2022

Пр-22/69-ЮП

14 октября 2022 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Стародубцев
Олег Сергеевич

– Начальник отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 14.10.2022.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в октябре 2022 года. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в октябре 2022 года.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг., а также замечаний выявленных по результатам проверки ФГБУ «Росдортехнология» в 2020, 2022 годах.

Докладчики:

- А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- С.А. Петренко – начальник отдела капитального строительства ММБУ «УДХ».

4. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Докладчики:

- А.А. Шварцкоп – Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

5. О рассмотрении возможности оплаты заказчиками части выполненных работ в рамках отдельного этапа работ до завершения всех предусмотренных этапов работ.

Докладчик – М.А. Табунщик – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года (планирование и реализация работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, укладка асфальтобетона, элементов обустройства автомобильных дорог, размещение фото объектов после ремонта). Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик – О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

7. Разное.

Докладчик – М.В. Нечаев – начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о реализации национального проекта

«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 14.10.2022.

1.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

1.2.1. Повысить уровень исполнительской дисциплины при подготовке и предоставлении в адрес секретаря Проектного комитета информации по исполнению протокольных решений, о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, текущей ситуации, объеме выполненных работ, кассовом освоении средств по реализации проекта.

Срок – постоянно.

1.2.2. Обеспечить завершение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «СЕВЕР».

Срок - до 20.10.2022.

1.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик):

1.3.1. Обеспечить завершение оставшихся работ по объектам в части касающейся:

- благоустройства территорий, устройства искусственных дорожных неровностей, в срок не позднее 20.10.2022;

- устройства пешеходных ограждений, в срок не позднее 15.11.2022, в рамках отдельных контрактов.

1.3.2. Направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области перечень объектов для включения в план ремонта/капитального ремонта в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год.

Срок - 25.10.2022.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, о факте и прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в октябре 2022 года, об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета в октябре 2022 года.

2.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявку на перечисление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету г. Мурманска на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда с предоставлением соответствующих копий документов,

подтверждающих объем фактически выполненных работ по объектам нацпроекта.

Срок - 20.10.2022.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), ММБУ «УДХ» (С.А. Петренко) о результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг., а также замечаний выявленных по результатам проверки ФГБУ «Росдортехнология» в 2020, 2022 годах.

3.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию в соответствии с запросом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 29.09.2022 исх. № 22-03/4244-ЮП. Во исполнение пункта 11 перечня поручений Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса, данных на оперативном совещании 17.05.2021 (№ ОС-18/АЧ от 24.05.2021), о предоставлении сводного реестра по выявленным дефектам на объектах, которые ремонтировались в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» представить информацию по всем объектам согласно приложению к указанному письму с обязательным предоставлением копий подписанных актов и/или иных документов, подтверждающих устранение выявленных дефектов.

Срок - 21.10.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию об отсутствии по состоянию на 14.10.2022 проблемных вопросов, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

По пятому вопросу:

5.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области подготовить и направить в адрес Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска рекомендации по оплате ММБУ «УДХ» частями работ, выполненных в рамках отдельного этапа до завершения всех предусмотренных этапом работ.

Срок - 21.10.2022.

По шестому вопросу:**6.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) устранить недостатки в СОУ «Эталон»:**

6.1.1. Стоимость объекта расходится с общим финансированием по объектам:

- Капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35;
- Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20;
- Реконструкция мостового перехода через р. Эйнч на км 102+814 автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами;
- А/д Североморск - Североморск-3 км 0+000-км 26+350 (выборочно);
- А/д Кола - Выходной км 2+000 - км 6+000 (выборочно);
- Автомобильная дорога Кола - Мурмаши км 4+000- км 18+000 (выборочно);
- Автомобильная дорога Пиренга - Ковдор, км 35+000 - км 90+000 (выборочно).

Срок - 20.10.2022.

6.1.2. Текущая стоимость не равна сумме планов выполнения по объектам:

- Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20;
- Реконструкция мостового перехода через р. Эйнч на км 102+814 автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами;
- Мостовой переход через реку Кети на км 14+135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск;
- Капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35;
- Выполнение работ по контракту жизненного цикла по устройству недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Апатиты - Тик-Губа, км 0+000 - км 0+440, км 1+420 - км 1+721;
- Выполнение работ по контракту жизненного цикла по устройству недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу Мончегорский, км 2+437 - км 3+633.

Срок - 20.10.2022.

6.1.3. Нераспределенная сумма платежей вида «Выполнение» больше нуля по объекту «Мостовой переход через реку Кети на км 14+135 автоподъезда к населенному пункту Зареченск».

Срок - 19.10.2022.

6.1.4. Прикрепить документы к контракту по объекту «Автомобильная дорога Мишуково - Снежногорск км 0+000 - км 36+000 (выборочно)».

Срок – 19.10.2022.

6.1.5. Дата приемочной комиссии не указана по объекту «Автоподъезд к городу Апатиты, км 3 - км 28 (выборочно)».

Срок - 19.10.2022.

6.1.6. Ответственное лицо заказчика не указано по объектам:

- Выполнение работ по контракту жизненного цикла по устройству недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу Мончегорский, км 2+437 - км 3+633;
- Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20;
- Автомобильная дорога Кола - Зверосовхоз км 0+000- км 4+000 (выборочно);
- А/д Кола - Выходной км 2+000 - км 6+000 (выборочно);

- Автомобильная дорога Кола - Мурманши км 4+000- км 18+000 (выборочно);
 - Автомобильная дорога Мишуково-Снежногорск км 0+000 - км 36+000 (выборочно);
 - Автомобильная дорога Пиренга - Ковдор, км 35+000 - км 90+000 (выборочно).
- Срок - 19.10.2022.

6.2. Администрации Кольского района (И.А. Богданов):

6.2.1. Стоимость объекта расходуется с общим финансированием по объекту «участок от д. 30 по пр. Защитников Заполярья в сторону железнодорожного переезда», привести в соответствие.

Срок - 19.10.2022.

6.2.2. В разделе финансирование заполнить информацию о доведенных лимитах бюджетных средств, прикрепить документы к актам, текущая стоимость не равна планам выполнения по объекту «участок от д. 30 по пр. Защитников Заполярья в сторону железнодорожного переезда».

Срок - 19.10.2022.

6.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) устранить недостатки в СОУ «Эталон»:

6.3.1. Сумма планов выполнения не соответствует стоимости контракта по объектам:

- Проезд от д. 13 по улице Набережной до д. 46 по улице Адмирала флота Лобова;
- Улица Анатолия Бредова;
- Улица Алексея Хлобыстова;
- Проезд от улицы Саши Ковалева до д. 40/3 по улице Чумбарова-Лучинского;
- Улица Аскольдовцев;
- Проезд от д. 18 по ул. Алексея Хлобыстова к д. 9 корп. 6 по ул. Адмирала флота Лобова.

Срок - 19.10.2022.

6.3.2. Период исполнения контракта превышает срок выполнения по объектам:

- Улица Аскольдовцев;
- Улица Алексея Хлобыстова;
- Улица Анатолия Бредова;
- Проезд от улицы Саши Ковалева до д. 40/3 по улице Чумбарова-Лучинского;
- Проезд от д. 18 по ул. Алексея Хлобыстова к д. 9 корп. 6 по ул. Адмирала флота Лобова;
- Проезд от д. 13 по улице Набережной до д. 46 по улице Адмирала флота Лобова.

Срок - 19.10.2022.

6.3.3. Прикрепить документы к платежам по объекту «Улица Аскольдовцев».

Срок - 21.10.2022.

7. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ФКУ Упрдор «Кола» направить в адрес Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области информацию в соответствии с запросами.

Срок - 21.10.2022.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

14 октября 2022 г.
14-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	Начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Викторов Валентин Иванович	–	начальник отдела транспорта
Кочегарова Дарья Владимировна	–	консультант отдела развития инфраструктуры
Управление проектной деятельностью Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области:		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов
ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Блинов Александр Евгеньевич	–	директор Северо-Западного филиала
Лашкевич Евгений Олегович	–	начальник управления технологического сопровождения
Новокшонова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела проектной деятельности Проектно-аналитического управления
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Нечаев Михаил Васильевич	–	начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		

Шварцкоп Андрей Александрович	–	Первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Администрация города Мурманска:		
Табунщик Михаил Анатольевич	–	заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	–	начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:		
Рысев Денис Евгеньевич	–	директор ММБУ «УДХ»
Петренко Светлана Александровна	–	начальник отдела капитального строительства ММБУ «УДХ»
Якубовский Денис Сергеевич	–	заместитель директора ММБУ «УДХ»