

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

15.07.2022

Пр-22/50-АГ

15 июля 2022 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артём Александрович – Министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области, руководитель
региональных проектов «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность дорожного
движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 15.07.2022.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик - заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– А.А. Попык - директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле 2022 года.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик - заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– Н.А. Толстенко – заведующий сектором дорожного хозяйства отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

3. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик - заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– А.А. Попык - директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

4. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Докладчик – А.А. Гришин – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года (планирование закупок, внесение сведений о заключенных контрактах, планирование работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, размещение фото объектов). Выполнение задач в СОУ «Эталон». Изготовление информационных носителей и объектов наружной рекламы.

Докладчики:

– Д.В. Решетов - эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;

– Н.А. Толстенко – заведующий сектором дорожного хозяйства отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 15.07.2022.

1.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) инициировать рассмотрение вопроса о ходе выполнения работ в рамках реализации национального проекта

«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области по реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20, капитальному ремонту автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35, ремонту автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 - км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 64 на заседании штаба по строительству под председательством первого заместителя Губернатора Мурманской области О.Н. Демченко.

Срок - 19.07.2022.

1.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) проработать с ООО «Север Строй» вопрос выполнения работ по расчистке обочин и кюветов от кустарника до выполнения работ по укладке асфальтобетонного покрытия на объекте «Автомобильная дорога Североморск - Североморск 3, км 0+ 0,00 - км 26+350 (выборочно 7 км)» во избежание деформации верхнего слоя дорожной одежды в результате работы гусеничной техники.

Срок - 20.07.2022.

1.4. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информационные материалы по решению УФАС по Мурманской области о внесении ООО «МДСК» в Реестр недобросовестных поставщиков.

Срок - 19.07.2022.

1.5. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) направить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области конкурсную документацию на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «СЕВЕР».

Срок – 20.07.2022.

1.6. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) проконтролировать установку подрядной организацией ООО «Север Строй» на объекте «Автоподъезд к селу Териберка, км 20 - км 35» информационных щитов, а также временных дорожных знаков при производстве дорожных работ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.02.2019 № 30-ст).

Срок - 20.07.2022.

1.7. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп) проконтролировать начало работ на объектах: «Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Апатиты-Тик-Губа, км 0+000 - км 0+440, км 1+420 - км 1+721», «Устройство недостающего электроосвещения на автоподъезде к совхозу «Мончегорский», км 2+437 - км 3+633» в соответствии с заключенными государственными контактами.

Срок - 25.07.2022.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, о факте и прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле 2022 года.

2.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявку на перечисление в 2022 году иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда в рамках соглашения от 14.10.2021 № 2-БКД в сумме 9,0 млн рублей.

Срок – 15.07.2022.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) о результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг., о сроках и о ходе устранения выявленных дефектов.

3.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) принять меры по исполнению подрядными организациями гарантийных обязательств на объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2020 гг.

Срок – 25.07.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию об отсутствии по состоянию на 15.07.2022 проблемных вопросов, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

5.1.1. Загрузить в СОУ «Эталон» фото, подтверждающие устранение замечаний по объектам: «А/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33 –

км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 52, км 53- км 5», «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20».

Срок - 19.07.2022.

5.1.2. Не запланированы расходы бюджета субъекта по объекту «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20».

Срок – 19.07.2022.

5.1.3. Привести показатели укладки по объекту «А/д Апатиты-Кировск» в соответствии с фактическими датами производства работ.

Срок - 19.07.2022.

5.1.4. Внести в СОУ «Эталон» информацию о начале работы по гарантийным случаям на объектах: «А/д Кандалакша-Полярные-Зори», «а/п к г.Заозерск», «а/п к пгт Никель».

Срок – 20.07.2022.

5.1.5. Внести в СОУ «Эталон» информацию по укладке на объекте «Североморск-Североморск-3».

Срок – постоянно.

5.1.6. Внести в СОУ «Эталон» сведения о кассовом исполнении по объекту «Выполнение работ по ремонту автоподъезда к городу Апатиты, км 3 - км 28 (выборочно)».

Срок - 19.07.2022.

5.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов):

5.2.1. Предоставить копию свидетельств об аккредитации лабораторий подрядных организаций.

Срок – 20.07.2022.

5.2.2. Внести в СОУ «Эталон» информацию об укладке а/б покрытия на объекте «Проезд от д. 24 по улице Георгия Седова до д. 9, 11 по улице Кильдинской и д. 19 по Верхне-Ростинскому шоссе».

Срок – постоянно.

5.2.3. Откорректировать сведения в СОУ «Эталон» о кассовом исполнении по объектам в части разбивки платежей по областному и местному бюджетам.

Срок – 19.07.2022.

5.3. МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык):

5.3.1. Не запланированы расходы субъекта и муниципального образования по объектам: «ул. Победы», «пр. Советский».

Срок – 19.07.2022.

5.3.2. Внести информацию о выполнении гарантийных обязательств по объектам: «ул. Строительная до пересечения с ул. Дорожная», «ул. Поморская».

Срок - 19.07.2022.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подлинник электронного документа хранится
в системе электронного документооборота
Правительства Мурманской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00FC37EDF171824B12F5A12EFA605BE4F6
Владелец: Гришин Артем Александрович
Действителен: с 22.06.2022 по 15.09.2023

А.А. Гришин

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

15 июля 2022 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Толстенко
Наталия Алексеевна | – заведующий сектором дорожной деятельности
отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Максимов
Владимир Анатольевич | – заместитель начальник отдела транспорта
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – консультант отдела развития инфраструктуры
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области (секретарь
Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля
качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в
Мурманской области |
|-------------------------------|---|

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Тарунин
Алексей Витальевич | – начальник Управления ГИБДД УМВД России
по Мурманской области |
| Чупин
Сергей Викторович | – заместитель начальника управления -
начальник отдела ДПС, ВПО и ИАЗ УГИБДД
УМВД России по Мурманской области |
| Нечаев
Михаил Васильевич | – начальник отдела надзора Управления ГИБДД
УМВД России по Мурманской области |

Мурманская областная Дума:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Богович
Александр Николаевич | – заместитель председателя комитета
Мурманской областной Думы по транспорту,
дорожному хозяйству и информатизации |
|---------------------------------|---|

**Государственное областное казенное учреждение по управлению
автомобильными дорогами Мурманской области:**

Шварцкоп
Андрей Александрович

врио начальника Государственного областного
казенного учреждения по управлению
автомобильными дорогами Мурманской
области

Администрация города Мурманска:

Табунщик
Михаил Анатольевич

— заместитель председателя комитета по
развитию городского хозяйства администрации
города Мурманска

Администрация Кольского района:

Попык
Александр Александрович

— директор МКУ «Управление городского
хозяйства г. Кола»