

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

29.07.2022

Пр-22/52-ЮП

29 июля 2022 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Полиэктова
Юлия Александровна

– И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 29.07.2022.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик - заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– А.А. Попык - директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле 2022 года.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик - заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

– А.А. Попык - директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

4. О результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик - заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– А.А. Попык - директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

5. О проблемных вопросах, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик - заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– А.А. Попык - директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

6. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2022 года (планирование и реализация работ по месяцам, формирование кассового плана по месяцам в разрезе КБК, укладка асфальтобетона, размещение фото объектов). Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики:

– Д.В. Решетов - эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области;

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

7. О согласовании внесения изменений в паспорт регионального проекта «Дорожная сеть (Мурманская область)» в части приведения финансирования в соответствие сводной бюджетной росписи.

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области от 15.07.2022, от 22.07.2022.

1.2. Ответственным лицам Мурманскавтодора, комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» в срок не позднее 13:00 часов дня, предшествующего дню очередного заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области (далее - Проектный комитет) предоставлять информацию в адрес секретаря Проектного комитета по исполнению протокольных решений, о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, текущей ситуации, объеме выполненных работ, кассовом освоении средств на реализацию проекта.

Срок - постоянно.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2022 году, текущей ситуации, объеме выполненных работ по состоянию на 29.07.2022.

2.2. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

2.2.1. Обеспечить полное кассовое освоение средств по контракту на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «ЦЕНТР».

Срок - 05.08.2022.

2.2.2. Предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о возможной дополнительной финансовой потребности (увеличение цены контракта) на выполнение работ по реконструкции мостового перехода через р. Мартимъявр на км 97+935 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами по результатам приемки выполненных работ.

Срок - 05.08.2022.

2.2.3. Определить границы участков, несоответствующих нормативным требованиям по результатам лабораторных испытаний отобранных проб асфальтобетонного покрытия, установить сроки проведения работ по устранению замечаний по ремонту автомобильной дороги Североморск – Североморск-3, км 0+000 – км 26+350 (выборочно).

Срок - 05.08.2022.

2.2.4. Провести рабочее совещание с подрядчиком ООО «КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» по вопросу завершения в срок до 07.08.2022 оставшихся работ по ремонту автомобильной дороги Пиренга-Ковдор, км 0 - км 101 (выборочно).

Срок - 01.08.2022.

2.2.5. Обеспечить участие подрядчика ООО «Север Строй» в рабочем совещании с участием Заместителя Губернатора Мурманской области О.А. Кузнецовой, представителями ФАУ «Росдорнии» по вопросу просрочки исполнения подрядчиком обязательств по контрактам на выполнение работ по:

- ремонту автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 32 - км 42, км 45 - км 49, км 50 - км 64;
- реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20;
- капитальному ремонту автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35.

Срок - на дату рабочего совещания (плановые сроки рабочего совещания 01.08.2022 - 04.08.2022, дата будет доведена дополнительно).

2.2.6. Направить в ГРБС посредством автоматизированной информационной системы управления закупками Мурманской области «WEB-Торги КС» закупок на выполнение работ по ремонту:

- автомобильной дороги Пиренга-Ковдор, км 35+000 - км 90+000 (выборочно);
- автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «ЗАПАД».

Срок - 11.08.2022.

2.2.7. Обеспечить полное кассовое освоение средств по контракту на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области «ЮГ».

Срок - 14.08.2022.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, о факте и прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле 2022 года.

3.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска обеспечить направление в Министерство транспорта и дорожного хозяйства заявок на перечисление средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках национального

проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году по факту принятых заказчиком работ по объектам ремонта.

Срок - 04.08.2022.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) о результатах устранения гарантийных повреждений дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2021 гг.

4.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска обеспечить устранение замечаний, выявленных в 2020 году комиссией ФГБУ «Росдортехнология» на улично-дорожной сети г. Мурманска и предоставить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области подтверждающие документы и фотоматериалы об устранении данных замечаний.

Срок - 20.08.2022.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию об отсутствии по состоянию на 29.07.2022 проблемных вопросов, связанных с увеличением стоимости материалов, ресурсов и труда рабочих, а также с заключением и исполнением контрактов на ремонт/реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вводимых экономических санкций в отношении Российской Федерации.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

6.1.1. Запланировать расходы бюджета субъекта по объектам:

- Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20;
- А/д Апатиты - Кировск, км 0 - км 13 (выборочно);
- А/д Кола - Мурмаши, км 0+000 - км 17+611 (выборочно);
- А/п к г. Заполярный, км 0+000 - км 4+183 (выборочно);
- А/п к г. Североморск, км 15 - км 21 (выборочно);
- А/п к н.п. Корзуново, км 0+000 - км 3+951(выборочно);
- Автоподъезд к городу Апатиты, км 3 - км 28 (выборочно);
- Капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35.

Срок - 02.08.2022.

6.1.2. Привести показатели укладки по объекту «А/д Апатиты-Кировск» в соответствии с фактическими датами производства работ.

Срок - 02.08.2022.

6.1.3. Внести информацию о начале работы по гарантийным случаям на объекте «а/п к г. Заозерск».

Срок - 02.08.2022.

6.1.4. Распределить федеральные средства по КБК по объектам контроля в соответствии с графиком платежей.

6.2. МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык):

6.2.1. Запланировать расходы субъекта и муниципального образования по объектам: «ул. Победы», «пр. Советский».

Срок - 02.08.2022.

6.2.2. Внести информацию о выполнении гарантийных обязательств по объектам «Ул. Строительная до пересечения с ул. Дорожная» и «ул. Поморская».

Срок - 02.08.2022.

6.3. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп), комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.А. Попык) откорректировать план по укладке асфальтобетонного покрытия.

Срок - 04.08.2022.

По седьмому вопросу:

7.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области о внесении изменений в паспорт регионального проекта «Дорожная сеть (Мурманская область)» в части приведения финансирования в соответствие сводной бюджетной росписи.

**И.о. министра транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

29 июля 2022 г.
12-30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Стародубцев Олег Сергеевич	–	начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета)
Владимирский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Вислогузов Дмитрий Владимирович	–	Врио директора Владимирского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»
Северо-Западный филиал ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Блинов Александр Евгеньевич	–	директор Северо-Западного филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»
ФКУ Упрдор «Кола»:		
Решетов Денис Владимирович	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		
Каневский Александр Олегович	–	Врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Чупин Сергей Викторович	–	заместитель начальника управления - начальник отдела ДПС, ВПО и ИАЗ УГИБДД УМВД России по Мурманской области

Мурманская областная Дума:		
Мищенко Владимир Владимирович	–	Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Шварцкоп Андрей Александрович	–	Врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Администрация города Мурманска:		
Табунщик Михаил Анатольевич	–	заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Администрация Кольского района:		
Попык Александр Александрович	–	директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»