

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области

09 июля 2020 г.

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин — министр транспорта и дорожного хозяйства
Артем Александрович Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. Текущая ситуация. Объем выполненных работ в период с 19.06.2020 по 09.07.2020.

Докладчики:

А.А. Шварцкоп — врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов — заместитель главы администрации города Мурманска — председатель комитета по развитию городского хозяйства;

А.Е. Смирнов — директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

2. О заключении в 2020 году контрактов в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируемых к реализации на территории Мурманской области в 2021 и 2022 годах.

Докладчики:

А.А. Шварцкоп — врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

Э.С. Кольцов — заместитель главы администрации города Мурманска — председатель комитета по развитию городского хозяйства;

А.Е. Смирнов — директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

3. О ходе реализации мероприятий по организации тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатального центра в г. Мурманске, предусмотренных федеральным

проектом «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

А.В. Тарунин - начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области;

С.С. Клемешов - начальник отдела ресурсного обеспечения и государственных закупок Министерства здравоохранения Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению заслушанную информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области.

По информации Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), ООО «УК МДУ» выполняет ремонт 2 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Печенгского района и 2 автомобильных дорог на юге Мурманской области.

ООО «КДУ» выполняет ремонт 2 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в центре Мурманской области и 2 автомобильных дорог в Кольском районе.

По состоянию на 09.07.2020 работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ведутся на 6 объектах:

1) Оленегорск-Ловозеро.

Расчистка полосы отвода (7%). Устройство выравнивающего слоя (100%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем (55%), прирост с 02.07.2020 по 09.07.2020 составил 18%.

2) Пиренга-Ковдор.

Расчистка полосы отвода (98%), прирост с 02.07.2020 по 09.07.2020 составил 8%. Прочистка кюветов (88%). Устройство выравнивающего слоя (100%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем (47%), прирост с 02.07.2020 по 09.07.2020 составил 29%. Нанесение горизонтальной разметки (2%).

3) Умба-Варзуга.

Расчистка полосы отвода (100%). Прочистка кюветов (100%). Устройство выравнивающего слоя (100%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем (100%).

4) Салла.

Расчистка полосы отвода (27%), прирост с 02.07.2020 по 09.07.2020 составил 27%. Устройство выравнивающего слоя (100%). Устройство верхнего слоя покрытия (100%). Укрепление обочин грунтощебнем (100%).

5) Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами.

Устройство нижнего слоя покрытия (57%), прирост с 02.07.2020 по 09.07.2020 составил 57%.

6) автоподъезд к п.г.т. Никель.

Фрезерование (24%), прирост с 02.07.2020 по 09.07.2020 составил 24%.

Работы на оставшихся 2 автомобильных дорогах будут начаты в июле текущего строительного сезона.

В период с 19.06.2020 по 09.07.2020 общий показатель по устройству верхнего слоя покрытия по региональным объектам БКАД с 34% достиг 47%.

Общий объем выполненных работ по региональным объектам - 54%.

Все работы идут в графике.

Окончание работ на всех объектах ремонта - 28.08.2020.

По информации комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов), капиталоёмкие мероприятия на 7 объектах улично-дорожной сети г. Мурманска выполняет ООО «Северстрой», ремонт 20 улиц города Мурманска выполняют подрядные организации ООО «Северстрой», ООО «МДСК», ООО «Магистраль».

По состоянию на 09.07.2020 работы по ремонту улично-дорожной сети г. Мурманска ведутся на 4 объектах:

1) ул. Промышленная.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка тротуаров установка б/к (90%), выравнивающий слой (100%). Общее выполнение работ по объекту составило 60%.

2) ул. Чумбарова-Лучинского.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка бортового камня, выравнивающий слой (100%), установка б/к (35%), устройство а/б тротуаров (40%). Общее выполнение работ по объекту составило 50%.

3) ул. Советская.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка бортового камня (100%), выравнивающий слой (100%). Общее выполнение работ по объекту составило 25%.

4) ул. Горького.

Снятие асфальтобетонного покрытия проезжей части методом фрезерования, разборка бортового камня (100%), выравнивающий слой (100%). Общее выполнение работ по объекту составило 25%.

По объектам: ул. Радищева, ул. Генерала Фролова, проспект Героев-североморцев, проезд Рыбный, ул. Генерала Щербакова ведется уточнение границ работ на местности.

Общий объем выполненных работ по объектам ремонта в г. Мурманске - 12%.

Все работы по ремонту улично-дорожной сети должны быть завершены до 31.08.2020.

По состоянию на 09.07.2020 работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети г. Мурманска ведутся на 6 объектах:

1) ул. Загородная с 08.05.2020.

Устройство 6 колодцев ЛК (из 8), футляров на водопровод (8%), демонтаж тротуара и бортового камня (100%), установка фундаментов под опоры наружного освещения (100%), устройство щеб. основания под

тротуаром вдоль д. № 26 (70%), устройство резервной трубы ПНД для линии связи (100%), устройство 2 котлованов под футляры для водопровода. Общее выполнение работ по объекту составило 55%. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области А.А. Гришин отметил, что отставание от утвержденного графика выполнения ремонта дорог в муниципальном образовании город Мурманск составило 9 дней.

2) проезд вдоль 178 квартала с 01.06.2020.

Демонтаж бортовых камней, подготовка территории, уборка автотранспортных средств, разборка а/б покрытия тротуаров, устройство резервных труб под кабель канал воентелекома, разработка котлованов под фундаменты для опор НО, фрезерование (100%), устройство ливневой канализации (10%). Общее выполнение работ по объекту составило 45%. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области А.А. Гришин отметил, что отставание от утвержденного графика выполнения ремонта дорог в муниципальном образовании город Мурманск составило 20 дней.

3) ул. Алексея Генералова с 18.05.2020.

Выполнено разрытие котлованов под опоры наружного освещения (70%), установлены фундаменты под опоры наружного освещения (70%), демонтаж бортового камня (100%), выполняется устройство футляров под водопроводы (50%). Общее выполнение работ по объекту составило 40%. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области А.А. Гришин отметил, что отставание от утвержденного графика выполнения ремонта дорог в муниципальном образовании город Мурманск составило 10 дней.

4) ул. Инженерная с 17.06.2020.

Комиссия с сетевыми организациями, решение производственных вопросов, шурфовка, разработка котлованов под опоры НО, фрезерование, разборка бортового камня (100%). Общее выполнение работ по объекту составило 15%. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области А.А. Гришин отметил, что отставание от утвержденного графика выполнения ремонта дорог в муниципальном образовании город Мурманск составило 7 дней.

5) ул. Николаева с 16.06.2020.

Демонтаж наружного освещения, ограждений. Фрезерование (100%). Общее выполнение работ по объекту составило 10%. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области А.А. Гришин отметил, что отставание от утвержденного графика выполнения ремонта дорог в муниципальном образовании город Мурманск составило 16 дней.

6) ул. Нахимова с 29.06.2020.

Начало работ по фрезерованию ориентировочно - 10.07.2020. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области А.А. Гришин отметил, что отставание от утвержденного графика выполнения ремонта дорог в муниципальном образовании город Мурманск составило 28 дней.

По объекту «Строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул.

Солнечной»: с подрядной организацией ООО «Северстрой» заключен договор на строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной. Подрядчик приступил к выполнению работ 30.04.2020. Завершение работ запланировано до 21.12.2020.

Вынос силового кабеля и опор АО «МОЭСК» за пределы границ работ по строительству земляного полотна в районе ул. Солнечной выполнен 19.06.2020.

Осуществляется подготовка к буровзрывным работам. Осуществляется снос деревьев. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области А.А. Гришин отметил, что отставание от утвержденного графика выполнения ремонта дорог в муниципальном образовании город Мурманск составило 50 дней.

Общий объем выполненных работ по объектам капитального строительства и ремонта в г. Мурманске - 18%.

По информации МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.Е. Смирнов), работы по ремонту 5 объектов улично-дорожной сети г.п. Кола выполняет ООО «Северстроймонтаж». В соответствии с контрактом срок выполнения работ – по 31.07.2020.

По состоянию на 09.07.2020 работы по ремонту улично-дорожной сети г.п. Кола ведутся на 5 объектах:

1) ул. Кривошеева.

Идет проверка исполнительной документации.

2) ул. Андрусенко.

Работы выполнены на 99%. С 13 по 15.07.2020 ожидается нанесение разметки. Идет подготовка исполнительной документации.

3) ул. Заводская.

Работы выполнены на 90%. Приступили к ремонту бортового камня.

4) спуск от ул. Нагорной, 3 до ул. Заводской.

Работы выполнены на 100%. 09.08.2020 назначена комиссионная приемка.

5) ул. Строительная.

Выполнены работы по устройству основания из ПГС и щебня по всей площади. Проведена комиссионная приемка скрытых работ. Идет подготовка к асфальтированию.

Общий объем выполненных работ по объектам ремонта в г.п. Кола - 78%.

Проблемных вопросов при реализации национального проекта, связанных с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не выявлено.

1.2. Мурманскавтодору, администрации города Мурманска, администрации Кольского района представить в адрес Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области информацию о реализации на автомобильных дорогах регионального, местного значения, а также объектах улично-дорожной сети, включенных в региональный проект «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год, мероприятий, направленных на обеспечение безопасности

дорожного движения, ликвидацию потенциально опасных участков и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Срок – до 31.07.2020.

1.3. Мурманскавтодору, администрации города Мурманска, администрации Кольского района обеспечить строгое соблюдение финансовой дисциплины и соблюдения сроков освоения средств федерального бюджета согласно ранее направленным заявкам.

Срок – постоянно.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению заслушанную информацию о заключении контрактов о заключении в 2020 году контрактов в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируемых к реализации на территории Мурманской области в 2021 и 2022 годах.

В соответствии с поручением Федерального дорожного агентства от 15.04.2020 № АК-Д2-24/6662 субъектам Российской Федерации необходимо до конца 2020 года заключить контракты (гражданско-правовые договоры) на 2021 год в объеме не менее 75%, на 2022 год в объеме не менее 50% в отношении работ, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Для достижения показателей национального проекта в 2021 году необходимо привести в нормативное состояние не менее:

- 40,5 км региональных дорог (75% - 30,38 км);
- 13,89 км автомобильных дорог агломерации Мурманская (75% - 10,42 км).

Для достижения показателей национального проекта в 2022 году необходимо привести в нормативное состояние:

- 42,57 км региональных дорог (50% - 21,29 км);
- 13,89 км автомобильных дорог агломерации Мурманская (50% - 6,95 км).

По информации Мурманскавтодора, администрации города Мурманска и администрации Кольского района следует, что владельцами автомобильных дорог предварительно проработана возможность заключения в 2020 году контрактов на 2021-2022 годы:

1) в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения:

- на 2021 год ремонт 49,0 км дорог (120% от плана), предварительная стоимость 599,5 млн руб.,
- на 2022 год 37,0 км ремонт дорог (86,9% от плана), предварительная стоимость 467,2 млн руб.

По информации Мурманскавтодора, расчет сметной стоимости работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области в рамках мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и

качественные автомобильные дороги», планируемых к реализации в 2021 и 2022 годах, в целях формирования мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы» будет направлен в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области до 30.07.2020.

2) в отношении автомобильных дорог агломерации Мурманская:

- на 2021 год ремонт 14,37 км дорог г. Мурманска, предварительной стоимостью 575,7 млн руб., и г.п. Кола 3 км дорог (работы не расценены), что составляет 125% от плана;

- 2022 год ремонт 6,91 км дорог г. Мурманска, предварительной стоимостью 490,7 млн рублей, и г.п. Кола 2,77 км (работы не расценены), что составляет 69,7% от плана.

По информации администрации Кольского района, расчет сметной стоимости работ по ремонту, капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети г.п. Кола в рамках мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируемых к реализации в 2021 и 2022 годах, (с разбивкой по уровням бюджета МБ и ОБ) будет направлен адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в целях формирования соглашений о предоставлении бюджету муниципального образования г.п. Кола иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мурманской области на соответствующие периоды.

2.2. Администрации города Мурманска направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области откорректированную информацию о планировании на 2022 год объектов текущего ремонта, с учетом разработки ПСД на капиталоемкие мероприятия и заключения контрактов в отношении них в 2021 году, в целях формирования соглашения о предоставлении бюджету муниципального образования г. Мурманска иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мурманской области на 2022 год.

Срок – до 15.07.2020.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению заслушанную информацию о ходе реализации мероприятий по организации тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатального центра в г. Мурманске, предусмотренных федеральным проектом «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

09 июля 2020 г.
16-30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:	
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:	
Полиэктова Юлия Александровна	– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Стародубцев Олег Сергеевич	– начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Максимов Владимир Анатольевич	– заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Кочегарова Дарья Владимировна	– главный специалист отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета)
Мурманская областная Дума:	
Иванов Герман Александрович	– депутат Мурманской областной Думы
Пищулин Борис Валентинович	– депутат Мурманской областной Думы
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:	
Тарунин Алексей Витальевич	– начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:	
Шварцкоп Андрей Александрович	– врио начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области
Администрация города Мурманска:	

Кольцов Эдуард Сергеевич	– заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства
Администрация Кольского района:	
Богданов Игорь Александрович	– и.о. главы администрации Кольского района
Смирнов Александр Евгеньевич	– директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
Мурманский филиал ФКУ Упрдор «Кола»:	
Хижук Александр Николаевич	– и.о. директора Мурманского филиала - заместителя начальника ФКУ Упрдор «Кола»
Министерство здравоохранения Мурманской области:	
Клемешов Сергей Сергеевич	– начальник отдела ресурсного обеспечения и государственных закупок Министерства здравоохранения Мурманской области