

Отчет муниципальных образований об освоении средств субсидий из областного бюджета на 26.08.2013

Муниципальное образование	Наименование объекта	Финансовые средства, тыс руб			Выбор генерального подрядчика				Ход выполнения работ					Итоги выполненных работ						
		ВСЕГО	ОБ	МО	Дата утверждения аукционной документации		Дата проведения аукциона		Генеральный подрядчик (реквизиты договора: №, дата)	Сумма муниципального контракта, тыс руб.	Дата начала работ по контракту		Наименование выполненных работ нарастающим итогом с указанием объемов (кв.м, км)	Выполнение нарастающим итогом по КС-3, тыс. руб.	% готовности объекта		Отставание от графика, сут	Дата завершения работ по контракту		Причины отставания от графика
					план	факт	план	факт			план	факт			по выполненным работам	по оплаченным работам		план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
город Оленегорск с подведомственной территорией	капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения - ул. Парковая	6 762,350	5 748,000	1 014,350	-	-	июль 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения - ул. Бардина	24 619,540	21 219,543	3 400,000	-	06.05.2013	31.05.2013	31.05.2013	Муниципальный контракт находится в стадии подписания. Генеральный подрядчик-ООО "Северстрой монтаж"	23 218,821	13.06.2013	17 июня 2013 г.	Выполнено фрезерование всей улицы. Выполняются работы по поднятию колодцев, в количестве 50 шт.	-	-	-	-	30.09.2013	-	-
ЗАТО Александровск	Ремонт автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов ЗАТО Александровск	21008,235	17 857,000	3151,24	май.13	29.05.2013	июн.13	24.06.2013	ООО "Еврогранит"	19852,782	05.07.2013	05.07.2013	-	-	-	-	-	30.10.2013	-	-
Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией	Путепровод с подходами на 16 км (над ж/д веткой Кировск - Апатиты) участок 14+375 16+167	13 998,194	2 242,000	11 756,194	01.04.2013	01.04.2013	15.07.2013	не состоялась, в соответствии с 94-ФЗ, подана одна заявка	ООО УК МДУ, контракт в стадии заключения.	-	13998,194	29.07.2013	29.07.2013	-	-	-	-	30.08.2013	-	-
	проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по проспекту Ленина дома №№ 9-9а и по улице Советской Конституции дом № 20	7 091,217	2 242,000	4 849,217	01.04.2013	01.04.2013	03.07.2013 - Заключение с единственным Подрядчиком	03.07.2013	ООО "Невская строительная компания"	7091,217	03.07.2013	03.07.2013	-	-	-	-	-	30.08.2013	-	-
Сельское поселение Тулома Кольского района	Автодорога с. Тулома ул. Мира от ДК до ул. Сафонова и придомовая территория ул. Школьная 1	732,000	667,000	65,000	05.06.2013 г.	05.06.2013 г.	24.06.2013 г.	24.06.2013 г.	ООО "Грэйс" № 03493000490 13000003-0112621-01 от 12.07.2013	560	12.07.2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района	а/в дороги в черте населенного пункта с. Ловозеро по ул. Вожуева, Юрьева, проезды к жилым домам улицы Юрьева	2 731,600	2 595,000	136,600	11.06.2013	11.06.2013	24.06.2013	24.06.2013	Кольское ГОУ ДРСР № 01493000010 13000009-0072229-01 (на стадии подписания)	2 731,600	02.07.2013	08.08.2013	-	-	-	-	-	30.09.2013	16.08.2013	-
ЗАТО город Заозерск Мурманской области	Ремонт дорожного покрытия по переулку Молодежный 2, 4, 6, улице Мира 1, 3, 5 в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области	5 184,000	4 406,000	778,000	10.06.2013	10.06.2013	05.07.2013	признан несостоявшимся, в связи с единственным участником, ему направлен контракт	Кольское ГОУ ДРСР контракт №14 от 15.07.2012	5184	22.07.2013	-	-	-	-	-	-	30.09.2013	-	-

Муниципальное образование город Копа	Местные автомобильные дороги	2 900,000	1 403,500	1 496,500	май, 2013г.	-	июнь, 2013г.			2900	06.08.2013	06.08.2013	-	-	-	-	-	30.08.2013	-	-
	Дворовые территории	2 468,600	1 403,500	1 065,100	май, 2013г.	-	июнь, 2013г.			ООО «Северстрой монтаж» (№ 14-08/2013 от 06.08.2013г.)	2468,6	06.08.2013	06.08.2013	-	-	-	-	31.08.2013	-	-
г. Заполярный(на общих основаниях + на конкурсной основе)	г. Заполярный, ул. Мира, ул. Крупской	17 574,700	10 074,700	7 500,000	апр.13	11.04.2013	13.05.2013	13.05.2013	№ 135/5 от 27.05.2013г.	17486,8	17.06.2013	02.07.2013	Снятие старой дорожной одежды 13757,2 кв.м. Асфальтирование проезжей части и тротуаров 13700кв.м.	-	100	-	15	25.07.2013	09.08.2013	погодные условия
Ковдорский район	Участки автомобильных дорог общего пользования	24 583,500	20 896,000	3 687,500	повторное размещение аукционной документации	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Проезд к жилым многоквартирным домам (от арки д. № 18 до д. № 28) пр. Металлургов	7 176,35	5 230,84	1 945,51	29 марта 2013	08 апреля 2013	13 мая 2013	20 мая 2013	Мончегорское муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство" от 03.06.2013 № 53/ОД-2013	7140,4688	01 июня 2013 года	07.06.2013	-	-	70	-	-	31 августа 2013 года	-	-
	Проезд от Ленинградской набережной до школы № 5 и МКД № 28корп2 по Ленинградской набережной	2 843,05	2 072,30	770,75	29 марта 2013	08 апреля 2013	19 апреля 2013	29 апреля 2013	Кольское ГОУДРСП муниципальный контракт от 15.05.2013 №45/ОД-2013	2843,0543	15 мая 2013	20 мая 2013	Ремонт проезда к домам на территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией (2615 м2)	2 843,05	100	-	-	31 августа 2013 года	15 июля 2013 года	-

город Мончегорск с подведомственной территорией	Проезд с ул. Кумужинской к школе № 8 и многоквартирным домам ул. Кумужинская, д.5, д.3- наб. Климентьева, д.11	471,18	343,45	127,74	29 марта 2013	08 апреля 2013	19 апреля 2013	29 апреля 2013	Кольское ГОУДРСМП муниципальный контракт от 15.05.2013 №46/ОД-2013	471,18	15 мая 2013	20 мая 2013	-	-	99	-	-	31 августа 2013 года	-	-
	Улица Новопроложенная (участок от пр. Металлургов до наб. Климентьева)	5 334,84	3 888,56	1 446,27	29 марта 2013	08 апреля 2013	06 мая 2013	13 мая 2013	Кольское ГОУДРСМП муниципальный контракт от 27.05.2013 №51/ОД-2013	5334,839	27 мая 2013 года	01 июня 2013 года	-	-	95	-	-	31 августа 2013 года	-	-
	Улица Кумужинская (от наб. Климентьева до ул. Строительной)	5 155,75	3 758,03	1 397,72	29 марта 2013	08 апреля 2013	06 мая 2013	13 мая 2013	Кольское ГОУДРСМП муниципальный контракт от 27.05.2013 №52/ОД-2013	5155,7492	27 мая 2013 года	01 июня 2013 года	-	-	95	-	-	31 августа 2013 года	-	-
	Проспект Металлургов (участок от развилки автодорог Никелевое шоссе и Привокзальное шоссе до площади Революции), Улица Строительная (от пл. 5 ти Углов до конца дороги в районе д. №15 по ул. Строительной), Улица Бредова (от Ленинградской набережной до пр. Ленина), Улица Солчинская (от пр. Металлургов до ул. Комсомольская) (на конкурсной основе)	62 166,14	45 313,32	16 852,82	29 марта 2013	08 апреля 2013	19 апреля 2013	19 апреля 2013	Кольское ГОУДРСМП муниципальный контракт от 27.05.2013 №47/ОД-2013	62 166,14	15 мая 2013 года	25 мая 2013 года	-	-	92	-	-	31 августа 2013 года	-	-
городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района	Автомобильные дороги общего пользования местного значения, улицы, дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городское поселение Зеленоборский Кандалакшского района	9 672,000	9 188,000	484,000	26.04.2013	26.04.2013	31.05.2013	31.05.2013	ООО "Северстрой монтаж", №034930000, 0413000001-0231310-01 от 10.06.13г.	9669,536	08.06.13г.	08.06.13г.	устройство оснований из песчано-гравийных смесей, укатывание подстилающего слоя 13377м.2, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 14894м.2	-	-	-	-	31.08.13г.	-	-
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (межквартирных проездов) в г. Апатиты	18564,706	15780	2784,706	01.04.2013	01.04.2013	04.07.2013	-	ООО"УК"МДУ " № 62/13-73 от 15.07.2013	18564706	15.07.2013	-	-	-	-	-	-	30.08.2013	-	-
	Реконструкция улицы Жемчужная и подходы к путепроводу через железнодорожные пути у станции Апатиты 1 в г. Апатиты Мурманской области	120 925,110	40 953,000	18 067,500	-	-	-	-	-	ООО ПК "Копа-ЭнергоСтрой" МК № 71/13-73 от 26.07.2013	120 925,11	26.07.2013	26.07.2013	подготовительные работы: получение разрешения на земляные работы, на вырубку зеленых насаждений.	-	-	-	-	20.11.2014	-

город Мурманск на конкурсной основе	Ремонт ул. Саши Ковалева, ул. имени Подстанецкого, ул. Ломоносова (участок от ул. Морской до дома № 21/10 по ул. Ломоносова), ул. Комсомольской (участок от пр. Ленина до ул. Софии Перовской), ул. Героев Рыбачьего (в 310 мкр., от ул. Шабалина до разворотного кольца троллейбусов №№ 6, 10). выборочно	63 555,640	53 005,400	10 550,240	25.04.2013	25.04.2013	27.05.2013	28.05.2013	ООО "Дорожно-строительное управление "Севдорстрой", муниципальный контракт № 03493000337 13000335 от 11.06.2013	63237,86	11.06.2013	15.07.2013	ул. Саши Ковалева-срезка а/б покрытия 13950 м2, замена бортового камня 230 пм, ул. имени Подстанецкого-срезка а/б покрытия 4735 м2, ул. Ломоносова-срезка а/б покрытия 11335 м2, устройство выравнивающего слоя 470 т, ул. Комсомольская-срезка а/б покрытия 3630 м2	-	30	-	-	01.10.2013	-	-	
	Ремонт ул. Героев Рыбачьего (от просп. Кольского до въезда на территорию в/ч), выборочно	4 510,000	3 761,340	748,660	11.04.2013	11.04.2013	13.05.2013	08.05.2013	ООО "СеверПроф Сервис", муниципальный контракт № 03493000337 13000276-0217495-01 от 23.05.2013	4510 тыс.руб.	23.05.2013	31.05.2013	разборка асфальтобетонного покрытия-4100 м2, устройство выравнивающего слоя-217 т, устройство асфальтобетонного покрытия-4252,5 м2	4510,0 тыс.руб.	100	100	-	20.07.2013	19.07.2013	-	-
Терский район	ремонт дорог	1 309,500	1 244,000	65,500	08.05.2013	-	18.07.2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт дворовых территорий	2 396,000	2 276,000	120,000	30.04.2013	-	22.07.2013	22.07.2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт дорог	2 199,000	2 089,000	110,000	08.05.2013	-	22.07.2013	22.07.2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кандалакшский район	Реконструкция автомобильного подъезда к селу Ковдозеро от автомобильной дороги Кандалакша-Зареченск	67 064,00	65 172,80	1 891,20	19.06.2013	19.06.2013	15.07.2013	15.07.2013	ООО "Рос-Сервис" № 01493000035 13000113-0513922-01 от 29.07.2013 г.	64422,2	29.07.2013	01.08.2013	-	-	-	-	-	30.11.2013	-	-	
	Ул. 50 Лет Октября, ул. Путейская, тротуар на ул. Путейская, ул. Пронина, ул. Защитников Заполярья	4725,8	4489,5	236,3	-	-	-	-	ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» 20 мая 2013 г. № 01493000035 13000048-0219007-01	4725,8	20.05.2013 г.	30.05.2013 г.	Отфрезеровано 4755,09 кв.м., Ремонт асфальтобетонного покрытия 4755,09 кв.м.	4725,8	100,00%	100	0	15 августа 2013 г.	01.08.2013	-	-

	Ул. Путепроводная, ул. 1-я Линия, автоподъезд к г. Кандалакша, ул. Обьездная, ул. Кандалакшское шоссе (участок № 5), ул. Кандалакшское шоссе (участок № 6), ул. Беломорская, ул. Горького, ул. 50 Лет Октября, ул. Уверова, ул. Комсомольская, ул. Слекова, проезд от ул. Слекова до ул. Кировская, ул. Слекова (участок № 15), ул. Кандалакшское шоссе (участок № 16), ул. Батюты, ул. Чкалова, ул. Фрунзе (участок № 19), ул. Фрунзе (участок № 19/1), автодорога Лутче-Савино-2, ул. Беломорская (участок № 21), ул. Первомайская (участок № 22), ул. Первомайская (участок № 23), Привокзальная площадь (НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ)	58178,9	49452,1	8726,8	-	-	-	-	ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» 24 мая 2013 г. № 01493000035 13000047-0219007-01	58178,9	24.05.2013 г.	24.05.2013 г.	Отфрезеровано 55191 кв.м., Ремонт асфальтобетонного покрытия 55191 кв.м.	0	100,00%	100	0	15 августа 2013 г.	01.08.2013	-
Городское поселение Мурмаши	Ремонт улично-дорожной сети, придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в п. Мурмаши	5 304,800	4 509,000	795,800	17.07.2013	17.07.2013	29.07.2013	29.07.2013	ООО "Еврострой", контракт от 19.08.2013 № 15	5304,8	19.08.2013	19.08.2013	-	-	-	-	-	01.10.2013	-	-
Городское поселение Рева Ловозерского района на конкурсной основе	ремонт участками дорожного покрытия ул.Победы (на конкурсной основе)	4 743,906	4 224,864	519,042	20.03.2013	20.03.2013	18.04.2013	18.04.2013	ООО "Северстрой монтаж" №014930000 0813000005-0094584-01	4 696,467	22.05.2013	22.05.2013	4152,6		100	100	-	08.06.2013	08.06.2013	-
	ремонт участками дорожного покрытия ул. Кузина, ул. Комсомольская, пер. Вебера и ул.Нефедова – межквартирного проезда к придомовой территории	3 142,956	1 362,000	1 780,958	20.03.2013	20.03.2013	15.04.2013	15.04.2013	ООО "Северстрой монтаж" №014930000 0813000004-0094584-01	3 127,243	22.05.2013	27.05.2013	3550		100	100	-	20.06.2013	20.06.2013	-
Муниципальное образование городское поселение Печенга	Ремонт автомобильных дорог местного значения	2600	2210	390	29.07.2013	-	26.08.2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт дворовых территорий МКД	2774	2354	420	29.07.2013	-	26.08.2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Городское поселение Верхнетупомский Кольского района Мурманской области	Ремонт дворовой территории многоквартирных домов №2 и №3 по ул.Падунская	1441470,23	1030000	411470,23	41464	41464	41477	Аукцион признан несостоявшимся на основании части 7 статьи 41.9. Федерально го закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении и заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»	Муниципальный контракт №3 от 01.08.2013г. заключен с Кольским ГОУ ДРСРП	1441,47	41487	41487	-	-	-	-	-	41511	-	-

городское поселение Кильдинстрой	дорога по ул. Строительная (от Кильдинское шоссе до ул. Набережная в н.п.Зверосовхоз Кольского района Мурманской области)	5 840,000	5 548,000	292,000	24.04.2013	24.04.2013	27.05.2013	27.05.2013	№06/06/2013 от 14.06.2013	4870,8	14.06.2013	15.06.2013	срезка поверхности дорожного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий,40 60м2; устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси,137,8т ; устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей,4060 м2; укрепление обочин щебнем,980, 2т	4870,8	100	100	-	31.08.2013	-	16.07.2013	
городское поселение Никель	Капитальный ремонт дорожного покрытия ул.Бабикова п.Никель	4 021,386	3 3220, 000	801,386	12.04.2013	12.04.2013	13.05.2013	13.05.2013	Кольское ГОУ ДРСП № 01493000002 13000038-0175692-01/55-М3 от 23.05.2013г.	4 021,386	01.06.2013	-	-	-	-	-	43	31.08.2013г.	-	Отсутствие материалов	
сельское поселение Корзуново	Капитальный ремонт дорожного покрытия от поворота на ул. Печенгская н.п.Корзуново до МОУ СОШ № 7	2184,734	1922,56592	262,16808	12.04.2013	12.04.2013	26.04.2013	26.04.2013	Кольское ГОУ ДРСП № 01493000002 13000039-0175692-01 от 07.2013	2184,734	01.06.2013	01.06.2013	2,564 м2	2184,73	100	-	-	-	-	17.06.2013г.	-
	Капитальный ремонт придомовых территорий около домов № 43 и № 42 по ул. Печенгская в п.Корзуново	2742,103	2604,998	137,105	23.04.2013	23.04.2013	13.05.2013	13.05.2013	ООО "СевЭнергоАвтоматика"№ 01493000002 13000044-0175692-01 от 31.05.2013	2454,1821	10.06.2013	-	-	-	-	-	27	31.08.2013г.	-	Отсутствие материалов	

Перечень муниципальных образований не представивших актуальную информацию по освоению субсидий на дорожную деятельность из бюджета Мурманской области по состоянию на 26.08.2013.

N п/п	Муниципальное образование Мурманской области
1	г. Апатиты с подведомственной территорией
2	Ковдорский район
3	г. Оленегорск с подведомственной территорией
4	г. Полярные Зори с подведомственной территорией
5	ЗАТО г. Североморск
6	ЗАТО Александровск
	Кандалакшский район, всего, в т.ч.:
7	г.п. Кандалакша
8	с.п. Зареченск
9	с.п. Алакуртти
	Ловозерский район, всего, в т.ч.:
10	г.п. Ревда
	Печенгский район, всего, в т.ч.:
11	г.п. Никель
12	г.п. Печенга
13	с.п. Корзуново
	Терский район, всего, в т.ч.:
14	г.п. Умба
15	с.п. Варзуга
	Кольский район, всего, в т.ч.:
16	г.п. Кола
17	г.п. Туманный
18	г.п. Верхнетуломский
19	г.п. Кильдинстрой
20	с.п. Междуречье
21	с.п. Ура-Губа
22	с.п. Териберка