

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

19.07.2021

Пр-22/49-АГ

16 июля 2021 года

г. Мурманск

Председательствовал:

Гришин
Артем Александрович – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик – Ю.А. Полиэктова, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2021 году. Текущая ситуация. Объем выполненных работ по состоянию на 16.07.2021.

Докладчики:

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

– С.Ф. Сергун, заместитель главы администрации Кольского района.

3. О ходе реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, запланированных на 2022 год, в 2021 году.

– В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– С.Ф. Сергун, заместитель главы администрации Кольского района.

4. О заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- С.Ф. Сергун, заместитель главы администрации Кольского района.

5. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета. Факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле 2021 года.

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;
- С.Ф. Сергун, заместитель главы администрации Кольского района.

6. О ходе выполнения мероприятий по устранению выявленных дефектов на дорогах, отремонтированных в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019-2020 годах (гарантийный ремонт).

Докладчики:

- В.В. Алиев, начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

7. О внесении информации в отношении объектов контроля в СОУ «Эталон». Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик – Д.В. Решетов, эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Кола».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию об исполнении протокольных решений.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (С.Ф. Сергун) о выполненных работах на объектах в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году по состоянию на 16.07.2021.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев) о том, что с 19.07.2021 начнется установка информационных носителей (информационный щит) на объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» - Автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) на автоподъезде к городу Апатиты, км 23+000- км 24+000.

2.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) во взаимодействии с подрядными организациями ООО «УК «МДУ», ООО «МДУ» обеспечить нанесение дорожной разметки на объектах проекта «Безопасные качественные дороги»: «А/д Пиренга – Ковдор, км 0 – км 100 (выборочно)», «А/д Снежногорск - Гаджиево, км 0 - км 6+850».

Срок – до 22.07.2021.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), администрации Кольского района (С.Ф. Сергун) о ходе реализации мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, запланированных на 2022 год, в 2021 году.

3.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), администрации Кольского района (С.Ф. Сергун) во взаимодействии с подрядными организациями обеспечить установку информационных носителей на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года.

Срок – 01.08.2021.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик), администрации Кольского района (С.Ф. Сергун) о заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022, 2023 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

4.2. В соответствии с пунктом 3 раздела I протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 11.03.2011 № 8 комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) обеспечить 100% контрактацию дорожных работ на 2022 год до 01.09.2021.

Срок - до 01.09.2021.

4.3. Мурманскавтодору (В.В. Алиев) обеспечить 100% контрактацию дорожных работ на 2023 год до 01.09.2021.

Срок – 01.09.2021.

4.4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) на очередном заседании Проектного комитета доложить подробную информацию (по объектам) о заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2022 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Срок – 23.07.2021.

4.5. Администрации Кольского района (С.Ф. Сергун) на очередном заседании Проектного комитета доложить подробную информацию (по объектам) о заключении в 2021 году контрактов на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на 2023 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Срок – 23.07.2021.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), администрации Кольского района (С.Ф. Сергун), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, о факте и прогнозе кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в июле 2021 года.

5.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев), администрации Кольского района (С.Ф. Сергун) принять все меры для максимального освоения средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год, в июле 2021 года.

Срок – до 26.07.2021.

5.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Э.С. Кольцов) принять все меры для максимального освоения средств регионального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021 год, в августе 2021 года.

По шестому вопросу:

6.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (В.В. Алиев), комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Табунщик) о ходе выполнения мероприятий по устранению выявленных дефектов на дорогах, отремонтированных в объеме мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019-2020 годах (гарантийный ремонт).

По седьмому вопросу:

7.1. Администрации Кольского района (С.Ф. Сергун):

7.1.1. Внести в СОУ «Эталон» информацию по протяженности фактической укладки верхнего слоя а/б покрытия по объекту «Проезд ул. Красноармейская (спуск от дома №10 по ул. Победы до д. 23 по ул. Красноармейская, спуск от д.12 по ул. Победы до д. 23 по ул. Красноармейская)».

Срок – 21.07.2021.

7.1.2. По всем объектам прикрепить в полном объеме платежные поручения в разделе Контракты – платежи.

Срок – 21.07.2021.

7.2. Мурманскавтодору (В.В. Алиев):

7.2.1. Нанести следующие объекты на карту в разделе «Основное»: «Объездная а/д г. Апатиты, км 0+000 - км 4+327 (выборочно)», «А/п к г. Апатиты, км 0- км 4 (выборочно)», «А/д Апатиты-Кировск км 0- км 13 (выборочно)», «А/д Кировск-Коашва, км 0+000 - км 29+060 (выборочно)», «Автодорога Лотта, км 153- км 165», «Мостовой переход через р. Мартимъявр, км 97+935».

Срок – 21.07.2021

7.2.2. Указать тип покрытия в разделе «Характеристики» во вкладке «Конструктивные» по объектам: «А/д Апатиты-Кировск км 0- км 13 (выборочно)», «Мост через р. Умба, км 4+033», «Автодорога Лотта, км 153- км 165», «Путепровод через ж/ду на км 4+597 а/д Заполярный – Сальмиярви».

Срок – 21.07.2021.

7.2.3. Заполнить плановые значения показателей в разделе «Показатели» в группе «Укладка асфальтобетона и других типов покрытий» по объектам: «Объездная а/д г. Апатиты, км 0+000 - км 4+327 (выборочно)», «А/п к г. Апатиты, км 0- км 4 (выборочно)», «А/д Апатиты-Кировск км 0 - км 13 (выборочно)», «А/д Кировск-Коашва, км 0+000 - км 29+060 (выборочно)», «Мостовой переход через р. Мартимъявр, км 97+935».

Срок – 21.07.2021.


7.2.4. Указать стоимость контракта по результатам торгов по объектам: «А/д Апатиты-Кировск км 0 - км 13 (выборочно)», «Объездная а/д г. Апатиты, км 0+000 - км 4+327 (выборочно)».

Срок – 21.07.2021

7.3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области внести в СОУ «Эталон» информацию по 48 объектам (Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД) в разделе закупки, по 20 объектам (Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД) заполнить плановые значения показателей в группе «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД».

Срок – 26.07.2021

**Министр транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области**



А.А. Гришин

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории
Мурманской области**

16 июля 2021 г.
11-00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Полиэктова
Юлия Александровна | – первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Максимов
Владимир Анатольевич | – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области |
| Кочегарова
Дарья Владимировна | – главный специалист отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (секретарь Проектного комитета) |

ФКУ Упрдор «Кола»:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Решетов
Денис Владимирович | – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области |
|-------------------------------|---|

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Каневский
Александр Олегович | – заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области |
|---------------------------------|---|

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Алиев
Владислав Владимирович | – начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |
|---------------------------------|---|

Администрация города Мурманска:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Табунщик
Михаил Анатольевич | – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
|--------------------------------|---|

Шаров
Олег Валерьевич – начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Администрация Кольского района:

Сергун
Сергей Федорович – заместитель главы администрации Кольского района
Смирнов
Александр Евгеньевич – директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»