

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

05 июля 2024 года

05.07.2024

Пр-22/39-ОС

г. Мурманск

Председательствовал:

Стародубцев
Олег Сергеевич

– И.о. министра транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

**2.1. Сроки выхода подрядчиков на объекты, риски несвоевременного
начала выполнения работ на объектах. Текущая ситуация.
Объем выполненных работ на отчетную дату.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска, ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»

**2.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного
бюджетов в III квартале 2024 года, риски освоения ПОФР при наличии.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска, ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»

**2.3. О контрактации средств экономии федерального, регионального
и местного бюджетов в рамках реализации РП «РМДС» в 2024 году.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства
администрации города Мурманска, ММБУ «Управление
дорожного хозяйства»

2.4. О статусе работ на «справочных» объектах по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Проблематика при наличии.

Докладчик: Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»).

Докладчик: Мурманскавтодор.

4. Об утверждении отчетов о ходе реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» на территории Мурманской области за II квартал 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет».

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

5. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», администрация Кольского района, МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола».

6. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

7. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2024 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на всех объектах контроля, об отсутствии проблематики на отчетную дату.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе выполнения работ на объектах контроля, об отсутствии проблематики на отчетную дату. О плановых сроках начала выполнения работ на оставшихся объектах контроля в срок до 15.07.2024, за исключением работ по ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Софьи Перовской) – ориентировочный срок начала работ до 20.07.2024 в связи с проводимыми работами ресурсной организацией.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о кассовом плане по расходам федерального, регионального бюджетов на III квартал 2024 года, о кассовом плане по расходам федерального, регионального бюджетов на июль месяц текущего года. О направлении 02.07.2024 в адрес ФДА уточненной заявки на перечисление ПОФР на III и IV кварталы 2024 года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о кассовом плане на июль месяц текущего года.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе закупки по дополнительному участку ремонта автомобильной дороги Умба-Кандалакша, км 46 – км 50, о приостановке заключения контракта по требованию контрольного органа в связи с поданной жалобой, о рассмотрении жалобы 02.07.2024, о сроке выдачи решения (предписания) контрольного органа не позднее 08.07.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о потребности в использовании сложившейся экономии на увеличение в рамках 10 % цены

контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, о не подписанных дополнительных соглашениях к контрактам на отчетную дату, о планируемом сроке подписания до 12.07.2024.

2.4. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврушик) о статусе выполнения работ по капитальному ремонту мостовых сооружений на отчетную дату (г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка), пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской), о незначительном отставании работ согласно графику (5 дней), об отсутствии рисков выполнения работ на объектах в установленный контрактами срок.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ по разработке ПСД, об отсутствии проблематики на отчетную дату.

По четвертому вопросу:

4.1. Согласовать представленные Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области отчеты о ходе реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» на территории Мурманской области за II квартал 2024 года.

Голосовали «за» единогласно.

По пятому вопросу:

5.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об устранении 67 % нарушений, выявленных в ходе обследования региональных объектов, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

5.2. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об отсутствии изменений на отчетную дату, о нарушении сроков устранения выявленных дефектов в связи с высокой загруженностью подрядчиков. На отчетную дату устранено выявленных дефектов - 3,8 %.

5.3. Принять к сведению информацию МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.Б. Ваганов) об устранении в полном объеме ранее выявленных дефектов (100 %), о выявлении дополнительных 3-х дефектов на отчетную дату, плановый срок устранения до 12.07.2024.

5.4. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев), МКУ «Управление городского

хозяйства г. Кола» (И.А. Буряков, А.Б. Ваганов) обеспечить в полном объеме устранение дефектов, выявленных в ходе обследования объектов, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

Срок – не позднее 01.08.2024.

5.5. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) направить в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области письмо о причинах низкого процента устранения дефектов, выявленных в ходе обследования объектов, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.; о принятых (принимаемых) мерах по обеспечению завершения работ по устранению выявленных дефектов в предельный срок, не позднее 01.08.2024.

По шестому вопросу:

6.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить исключение из технической карты № 1 объектов, не участвующих в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Срок – до 11.07.2024.

По седьмому вопросу:


7.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ «Эталон» устранение замечаний куратора.

Срок – до 11.07.2024.

7.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко, М.А. Бондаренко) обеспечить в СОУ «Эталон» внесение необходимых копий документов к произведенным платежам по объектам контроля.

Срок – до 11.07.2024.

**И.о. министра транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



О.С. Стародубцев

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

05 июля 2024 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Стародубцев
Олег Сергеевич – И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Толстенко
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)

Лапшина
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности

Книжник
Людмила Николаевна – консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов
Денис Владимирович – ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области

Мурманская областная Дума:

Гисмеев
Алмаз Рафикович – депутат Мурманской областной Думы

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский
Александр Олегович – врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов
Дмитрий Владиславович – начальник

Хохлова
Элина Владимировна – инженер производственного отдела

Гусейнова
Маргарита Геннадьевна – ведущий инженер производственного отдела

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко
Михаил Александрович – заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Хорольский
Артём Сергеевич – начальник отдела капитального ремонта

Администрация Печенгского муниципального округа:

Лаврущик
Светлана Сергеевна – председатель комитета по управлению имуществом

Администрация Кольского района:

Ваганов
Андрей Борисович – главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»