

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

07 мая 2025 года

07.05.2025

Пр-22/26-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – Заместитель Губернатора Мурманской
области - министр транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**
- 1.1. О статусе заявки на закупку по дополнительному объекту ремонта в г. Мурманске на средства экономии, образовавшейся по результатам конкурсных процедур в рамках РП «РМДС».**

Докладчики: Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

- 1.2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в мае месяце текущего года. Риски освоения (при наличии).**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

- 1.3. О статусе/результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и**

объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, г. Колы, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

2. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Мурманской области.

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

3. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик: ФКУ Упрдор «Кола».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о плановом сроке размещения в Единой информационной системе в сфере закупок закупки по дополнительному объекту ремонта в г. Мурманске на средства экономии, образовавшейся по результатам конкурсных процедур, 12.05.2025.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о полном кассовом исполнении заявленных ПОФР на май месяц на отчетную дату.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о направлении в ММБУ «УДХ» в течении рабочего дня 07.05.2025 перечисленных средств федерального и областного бюджетов в общей сумме 85,9 млн рублей для выплаты авансов по объектам «улица Свердлова», «проспект Героев-североморцев»; о плане кассового исполнения платежей 12.05.2025. О дополнительной потребности в перечислении авансового платежа в объеме

федерального и областного бюджетов 59,1 млн рублей в мае месяце текущего года.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) об обследовании состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг., на отчетную дату в объеме 100 % (47 объектов); о сформированных актах обследования; о внесении в СОУ «Эталон» сведений в отношении всех объектов контроля на отчетную дату.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об обследовании состояния дорожного покрытия улично-дорожной сети г. Мурманска, на которой были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг., на отчетную дату в объеме 100 % (127 объектов); о сформированных актах обследования; о выявлении 129 дефектов на 116 объектах, об устранении подрядчиками 11 дефектов на 9 объектах (9%); о внесении в СОУ «Эталон» сведений в отношении всех объектов контроля на отчетную дату.

Принять к сведению информацию МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.Б. Ваганов) об обследовании состояния дорожного покрытия улично-дорожной сети г. Колы, на которой были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг., на отчетную дату в объеме 100 % (10 объектов); о выявлении 13 дефектов на 9 объектах. По фактам выявленных дефектов составлены акты и направлены в подрядные организации для устранения, в том числе в срок до 14.05.2025 разработать и направить в МКУ «УГХ г. Кола» комплекс мероприятий по устранению дефектов и в срок до 23.05.2025 устранить выявленные дефекты.

1.4. Иное:

Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о начале работ на следующих объектах: а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно); а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1; автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 14 (выборочно); мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты.

О плановых сроках начала работ:

- с 10.05.2025 на объездной а/д г. Кандалакши, км 0+000 - км 8+641 (выборочно);

- с 20.05.2025 на а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно); объездная а/д г. Североморск, км 1 - км 4 (выборочно); путепровод через ж/д на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты;

- с 01.06.2025 на а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно);

- с 20.06.2025 на автоподъезде к селу Териберка, км 10 - км 20, км 20 - км 35.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о начале работ на следующих объектах: проезд Нагорный; проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому; Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги; ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса); улица Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова).

О плановых сроках начала работ:

- с 15.05.2025 на проезде Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина;

- с 01.06.2025 на ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира); на 2-х объектах по проспекту Героев-североморцев.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) о статусе внесения на отчетную дату соответствующей информации в тех. карты СОУ «Эталон» в рамках цифрового администрирования ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности.

По третьему вопросу:

3.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев), МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (И. А., Буряков, А.Б. Ваганов) обеспечить внесение сведений в соответствующий раздел СОУ «Эталон» с фотоматериалами по выявленным, в том числе устраненным дефектам в рамках проведенного обследования состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, г. Колы, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.

Срок – до 16.05.2025 завершить работу по внесению информации по всем объектам контроля по результатам проведенного обследования;

– в течении 2-х рабочих дней, следующих за датой выполнения работ по устранению дефектов, вносить сведения по устранению по объектам контроля.

3.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

(Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить внесение соответствующих сведений по объектам контроля в СОУ «Эталон», на которых начаты работы, с загрузкой необходимых копий документов и фотоматериалов (ПОДД, установленные информационные щиты, выставленные дорожные знаки и т.д.)

Срок - до 14.05.2025.

3.3. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить выездные мероприятия на объекты с целью контроля хода выполнения работ с внесением сведений о выездах в СОУ «Эталон».

Срок - на регулярной основе до завершения работ на объектах.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа хранится
в системе электронного документооборота
Правительства Мурманской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00A578738222EBCCDC2D2B4880E521F89B
Владелец: Полиэктова Юлия Александровна
Действителен: с 24.01.2025 по 19.04.2026

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

07 мая 2025 год
11:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Новиков Родион Николаевич	– главный специалист отдела финансовой, правовой и кадровой работы

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	– ведущий эксперт отдела контроля качества работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»
-------------------------------	--

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович	– врио начальника
Нечаев Михаил Васильевич	– начальник отдела надзора

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Петренко — Врио начальника учреждения
Светлана Александровна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Нерубашенко заместитель Главы города Мурманска -
Никита Юрьевич председатель комитета по развитию
городского хозяйства

Бондаренко — заместитель председателя
Михаил Александрович

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев — директор учреждения
Денис Евгеньевич

Пархоцик — начальник отдела капитального ремонта
Юлия Григорьевна

Администрация Кольского района:

Ваганов — главный специалист МКУ «Управление
Андрей Борисович городского хозяйства г. Кола»

Мурманская областная Дума:

Попов — председатель комитета Мурманской областной
Артур Александрович Думы по транспорту, дорожному хозяйству и
информатизации

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

Артюх — главный специалист сектора мониторинга и
Константин Леонидович сопровождения проектов управления
проектной деятельностью Аппарата
Правительства Мурманской области