

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов**  
**«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры**  
**развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»**  
**на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение**  
**показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных**  
**проектов, входящих в состав национального проекта**  
**«Инфраструктура для жизни»**

11 июля 2025 года

11.07.2025

Пр-22/49-ОС

г. Мурманск

**Председательствовала:**

Стародубцев  
Олег Сергеевич

– Заместитель министра транспорта и  
дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**

**1.1. Плановые/фактические сроки выхода подрядчиков на объекты. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.**

Докладчики: Мурманскавтодор Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

**1.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в III квартале 2025 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовое освоение на отчетную дату.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

**1.3. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, г. Колы, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные**

дороги» в 2021 - 2024 гг.

**Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов. Сроки устранения. Внесении сведений по устранению в СОУ «Эталон».**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

## **2. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

### **РЕШИЛИ:**

#### **По первому вопросу:**

**1.1.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно) - общая готовность объекта 100%, приемочная диагностика проведена, протоколы испытаний кернов имеются, осуществляется документальная приемка работ;
- автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 14 (выборочно) - общая готовность объекта 100%, приемочная диагностика проведена, керны отобраны, ожидаются протоколы испытаний Упрдор «Кола»;
- а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1 - общая готовность объекта - 100%;
- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты - общая готовность объекта 17%;
- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты - общая готовность объекта 75%
- объездная а/д г. Кандалакши, км 0+000 - км 8+641 (выборочно) - общая готовность объекта 95%;
- а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно) – общая готовность объекта 35%;
- объездная а/д г. Североморск, км 1 - км 4 (выборочно) общая готовность объекта 95%;
- а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно) - общая готовность объекта 30%;
- автоподъезд к селу Териберка, км 10 - км 20, км 20 - км 35 - общая готовность объекта 55% и 67% соответственно.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- проезд Нагорный - общее выполнение 51%;
- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому - общее выполнение 93%;

- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира) - общее выполнение 34 %;
- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина - общее выполнение 98%;
- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса) - общее выполнение 72%;
- Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги - общее выполнение 93%;
- Героев-североморцев от ж/д переезда до участка с кольцевым движением - общее выполнение 68%;
- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова) - общее выполнение 45%;
- на просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением) - общее выполнение 7%;
- ул. Магомета Гаджиева - общее выполнение 12%.

**1.2.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о кассовом освоении средств в июле 2025 года и кассовом плане на III квартал 2025 года.

**1.3.** Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об устранении 89,4 % выявленных дефектов на дорогах регионального значения, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. по состоянию на отчетную дату. О плановом сроке завершения работ по устранению оставшихся дефектов до 21.07.2025.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении 129 дефектов из 129 выявленных дефектов на улично-дорожной сети г. Мурманска, на которой были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.

#### **По второму вопросу:**

**2.1** Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) о необходимости внесения актуальных сведений по устранению гарантийных обязательств, укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и кассовом освоении средств в СОУ «Эталон».

**Заместитель министра  
транспорта и дорожного хозяйства  
Мурманской области**

**О.С. Стародубцев**



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Подлинник электронного документа хранится  
в системе электронного документооборота  
Правительства Мурманской области

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 45190D94ED8E21106457259F269E04F9  
Владелец: Стародубцев Олег Сергеевич  
Действителен: с 22.05.2024 по 15.08.2025

**Список участников  
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов  
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры  
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»  
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение  
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных  
проектов, входящих в состав национального проекта  
«Инфраструктура для жизни»**

11 июля 2025 год  
09:15

г. Мурманск  
в режиме ВКС

**Председательствующий:**

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Стародубцев<br>Олег Сергеевич | – Заместитель министра транспорта и<br>дорожного хозяйства Мурманской области |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

**Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:**

**Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:**

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Лапшина<br>Марина Геннадьевна | – заведующий сектором дорожной деятельности<br>отдела развития инфраструктуры |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

**Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Каневский<br>Александр Олегович | – врио начальника          |
| Нечаев<br>Михаил Васильевич     | – начальник отдела надзора |

**Государственное областное казенное учреждение по управлению  
автомобильными дорогами Мурманской области:**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Игнатов<br>Дмитрий Владиславович    | – начальник учреждения              |
| Петренко<br>Светлана Александровна  | – заместитель начальника учреждения |
| Ковалева<br>Маргарита Александровна | – заместитель начальника учреждения |
| Хохлова<br>Элина Владимировна       | – инженер производственного отдела  |

**Комитет по развитию городского хозяйства администрации города**

**Мурманска:**

Нерубашенко  
Никита Юрьевич — заместитель Главы города Мурманска -  
председатель комитета по развитию  
городского хозяйства

Бондаренко  
Михаил Александрович — заместитель председателя

**Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:**

Терешин  
Евгений Владимирович — директор учреждения

Григорьева  
Наталья Юрьевна — заместитель начальника отдела капитального  
ремонта

**Мурманская областная Дума:**

Насиров  
Аслан Фикратович — консультант Управления по обеспечению  
законодательной деятельности

**Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:**

Артюх  
Константин Леонидович — главный специалист сектора мониторинга и  
сопровождения проектов управления  
проектной деятельностью Аппарата  
Правительства Мурманской области

**ФАУ «РОСДОРНИИ»:**

Изотов  
Антон Андреевич — директор Северо-Западного филиала