

**заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

г. Мурманск

Полиэктова – заместитель Губернатора Мурманской
Юлия Александровна области - министр транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.**

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

- 1.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов на сентябрь текущего года. Риски освоения ПОФР при наличии.**

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

- 1.3. О формировании отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на объектах контроля 2025 года. Загрузка отчетов приемочной диагностики в СОУ «Эталон» на отчетную дату.**

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

- 1.4. **О сроках устранения выявленных дефектов по результатам обследования мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области, на дорогах общего пользования местного значения на территории Печенгского и Ловозерского муниципальных округов Мурманской области, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. (в т.ч. справочные объекты).**

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов.

Докладчики: Мурманскавтодор, администрация Печенгского муниципального округа, администрация Ловозерского муниципального округа

2. **О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчики: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ФКУ Упрдор «Кола»

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на оставшихся объектах на отчетную дату:

- а/д к селу Териберка, км 10 – км 20, общая готовность объекта 57%;
- а/д к селу Териберка, км 20 – км 35, общая готовность объекта 89%;
- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, общая готовность объекта 86%;
- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты, общая готовность объекта 55%.

О статусе работ опережающими темпами ремонта в текущем году на объекте ремонта 2026 года «а/д автоподъезд к г. Оленегорск, км 0+000 – км 3+274», готовность объекта 20 %.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе работ на оставшихся объектах ремонта на отчетную дату:

- проезд Нагорный, общее выполнение 85%;
- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому, общее выполнение 98%, укладка асфальтобетонного покрытия завершена полностью, выполняются работы по устройству ограждений (40 % выполнения на отчетную дату);
- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира), общее выполнение 98%,

укладка асфальтобетонного покрытия завершена полностью, осталось выполнить работы по устройству ИДН;

- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова), общее выполнение 85%;

- просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением), общее выполнение 59%.

О наличии рисков по завершению работ до конца сентября текущего года по объекту «просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением)».

1.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) усилить контроль за мобилизацией средств и сил подрядчика, выполнением работ на объектах контроля «реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20», «капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35» с целью недопущения не завершения работ в строительном сезоне 2025 года.

Срок – постоянно.

1.1.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Е.В. Терешин) обеспечить контроль за восстановлением дорожного покрытия на участке ремонта «ул. Магомета Гаджиева» после отбора кернов в максимально возможный короткий срок.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об остатках ПОФР на сентябрь месяц в рамках III квартала текущего года в размере 15,6 млн рублей. О возможной потребности в перераспределении ПОФР с IV квартала текущего года (октябрь) на сентябрь месяц с целью оплаты работ по объекту ремонта «путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты», принятие решения - по факту выполненных работ.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о планируемом кассовом освоении средств областного бюджета 12.09.2025 в сумме 36,6 млн рублей по объекту «Героев-североморцев от ж/д переезда до участка с кольцевым движением»; о направлении 10.09.2025 в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявки на перечисление средств софинансирования из федерального и областного бюджетов по объекту «ул. Магомета Гаджиева» в сумме 11,362 млн рублей.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о завершении работы по формированию отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на 7 объектах контроля 2025 года, о загрузке отчетов в СОУ «Эталон» на отчетную дату.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о загрузке в СОУ «Эталон» отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики по 4 объектам контроля 2025 года на отчетную дату. О завершении

формирования отчета по объекту «ул. Магомета Гаджиева» в срок до 12.09.2025 включительно.

1.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о направлении 12.09.2025 документов на вскрытие банковской гарантии в связи с неисполнением подрядчиком гарантийных обязательств в полном объеме выявленных дефектов по объектам: мост через реку Умболка на км 16+555 автомобильной дороги Кировск – Коашва; путепровод через железную дорогу на км 25+643 автомобильной дороги Кировск – Коашва.

Принять к сведению информацию КУИ администрации Печенгского муниципального округа (В.А. Веверица) об определении стоимости затрат на выполнение специализированной организацией работ по экспертизе выявленных дефектов (определение видов и объемов работ) в размере 436 тыс. рублей (в отношении 2-х мостов (мост через р. Колосйоки; мост через р. Хауки-Йоки)); о направлении подрядчику письма в соответствии с условиями контракта по взаимным спорам о по несении указанных расходов пополам в равных долях. Об отсутствии в местном бюджете необходимого объема средств на данные цели, о необходимости уточнения бюджета муниципального образования на очередном заседании совета депутатов (до 19.09.2025 формирование плана повестки заседания).

Принять к сведению информацию Ловозерского муниципального округа (А.И. Зельев) о подготовленной смете на устранение выявленных дефектов на объекте «мост № 1 по ул. Вокуева в с. Ловозеро» (стоимость работ оценена порядка 180,0 тыс рублей); о составлении досудебной претензии в адрес подрядчика; о намерении выполнить устранение выявленных дефектов силами муниципалитета в срок до 15.10.2025 с последующим взысканием понесенных затрат с подрядчика.

По второму вопросу:

2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) обеспечить устранение замечаний куратора ФКУ Упрдор «Кола» по объекту «Капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35», исполнение по устранению замечаний загрузить в СОУ «Эталон».

Срок – устранить замечания в максимально короткий срок.

2.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Е.В. Терешин) обеспечить устранение замечаний куратора ФКУ Упрдор «Кола» по объекту «проезд Нагорный», исполнение по устранению замечаний загрузить в СОУ «Эталон».

Срок – устранить замечания в максимально короткий срок.

2.3. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Е.В. Терешин) обеспечить внесение сведений в СОУ «Эталон» по посещению кураторами следующих объектов ремонта:

- просп. Героев-Североморцев (от ж/д переезда до участка с кольцевым движением);
- ул. Шевченко (от д. 36 по ул. Шевченко до Восточно-объездной дороги);
- ул. Академика Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева);

- ул. Радищева (от ул. Академика Книповича до ул. Академика Павлова с разворотным кольцом).

Срок – не позднее 17.09.2025.

2.4. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) обеспечить внесение сведений в СОУ «Эталон» по посещению кураторами следующих объектов ремонта:

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты;

- мост через ручей, км 7+365 а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами.

Срок – не позднее 17.09.2025.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



документ подписан электронной подписью
Подлинник электронного документа хранится
в системе электронного документооборота
Правительства Мурманской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00A578738222EBCCDC2D2B4880E521F89B
Владелец: Полиэктова Юлия Александровна
Действителен: с 24.01.2025 по 19.04.2026

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

11 сентября 2025 год
 09:15

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова	–	заместитель Губернатора Мурманской области
Юлия Александровна		- министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев	–	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Олег Сергеевич		
Толстенко	–	начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Наталия Алексеевна		
Лапшина	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры
Марина Геннадьевна		
Книжник	–	консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Людмила Николаевна		
Новиков	–	консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Родион Николаевич		

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский	–	врио начальника
Александр Олегович		
Нечаев	–	начальник отдела надзора
Михаил Васильевич		

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов — начальник учреждения
Дмитрий Владиславович

Петренко — заместитель начальника учреждения
Светлана Александровна

Ковалева — заместитель начальника учреждения
Маргарита Александровна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко — заместитель председателя
Михаил Александрович

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Терешин — директор
Евгений Владимирович

Бабаева — и.о. начальника отдела капитального ремонта
Елизавета Владимировна

Администрация Печенгского муниципального округа:

Веверица — заместитель председателя КУИ
Варвара Андреевна администрации Печенгского муниципального округа

Администрация Ловозерского муниципального округа:

Зельев — Первый заместитель главы Ловозерского
Анатолий Иванович района

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

Артюх — главный специалист сектора мониторинга
Константин Леонидович и сопровождения проектов управления проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов — ведущий эксперт отдела контроля качества
Денис Владимирович работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»

Мурманская областная Дума:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Попов
Артур Александрович | — председатель комитета Мурманской
областной Думы по транспорту, дорожному
хозяйству и информатизации |
| Гисмеев
Алмаз Рафикович | — депутат Мурманской областной Думы |
| Гагарина
Анастасия Юрьевна | — консультант управления по обеспечению
законодательной деятельности Мурманской
областной Думы |