

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

18 сентября 2025 года

18.09.2025

Пр-22/71-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – заместитель Губернатора Мурманской
области - министр транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

1.1. Объем выполненных работ на объектах контроля на отчетную дату. Сроки завершения работ на объектах контроля.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов на сентябрь текущего года. Риски освоения ПОФР при наличии.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.3. О формировании отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на объектах контроля 2025 года. Загрузка отчетов приемочной диагностики в СОУ «Эталон» на отчетную дату.

Докладчики: Мурманскавтодор, Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

- 1.4. **О выполнении планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки ФГБУ «Росдортехнология» (план мероприятий БКД 2024, ПрЦ 2024, план мероприятий БКД 2025).**

Докладчик: Мурманскавтодор

2. **О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчики: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о статусе работ на оставшихся объектах на отчетную дату:

- а/д к селу Териберка, км 10 – км 20, общая готовность объекта 57%;
- а/д к селу Териберка, км 20 – км 35, общая готовность объекта 90%;
- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты, общая готовность объекта 90%; 18.09.2025 запланировано кернение подходов, планируемый срок завершения работ к концу следующей недели;

- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты, общая готовность объекта 59%; в графике.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о статусе работ на оставшихся объектах ремонта на отчетную дату:

- проезд Нагорный, общее выполнение 87%, плановый срок завершения работ до конца следующей недели;

- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому, общее выполнение 98%, укладка асфальтобетонного покрытия завершена полностью, выполняются работы по устройству ограждений (60 % выполнения на отчетную дату), плановый срок завершения работ до конца следующей недели;

- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира), общее выполнение 98%;

- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова), общее выполнение 87%;

- просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением), общее выполнение 59%.

О наличии рисков по завершению работ до конца сентября текущего года по объектам «ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко

до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова)», «просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до участка с кольцевым движением)».

1.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) усилить контроль за ходом выполнения работ на объекте «путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты» с целью завершения работ в текущем месяце в полном объеме.

1.1.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) запросить у подрядчика актуализированные графики выполнения работ (по дням) по объектам контроля «реконструкции автоподъезда к селу Териберка, км 10-км 20», «капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20-км 35» с учетом погодных условий; представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о сроках завершения работ на вышеуказанных объектах.

Срок – до конца рабочего дня 22.09.2025.

1.1.3. ММБУ «УДХ» (Е.В. Терешин) запросить у подрядчика актуализированные графики выполнения работ (по дням) по объектам контроля «ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова)», «просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до участка с кольцевым движением)» с учетом погодных условий; представить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информацию о сроках завершения работ на вышеуказанных объектах *(с учетом ранее доведенной информации срок завершения работ на объектах планировался до 25.09.2025 и до 01.10.2025 соответственно)*

Срок – до конца рабочего дня 22.09.2025.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) об отсутствии изменений в кассовом плане на сентябрь месяц текущего года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о планируемом 19.09.2025 кассовом освоении средств федерального и областного бюджетов по объекту «ул. Магомета Гаджиева» в сумме 11,362 млн рублей.

1.2.1. Мурманскавтодору (С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко), ММБУ «УДХ» (Е.В. Терешин) подготовить информацию о прогнозной сумме экономии средств областного бюджета, которая не планируется к кассовому освоению в рамках РП «РМДС», на отчетную дату.

Срок - к следующему заседанию Проектного комитета.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о завершении работы по формированию отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на 7 объектах контроля 2025 года, о загрузке отчетов в СОУ «Эталон» на отчетную дату. О формировании отчетов

по результатам выполнения приемочной диагностики на оставшихся объектах контроля 2025 года по факту завершения работ.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко) о загрузке в СОУ «Эталон» отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики по 6 объектам контроля 2025 года на отчетную дату. О формировании отчетов по результатам выполнения приемочной диагностики на оставшихся объектах контроля 2025 года по факту завершения работ.

1.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о ходе выполнения планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки ФГБУ «Росдортехнология» (план мероприятий БКД 2024, ПрЦ 2024, план мероприятий БКД 2025); о проведении выездов с целью формирования (уточнения) перечня дефектов, которые могут быть устранены в текущем строительном сезоне при благоприятных погодных условиях (отсутствие осадков, положительные температуры). О принятых решениях по результатам выездов информирование на следующем заседании Проектного комитета. О проводимой работе в структурных подразделениях учреждения с целью устранения выявленных нарушений документального характера.


По второму вопросу:

2.1. Мурманскавтодору (С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (С.С. Тарасенко), ММБУ «УДХ» (Е.В. Терешин) обеспечить распределение средств федерального бюджета в полном объеме по объектам контроля в СОУ «Эталон» в рамках предоставленных лимитов.

Срок – не позднее 23.09.2025.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

18 сентября 2025 год
 09:15

г. Мурманск
 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова	–	заместитель Губернатора Мурманской области
Юлия Александровна		- министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев	–	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Олег Сергеевич		
Лапшина	–	заведующий сектором дорожной деятельности
Марина Геннадьевна		отдела развития инфраструктуры (замещающий секретарь Проектного комитета)
Книжник	–	консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Людмила Николаевна		
Новиков	–	консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Родион Николаевич		

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский	–	врио начальника
Александр Олегович		
Нечаев	–	начальник отдела надзора
Михаил Васильевич		

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Петренко	–	заместитель начальника учреждения
Светлана Александровна		

Ковалева — заместитель начальника учреждения
Маргарита Александровна

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Тарасенко — заместитель председателя
Сергей Сергеевич

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Терешин — директор
Евгений Владимирович

Бабаева — и.о. начальника отдела капитального ремонта
Елизавета Владимировна

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

Артюх — главный специалист сектора мониторинга
Константин Леонидович и сопровождения проектов управления проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области

Мурманская областная Дума:

Попов — председатель комитета Мурманской
Артур Александрович областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации

Гисмеев — депутат Мурманской областной Думы
Алмаз Рафикович

Гагарина — консультант управления по обеспечению
Анастасия Юрьевна законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы

Насиров — консультант управления по обеспечению
Аслан Фикратович законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов — директор Северо-Западного филиала
Антон Андреевич