

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

23 мая 2025 года

23.05.2025

Пр-22/31-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**
 - 1.1. Сроки выхода подрядчиков на объекты, риски несвоевременного начала выполнения работ на объектах. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.**

Докладчики: Мурманскавтодор Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

- 1.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале 2025 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовое освоение на отчетную дату.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

- 1.3. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, г. Колы, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках**

реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов. Сроки устранения.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

- 1.4. О выполнении планов мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных ФГБУ «Росдортехнология» в ходе проверки в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».**

Текущая ситуация по устранению выявленных нарушений и замечаний. Сроки устранения.

Докладчик: Мурманскавтодор

- 2. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Мурманской области.**

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

- 3. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчик: ФКУ Упрдор «Кола»

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно) - устройство выравнивающего слоя – 100%; верхнего слоя - 100%; работы по устройству обочин и нанесению разметки планируется завершить до 28.05.2025, общая готовность объекта – 90%;

- автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 14 (выборочно) - фрезерование покрытия – 100%; устройство выравнивающего слоя – 100%; устройство

верхнего слоя планируется завершить до конца мая (при условии хороших погодных условий); общая готовность объекта – 51%;

- а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1 - устройство выравнивающего слоя - 100%; установка бортового камня – 100%; разборка а/б покрытия тротуара-100%; устройство основания тротуара - 70%; монтаж лотка - 70%; общая готовность объекта - 45%;

- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты - демонтаж элементов мостового полотна - 57%; демонтаж элементов пролетного строения - 12%; демонтаж участков сопряжений - 13%; общая готовность объекта - 8%;

- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты - работы после технологического перерыва возобновлены с 17.05.2025; произведены демонтажные работы; выравнивающий и защитный слой пролет 2 - 30%; общая готовность объекта - 26%.

О плановых сроках начала работ:

- с 29-30.05.2025 на объездной а/д г. Кандалакши, км 0+000 - км 8+641 (выборочно);

- с 10-15.06.2025 на а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно); объездная а/д г. Североморск, км 1 - км 4 (выборочно); на а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно) *(по погодным условиям возможен перенос начала производства работ)*;

- с 20.06.2025 на автоподъезде к селу Териберка, км 10 - км 20, км 20 - км 35.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- проезд Нагорный - демонтаж бортового камня - 40%, демонтаж а/б покрытия тротуара - 50%; устройство бортового камня - 5%; общее выполнение - 7%;

- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому - демонтаж бортового камня - 95%; демонтаж ограждений - 100%; фрезерование проезжей части - 100%; устройство бортового камня - 70%; демонтаж а/б покрытия тротуара - 90%; общее выполнение - 20%;

- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира) - работы начаты с 22.05.2025; демонтаж бортового камня - 5 %; общее выполнение - 0,2%;

- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина - демонтаж бортового камня - 100%; фрезерование проезжей части - 100%; устройство бортового камня - 10%; демонтаж а/б покрытия тротуара - 100%; общее выполнение - 28%;

- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса) - демонтаж бортового камня - 97%; демонтаж пешеходных ограждений - 99%; фрезерование проезжей части - 100%; демонтаж а/б покрытия тротуара - 95%; устройство

бортового камня - 1%; укладка выравнивающего слоя - 35%; общее выполнение - 35%;

- Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги - демонтаж бортового камня - 100%; демонтаж а/б покрытия тротуара - 100%; устройство бортового камня - 4%; общее выполнение - 11%;

- Героев-североморцев от ж/д переезда до участка с кольцевым движением - демонтаж бортового камня - 30%; демонтаж а/б покрытия тротуара - 20%; общее выполнение - 5%;

- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова) - демонтаж бортового камня - 60%; демонтаж а/б покрытия тротуара - 35%; общее выполнение - 9 %.

О плановом сроке начала работ:

- с 01.06.2025 на просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением).

О проведении процедуры торгов по дополнительному объекту ремонта «ул. Магомета Гаджиева», плановый срок заключения контракта – не ранее 09.06.2025.

1.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) взять на контроль соблюдение подрядчиками требований по безопасности дорожного движения на период производства работ на объектах контроля, в части установки дорожных знаков в соответствии с ПОДД.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о полном кассовом освоении средств федерального, регионального и местного бюджетов, заявленных ранее на май 2025 года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о дополнительной потребности в перечислении авансового платежа в объеме федерального и областного бюджетов 59,1 млн рублей в мае месяце текущего года.

Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на июнь месяц текущего года в размере 21,8 млн рублей.

Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) о направлении 13.05.2025 в Федеральное дорожное агентство заявки на корректировку предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Мурманской области на III, IV квартал 2025 года с учетом уточнения объемов во II квартале 2025 года. По состоянию на 23.05.2025 решение по данному письму Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области не принято.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об устранении 12% выявленных дефектов на дорогах регионального значения, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. по состоянию на отчетную дату.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении 22 выявленных дефектов (17%) на улично-дорожной сети г. Мурманска, на которой были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. по состоянию на отчетную дату.

О плановом сроке завершения работ по устранению оставшихся дефектов в срок до 01.06.2025.

1.4. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) о низком проценте устранения выявленных нарушений и замечаний по результатам проверки ФГБУ «Росдортехнология» по состоянию на отчетную дату: не устранены нарушения по 215 пунктам плана БКД 2024 и по 17 пунктам плана ПрЦ 2024, а именно:

из 250 пунктов Плана мероприятий БКД 2024:

— по 35 пунктам приняты достаточные и обоснованные меры, устранено либо даны аргументированные пояснения (14 %);

— по 41 пункту замечания не устранены, не представлены подтверждающие документы или обоснованные пояснения по устранению замечаний (16 %);

- по 174 пунктам срок устранения не наступил (*II, III квартал устранения*) (70 %).

из 29 пунктов Плана мероприятий ПрЦ 2024:

— по 12 пунктам приняты достаточные и обоснованные меры, либо даны пояснения (41 %);

— по 6 пунктам замечания не устранены, не представлены подтверждающие документы или обоснованные пояснения по устранению замечаний (21 %);

- по 11 пунктам срок устранения не наступил (*II, III квартал устранения*) (38 %).

1.4.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко) взять на особый контроль устранение выявленных нарушений и замечаний по планам мероприятий БКД 2024, ПрЦ 2024, рассмотреть возможность устранения выявленных нарушений и замечаний в максимально возможный короткий срок. Доложить о принятых решениях и плановых сроках устранения в разрезе каждого пункта планов БКД 2024, ПрЦ 2024 в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в срок до 30.05.2025.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) о статусе внесения на отчетную дату соответствующей информации в тех. карты СОУ «Эталон» в рамках цифрового администрирования ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности.

По третьему вопросу:

3.1 Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) о необходимости приведения в СОУ «Эталон» кассового плана по расходам федерального бюджета по объектам контроля в соответствии с заявкой предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Мурманской области на III, IV квартал 2025 года.

Срок – не позднее 30.05.2025.

3.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубашенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) в СОУ «Эталон» взять в работу гарантийные случаи, обеспечить внесение сведений по устранению выявленных дефектов.

Срок – не позднее 01.06.2025.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

23 мая 2025 год
09:15

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова
Юлия Александровна – Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев
Олег Сергеевич – заместитель министра

Толстенко
Наталия Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)

Лапшина
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры

Книжник
Людмила Николаевна – консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов
Денис Владимирович – ведущий эксперт отдела контроля качества работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов
Антон Андреевич – директор Северо-Западного филиала

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский
Александр Олегович – врио начальника

Нечаев
Михаил Васильевич – начальник отдела надзора

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов
Дмитрий Владиславович – начальник учреждения

Петренко
Светлана Александровна – заместитель начальника учреждения

Ковалева
Маргарита Александровна – заместитель начальника учреждения

Хохлова
Элина Владимировна – инженер производственного отдела

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Нерубашенко
Никита Юрьевич – заместитель Главы города Мурманска -
председатель комитета по развитию
городского хозяйства

Бондаренко
Михаил Александрович – заместитель председателя

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев
Денис Евгеньевич – директор учреждения

Григорьева
Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела капитального
ремонта

Мурманская областная Дума:

Попов
Артур Александрович – председатель комитета Мурманской областной
Думы по транспорту, дорожному хозяйству и
информатизации

Насиров
Аслан Фикратович – консультант Управления по обеспечению
законодательной деятельности