

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»

30 мая 2025 года

30.05.2025

Пр-22/36-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – Заместитель Губернатора Мурманской
области - министр транспорта и дорожного
хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

1.1. Сроки выхода подрядчиков на объекты, риски несвоевременного начала выполнения работ на объектах. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.

Докладчики: Мурманскавтодор Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале 2025 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовое освоение на отчетную дату.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.3. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, г. Колы,

на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.

Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов. Сроки устранения.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

2. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Мурманской области.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

3. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно) - общая готовность объекта 100%, осуществляется документальная приемка работ;
- автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 14 (выборочно) - общая готовность объекта 85%, плановый срок завершения работ до 10.06.2025;
- а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1 - общая готовность объекта - 65%;
- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты - общая готовность объекта 8%;
- путепровод через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты - общая готовность объекта 28%.

О плановых сроках начала работ:

- с 30-31.05.2025 на объездной а/д г. Кандалакши, км 0+000 - км 8+641 (выборочно);

- с 10-15.06.2025 на а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно); объездная а/д г. Североморск, км 1 - км 4 (выборочно); на а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно) *(по погодным условиям возможен перенос начала производства работ, в настоящее время ведется геодезическая разбивка пикетажей)*;

- с 20.06.2025 на автоподъезде к селу Териберка, км 10 - км 20, км 20 - км 35.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе работ на следующих объектах на отчетную дату:

- проезд Нагорный - общее выполнение 25%;
- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому - общее выполнение 35%;
- ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира) - общее выполнение 8 %;
- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина - общее выполнение 57%;
- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса) - общее выполнение 42%;
- Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги - общее выполнение 13%;
- Героев-североморцев от ж/д переезда до участка с кольцевым движением - общее выполнение 25%;
- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова) - общее выполнение 14%.

О плановом сроке начала работ:

- с 01.06.2025 на просп. Героев-североморцев (от ул. Александра до участка с кольцевым движением).

О размещении в ЕИС протокола подведения итогов определения подрядчика от 29.05.2025 по дополнительному объекту ремонта «ул. Магомета Гаджиева», плановый срок заключения контракта – не ранее 09.06.2025.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о полном кассовом освоении средств федерального, регионального и местного бюджетов, заявленных ранее на май 2025 года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о подтверждении потребности во II квартале текущего года в перечислении авансового платежа в объеме федерального и областного бюджетов 59,1 млн рублей.

Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о подтверждении потребности в средствах федерального бюджета на июнь месяц текущего года в размере 21,8 млн рублей; а также о потребности в увеличении

ПОФР на июнь месяц для оплаты выполненных работ опережающими темпами на 2-х объектах контроля в сумме 106,5 млн рублей.

Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) о направлении 13.05.2025 в Федеральное дорожное агентство заявки на корректировку предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Мурманской области на III, IV квартал 2025 года с учетом уточнения объемов во II квартале 2025 года. По информации Федерального дорожного агентства рассмотрение вопроса увеличения ПОФР на II квартал текущего года будет не ранее второй декады июня месяца.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об устранении 39,5 % выявленных дефектов на дорогах регионального значения, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. по состоянию на отчетную дату. О плановом сроке завершения работ по устранению оставшихся дефектов в срок до 20.06.2025.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об устранении 66 дефектов из 129 выявленных дефектов на улично-дорожной сети г. Мурманска, на которой были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. по состоянию на 29.05.2025, что составляет 51% устранения. О плановом сроке завершения работ по устранению оставшихся дефектов в срок до 20.06.2025.

1.3.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) о низком проценте устранения выявленных дефектов дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг. на отчетную дату. О необходимости принятия дополнительных мер к подрядчикам с целью исполнения ими своих гарантийных обязательств. О необходимости усиления контроля владельцами дорог.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) о статусе внесения на отчетную дату соответствующей информации в тех. карты СОУ «Эталон» в рамках цифрового администрирования ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности.

По третьему вопросу:

3.1 Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) о необходимости своевременного внесения сведений по укладке верхних слоев асфальтобетонного покрытия по объектам контроля в СОУ «Эталон», об отражении данных сведений в федеральном «светофоре» по субъекту.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

30 мая 2025 год
09:15

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	– заместитель министра
Толстенко Наталия Алексеевна	– начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович	– врио начальника
Нечаев Михаил Васильевич	– начальник отдела надзора

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов Дмитрий Владиславович	– начальник учреждения
Петренко Светлана Александровна	– заместитель начальника учреждения

Хохлова
Элина Владимировна — инженер производственного отдела

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Нерубашенко
Никита Юрьевич — заместитель Главы города Мурманска -
председатель комитета по развитию
городского хозяйства

Бондаренко
Михаил Александрович — заместитель председателя

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев
Денис Евгеньевич — директор учреждения

Григорьева
Наталья Юрьевна — заместитель начальника отдела капитального
ремонта

Мурманская областная Дума:

Попов
Артур Александрович — председатель комитета Мурманской областной
Думы по транспорту, дорожному хозяйству и
информатизации