

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

24.11.2023

Пр-22/76-ЮП

24 ноября 2023 года

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.
Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного
учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

2.2. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых
в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного
учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов
и программ развития КРГХ администрации г. Мурманска.

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление
средств федерального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат по расходам
федерального, регионального и местных бюджетов на ноябрь 2023 года
в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного
учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов
и программ развития КРГХ администрации г. Мурманска.

2.4. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год, плановые сроки подготовки закупочной документации в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

- Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития КРГХ администрации г. Мурманска.

2.5. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

- В.А. Веверица – и.о. председателя комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

- Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на ноябрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

- Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

- Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;
- М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития КРГХ администрации г. Мурманска.

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года и на период до 2027 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;

Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о текущей ситуации и объемах выполненных работ на отчетную дату в отношении региональных объектов, находящихся в работе, ввод которых осуществляется в текущем году, а также о реализации переходящих объектов.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе проведения приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году; о внесении в СОУ Эталон отчетов о приемочной диагностике по всем завершенным объектам на отчетную дату.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета на ноябрь месяц, факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местного бюджетов на отчетную дату в рамках РП «РМДС».

2.3.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) в соответствии с пунктом 2.3 раздела II протокола Федерального дорожного агентства от 10.11.2023 № РН-21-пр не допускать планирование ПОФР на декабрь 2024 года в связи с необходимостью кассового освоения средств федерального бюджета до 1 декабря 2024 года.

2.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о текущей ситуации подготовки

закупочных документаций в отношении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год.

2.5. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (В.А. Веверица) о статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения; об устранении подрядчиком полученных замечаний до конца текущего месяца.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату по объектам в рамках РП «ОМРДХ»; о задержке поставки электрооборудования (шкаф, кабель) по объекту «Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге Кола - ж/д станция Выходной, км 0+000 - км 0+500», плановый срок поставки 29.11.2023.

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на ноябрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.; не устранении 7 выявленных дефектов на 4-х улицах (ул. Софьи Перовской, ул. К. Пономарева, ул. Траловая, просп. Кирова (от пер. Хибинского до ул. Марата)), об актуализации сведений в системе в СОУ «Эталон»; о подготовке в срок до 15.12.2023 документов на взыскание обеспечения гарантийных обязательств.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ «Эталон»:

- устранение замечаний куратора по объекту «реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга».

Срок – не позднее 28.11.2023;

- приведение информации о стоимости работ в разделе «основное» в соответствие с финансированием по каждому объекту.

Срок – не позднее 29.11.2023.

5.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области подготовить ответ на обращение граждан в СОУ «Эталон».

Срок – не позднее 30.11.2023.

5.3. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить внесение в СОУ «Эталон» сведений по мероприятиям инженерного характера по объектам контроля 2023 года.

Срок – не позднее 30.11.2023.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

24 ноября 2023 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова	— министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна	Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев	— заместитель министра
Олег Сергеевич	
Толстенко	— начальник отдела развития инфраструктуры
Наталия Алексеевна	(секретарь Проектного комитета)
Максимов	— заместитель начальника отдела транспорта
Владимир Анатольевич	
Лапшина	— заведующий сектором дорожной деятельности
Марина Геннадьевна	
Книжник	— консультант отдел финансовой, правовой
Людмила Николаевна	и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх	— главный специалист сектора мониторинга
Константин Леонидович	и сопровождения проектов управления
	проектной деятельностью

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов	— эксперт дорожного хозяйства отдела контроля
Денис Владимирович	качества филиала ФКУ Упрдор «Кола»
	в Мурманской области

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

- Изотов
Антон Андреевич — директор Северо-Западного филиала
- Новокшенова
Елизавета Сергеевна — главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

- Нечаев
Михаил Васильевич — начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

Мурманская областная Дума:

- Иванов
Герман Александрович — депутат Мурманской областной Думы
- Гисмеев
Алмаз Рафикович — депутат Мурманской областной Думы

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

- Игнатов
Дмитрий Владиславович — начальник
- Петренко
Светлана Александровна — заместитель начальника

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

- Бондаренко
Михаил Александрович — начальник отдела перспективных проектов и программ развития

Администрация Печенгского муниципального округа:

- Веверица
Варвара Андреевна — и.о. председателя комитета по управлению имуществом

Администрация Кольского района:

- Буряков
Игорь Анатольевич — и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»