

Отчет муниципальных образований об освоении средств субсидий из областного бюджета на 17.06.2013

Муниципальное образование	Наименование объекта	Финансовые средства, тыс руб			Выбор генерального подрядчика				Ход выполнения работ					Итоги выполненных работ						
		ВСЕГО	ОБ	МО	Дата утверждения аукционной документации		Дата проведения аукциона		Генеральный подрядчик (реквизиты договора: №, дата)	Сумма муниципально-го контракта, тыс.руб.	Дата начала работ по контракту		Наименование выполненных работ нарастающим итогом с указанием объемов (кв.м, км)	Выполнение нарастающим итогом по КС 3, тыс. руб.	% готовности объекта		Отставание от графика, сут	Дата завершения работ по контракту		Причины отставания от графика
					план	факт	план	факт			план	факт			по выполненным работам	по оплаченным работам		план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
город Оленегорск с подведомственной территорией	капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения - ул. Парковая	6 762,350	5 748,000	1 014,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения - ул. Бардина	24 619,540	21 219,543	3 400,000	-	06.05.2013	31.05.2013	31.05.2013	Муниципальный контракт находится в стадии подписания. Генеральный подрядчик-ООО "Северстрой монтаж"	23 218,821	со дня подписания контракта	с момента подписания контракта	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАТО Александровск	Ремонт автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов ЗАТО Александровск	17 534,120	14 904,000	2 630,120	май.13	29.05.2013	июн.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией	Путепровод с подходами на 16 км (над ж/д веткой Кировск - Апатиты) участок 14+375 16+167	13 998,194	2 242,000	11 756,194	01.04.2013	01.04.2013	26.04.2013	в соответствии и с 94-ФЗ аукцион произнан не состоявшимся, подана одна заявка	направлен проект контракта подрядчику ООО "АДМ"	13998,194	08.05.2013	-	-	-	-	-	-	-	-	отсутствие техни
	проезды к дворовым территориям многоквартирных домов по проспекту Ленина дома №№ 9-9а и по улице Советской Конституции дом № 20	7 091,217	2 242,000	4 849,217	01.04.2013	01.04.2013	17.06.2013	-	-	-	с момента заключения контракта	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сельское поселение Тулома Кольского района	Автодорога с. Тулома ул. Мира от ДК до ул. Сафонова и придомовая территория ул. Школьная 1	732,000	667,000	65,000	05.06.2013 г.	05.06.2013 г.	24.06.2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района	а/в дороги в черте населенного пункта с. Ловозеро по ул. Вокуева, Юрьева, проезды к жилым домам улицы Юрьева	2 731,600	2 595,000	136,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАТО город Заозерск Мурманской области	Ремонт дорожного покрытия по переулку Молодежный 2, 4, 6, улице Мира 1, 3, 5 в ЗАТО городе Заозерске Мурманской области	5 184,000	4 406,000	778,000	10.06.2013	10.06.2013	05.07.2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАТО г. Североморск	Ремонт объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2013 году по ЗАТО г. Североморск	28 791,765	24 473,000	4 318,765	29.04.2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАТО пос. Видяево	Ремонт участков придомовых территорий МКД подъезды к МКД	2 343,200	2 226,000	117,200	25.04. 13г.	-	15.04. 13г.	15.04. 13г.	-	-	13 мая 13г.	-	-	-	-	-	тридцать два рабочих дня	01.08.2013г	-	Возникшие дополнительные согласования при производстве земляных работ с ОАО "Оборонэнерго"
ЗАТО г. Островной Мурманской области	капитальный ремонт участков придомовых территорий: дом № 4 по ул. Жертов Интервенции, дом № 20 по ул. Соловья	1 217,800	1 156,900	63,147	25.04.2013	25.04.2013	13.05.2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	содержание автомобильных дорог местного значения ЗАТО г. Островной на январь 2013 года	2 783,762	1 931,931	851,831	10.12.2012	10.12.2012	21.12.2012	21.12.2012	муниципальный контракт от 01.01.2013 № 1	2783,762	01.01.2013	01.01.2013	32,35 км	2783,762	100	100	0	31.01.2013	31.01.2013	-

	содержание автомобильных дорог местного значения ЗАТО г. Островной на февраль-декабрь 2013 года	12 212,687	8 480,169	3 732,518	26.12.2012	26.12.2012	21.01.2013	21.01.2013	Муниципальный контракт от 30.01.2013 № 3	12212,687	01.02.2013	01.02.2013	32,35 км	6704,5759	55	55	-	31.12.2013	-
г. Полярные Зори с подведомственной территорией	Ремонт участков автодорог в муниципальном образовании г. Полярные Зори в 2013 г.	12 696,000	9 522,000	3 174,000	11.04.2013	05.04.2013	29.04.2013	29.04.2013	Муниципальный контракт №43-2013 от 06.05.2013г. с ООО "Мурманский Областной Аттестационный Центр"	12696	15.05.2013г.	22.05.2013г.	устройство асфальтобетонного покрытия 2965 м2		20	-	-	25.06.2013г.	-
г.п. Молочный Кольского района Мурманской области	-	3 962,400	3 368,000	594,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
городское поселение Туманный Кольского района	ремонт дорожного покрытия по ул.Энергетиков в г.п. Туманный Кольского района Мурманской области	762,400	648,000	114,400	15.04.2013	25.04.2013	28.06.2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним муниципального образования	645,650	241,000	404,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети муниципального образования	945,650	241,000	704,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование город Кола	Местные автомобильные дороги	2 900,000	1 403,500	1 496,500	май, 2013г.	-	июнь, 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Дворовые территории	2 468,600	1 403,500	1 065,100	май, 2013г.	-	июнь, 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
г. Заполярный(на общих основаниях + на конкурсной основе)	г. Заполярный, ул. Мира, ул. Крупской	17 574,700	10 074,700	7 500,000	апр.13	11.04.2013	13.05.2013	13.05.2013	№ 135/5 от 27.05.2013г.	17486,8	17.06.2013	-	-	-	-	-	-	-	-
Ковдорский район	в стадии формирования	24 583,500	20 896,000	3 687,500	20 июня 2013 года	-	июнь 2013 года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город Мончегорск	Проезд к жилым многоквартирным домам (от арки д. № 18 до д. № 28) пр. Металлургов	7 176,35	5 230,84	1 945,51	29 марта 2013	08 апреля 2013	13 мая 2013	20 мая 2013	Мончегорское муниципальное унитарное предприятие "Городское благоустройство"	7140,46879	-	-	-	-	-	-	-	31 августа 2013 года	-
	Проезд от Ленинградской набережной до школы № 5 и МКД № 28корт2 по Ленинградской набережной	2 843,05	2 072,30	770,75	29 марта 2013	08 апреля 2013	19 апреля 2013	29 апреля 2013	Кольское ГОУДРСП муниципальный контракт от 15.05.2013 №45/ОД-2013	2843,05426	04 мая 2013	04 мая 2013	-	-	-	-	-	31 августа 2013 года	-
	Проезд с ул. Кумужинской к школе № 8 и многоквартирным домам ул. Кумужинская, д.5, д.3- наб. Климентьева, д.11	471,18	343,45	127,74	29 марта 2013	08 апреля 2013	19 апреля 2013	29 апреля 2013	Кольское ГОУДРСП муниципальный контракт от 15.05.2013 №46/ОД-2013	471,18	04 мая 2013	04 мая 2013	-	-	-	-	-	31 августа 2013 года	-

Перечень муниципальных образований не представивших актуальную информацию по освоению субсидий на дорожную деятельность из бюджета Мурманской области по состоянию на 17.06.2013.

№ п/п	Муниципальное образование Мурманской области
1	г. Мончегорск с подведомственной территорией
2	ЗАТО г. Североморск
	Кандалакшский район, всего, в т.ч.:
3	Кандалакшский р-н
4	с.п. Зареченск
5	с.п. Алакертти
	Кольский район, всего, в т.ч.:
6	г.п. Мурмаши
7	г.п. Верхнетуломский
8	с.п. Междуречье
9	с.п. Ура-Губа
10	с.п. Териберка