

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

21 июня 2024 года

21.06.2024

Пр-22/34-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства
Юлия Александровна Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Сроки выхода подрядчиков на объекты, риски несвоевременного начала выполнения работ на объектах. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко –заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства.

2.2. Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале 2024 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовое освоение на отчетную дату.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко –заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства.

2.3. О контрактации средств экономии федерального, регионального и местного бюджетов в рамках реализации РП «РМДС» в 2024 году.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко –заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства.

2.4. О статусе работ на «справочных» объектах по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Проблематика при наличии.

Докладчик:

– С.С. Лаврушик – председатель комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»).

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

4. О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг. Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов. Плановые сроки устранения.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.С. Хорольский – начальник отдела капитального ремонта ММБУ «УДХ».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктиова) об исполнении решений протоколов заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на текущую дату.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ на всех объектах контроля, об отсутствии проблематики на отчетную дату.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе выполнения работ на объектах контроля, об отсутствии проблематики на отчетную дату.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о кассовом плане по расходам федерального, регионального бюджетов в июне 2024 года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о кассовом плане на июнь 2024 года.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе закупки по дополнительному участку ремонта автомобильной дороги Умба-Кандалакша, км 46 – км 50; по состоянию на отчетную дату закупка размещена, окончание подачи заявок 19.06.2024.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о потребности в использовании сложившейся экономии на увеличение в рамках 10 % цены контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска.

2.3.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить подготовку дополнительных соглашений в целях использования средств сложившейся экономии.

Срок – не позднее 28.06.2024.

2.4. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (С.С. Лаврущик) о статусе выполнения работ по капитальному ремонту мостовых сооружений на отчетную дату:

- в г. Заполярный (через реку Хауки-Йоки; в районе автобусного остановочного пункта п. Ждановка) работы в графике, рисков нет.

- в пгт Никель (между улицей Советской и улицей Заводской) работы в графике, рисков нет.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о статусе выполнения работ по разработке ПСД и об отсутствии проблематики на отчетную дату.

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об устранении 50% нарушений, выявленных в ходе обследования региональных объектов, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2020 - 2023 гг.

4.1.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатову) устранить 100% выявленных дефектов.

Срок – не позднее 28.06.2024.

4.2. Принять к сведению информацию ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев, П.А. Мальков, А.С. Хорольский) о нарушении сроков устранения выявленных


дефектов в связи с высокой загруженностью подрядчиков. Принять к сведению информацию о наличии трех спорных вопросов.

4.3. Принять к сведению информацию МКУ «УГХ г. Кола» (А.Б. Ваганов) о нарушении сроков устранения выявленных дефектов.

4.3.1. МКУ «УГХ г. Кола» (А.Б. Ваганов) устранить 100% выявленных дефектов.

Срок – не позднее 28.06.2024.

**Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области**



Ю.А. Полиэктова

**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области**

21 июня 2024 год
10:00

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	– министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
----------------------------------	--

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Лапшина Марина Геннадьевна	– заведующий сектором дорожной деятельности (секретарь Проектного комитета)
Книжник Людмила Николаевна	– консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	– главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью
--------------------------------	--

Мурманская областная Дума:

Гисмеев Алмаз Рафикович	– депутат Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	– депутат Мурманской областной Думы

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович	– врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Нечаев Михаил Васильевич	– начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов Дмитрий Владиславович	— начальник
Петренко Светлана Александровна	— заместитель начальника

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко Михаил Александрович	— заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства
------------------------------------	--

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев Денис Евгеньевич	— директор
Мальков Павел Александрович	— заместитель директора
Хорольский Артём Сергеевич	— начальник отдела капитального ремонта

Администрация Кольского района:

Ваганов Андрей Борисович	— главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»
-----------------------------	--

Администрация Печенгского муниципального округа:

Лаврущик Светлана Сергеевна	— председатель комитета по управлению имуществом
--------------------------------	--