

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

30 апреля 2025 года

30.04.2025

Пр-22/24-ЮП

г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова
Юлия Александровна – Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**
 - 1.1. О статусе заявки на закупку по дополнительному объекту ремонта в г. Мурманске на средства экономии, образовавшейся по результатам конкурсных процедур в рамках РП «РМДС».**

Докладчики: Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

- 1.2. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств по расходам федерального, регионального и местных бюджетов в мае месяце текущего года. Риски освоения (при наличии).**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

- 1.3. О статусе/результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и**

объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

2. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Мурманской области.

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

3. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик: ФКУ Упрдор «Кола».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о прохождении внутреннего согласования заявки на закупку по дополнительному объекту ремонта в г. Мурманске на средства экономии, образовавшейся по результатам конкурсных процедур; о планах направления заявки на закупку на согласование по маршруту в информационной системе Мурманской области «Управление закупками» в ГРБС (Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области) 30.04.2025.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (М.А. Ковалева) о заказе 29.04.2025 доведения до учреждения средств федерального и областного бюджетов для выплаты аванса по объекту «Ремонт путепровода через ж/д на км 1+890 объездной а/д г. Апатиты»; о плане кассового исполнения в срок до 07.05.2025 включительно.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о направлении 29.04.2025 в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области заявок на перечисление средств федерального и областного бюджетов в общей сумме 85,9 млн рублей для выплаты авансов по объектам «улица

Свердлова», «проспект Героев-североморцев»; о плане кассового исполнения в срок до 07.05.2025 включительно.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (М.А. Ковалева) о статусе обследования состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг., на отчетную дату в объеме 100 % (47 объектов); о сформированных актах обследования; о внесении в СОУ «Эталон» сведений в отношении всех объектов контроля на отчетную дату. О потребности в дополнительном обследовании 2-х объектов после схода снежного покрова (мост через р. Умболка; а/д Кировск-Коашва).

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе обследования состояния дорожного покрытия улично-дорожной сети г. Мурманска, на которой были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг., на отчетную дату в объеме 100 % (127 объектов); о сформированных актах обследования; о внесении в СОУ «Эталон» сведений в отношении всех объектов контроля на отчетную дату.

Принять к сведению информацию МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (А.Б. Ваганов) о статусе обследования состояния дорожного покрытия улично-дорожной сети г. Колы, на которой были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг., на отчетную дату в объеме 100 % (10 объектов); о сформированных актах обследования, находящихся на подписании на отчетную дату; о внесении в СОУ «Эталон» сведений.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) о статусе внесения на отчетную дату соответствующей информации в тех. карты СОУ «Эталон» в рамках цифрового администрирования ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности.

По третьему вопросу:

3.1. Мурманскавтодору (М.А. Ковалева) обеспечить внесение сведений в СОУ «Эталон»:

- в соответствующий раздел загрузить фотоматериалы по выявленным дефектам в рамках проведенного обследования состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.

- актуализировать кассовое исполнение по итогам апреля месяца текущего года с загрузкой платежных документов в соответствующие объекты контроля, при необходимости актуализировать кассовый план на последующие месяцы.

Срок - не позднее 06.05.2025.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области**

Ю.А. Полиэктова



**Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов
«Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»
на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение
показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта
«Инфраструктура для жизни»**

30 апреля 2025 год
09:30

г. Мурманск
в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова
Юлия Александровна – Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Толстенко Наталия
Алексеевна – начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)

Лапшина
Марина Геннадьевна – заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры

Книжник
Людмила Николаевна – консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов
Денис Владимирович – ведущий эксперт отдела контроля качества работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский
Александр Олегович – врио начальника

Байер
Александр Сергеевич – заместитель начальника отдела надзора

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Ковалева
Маргарита Александровна – Врио начальника учреждения

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко
Михаил Александрович – заместитель председателя

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев
Денис Евгеньевич – директор учреждения

Пархоцик
Юлия Григорьевна – начальник отдела капитального ремонта

Администрация Кольского района:

Ваганов
Андрей Борисович – главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Изотов
Антон Андреевич – директор Северо-Западного филиала

Управление проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области:

Артюх
Константин Леонидович – главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью Аппарата Правительства Мурманской области