П Р О Т О К О Л
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

17.11.2023 Пр-22/75-ЮП

17 ноября 2023 года г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова Юлия Александровна – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

2.2. Проведение приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития КРГХ администрации г. Мурманска.

2.3. Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местных бюджетов на ноябрь 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития КРГХ администрации г. Мурманска.

2.4. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год, плановые сроки подготовки закупочной документации в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития КРГХ администрации г. Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

2.5. О статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения.

Докладчик:

– В.А. Веверица – и.о. председателя комитета по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату. Наличие/отсутствие рисков выполнения работ в установленные сроки.

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. Об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на ноябрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска и г.п. Кола, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.

Докладчики:

– Д.В. Игнатов – начальник государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– М.А. Бондаренко – начальник отдела перспективных проектов и программ развития КРГХ администрации г. Мурманска;

– Б.В. Трофимов – заместитель директора ММБУ «УДХ».

5. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года и на период до 2027 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

О.С. Стародубцев – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области;

Д.В. Решетов – эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о текущей ситуации и объемах выполненных работ на отчетную дату в отношении региональных объектов, находящихся в работе, ввод которых осуществляется в текущем году, а также о реализации переходящих объектов.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о статусе проведения приемочной диагностики объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области в 2023 году; о внесении в СОУ Эталон отчетов о приемочной диагностике по всем завершенным объектам на отчетную дату.

2.2.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить внесение в СОУ «Эталон» отчетов о приемочной диагностике по оставшимся в работе объектам 2023 года.

Срок – в течение 2-х рабочих дней после приемки объекта и ввода его в эксплуатацию.

2.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств федерального бюджета на ноябрь месяц, факт и прогноз кассовых выплат по расходам федерального, регионального и местного бюджетов на отчетную дату в рамках РП «РМДС».

2.3.1. Обратить внимание Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) на низкий процент кассового освоения средств федерального, регионального и местного бюджетов на отчетную дату; о необходимости ускорения процесса подготовки подрядчиками необходимой исполнительной документации по выполненным работам, проверки документации заказчиками работ.

2.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о текущей ситуации подготовки закупочных документаций в отношении объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области на 2024 год.

2.4.1. Принять к сведению и неукоснительному исполнению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) о предельном сроке завершения контрактации объектов дорожных работ на 2024 год - до 1 апреля 2024 года.

При наличии средств и доведенных лимитов завершить контрактацию объектов дорожных работ на 2024 год в максимально возможный короткий срок.

Рекомендовать администрации г. Мурманска рассмотреть возможность контрактации объектов нацпроекта 2024 года до конца текущего года.

2.5. Принять к сведению информацию администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области (В.А. Веверица) о статусе прохождения подрядчиком государственной экспертизы документов по капитальному ремонту мостовых сооружений через реку Колосйоки в пгт. Никель, через реку Хауки-Йоки г. Заполярный с целью получения положительного заключения; об устранении подрядчиком полученных замечаний до конца текущего месяца.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о текущей ситуации, объемах выполненных работ на отчетную дату по объектам в рамках РП «ОМРДХ».

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета, факт и прогноз кассовых выплат на ноябрь 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) о ходе устранения гарантийных обязательств, выявленных по результатам выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 гг.;

не устранении 7 выявленных дефектов на 4-х улицах (ул. Софьи Перовской, ул. К. Пономарева, ул. Траловая, просп. Кирова (от пер. Хибинского до ул. Марата)).

4.1.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) обратить внимание на несоответствие представленных сведений в отношении 7 не устраненных дефектов в СОУ «Эталон» (в системе числится 9 не устраненных дефектов). Актуализировать сведения по гарантийным обязательствам в СОУ «Эталон».

Срок – не позднее 22.11.2023.

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) обеспечить в СОУ «Эталон» устранение замечаний куратора по объектам контроля с приложением подтверждающих фотоматериалов.

Срок – не позднее 23.11.2023.

5.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Б.В. Трофимов) обеспечить внесение в СОУ «Эталон» копий платежных документов по объектам контроля.

Срок – не позднее 23.11.2023 по фактически произведенным платежам;

– в течение 2-х рабочих дней после проведения платежных документов по оставшимся плановым платежам.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области **Ю.А. Полиэктова**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа хранится в системе электронного документооборота Правительства Мурманской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00B26DCE30E9B0D32F30CB45A74D7591D6
Владелец: Полиэктова Юлия Александровна
Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

17 ноября 2023 год г. Мурманск
15:00 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	–	министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	–	заместитель министра
Толстенко Наталия Алексеевна	–	начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности
Книжник Людмила Николаевна	–	консультант отдел финансовой, правовой и кадровой работы

Аппарат Правительства Мурманской области:

Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов управления проектной деятельностью

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	–	эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области

ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Новокшонова Елизавета Сергеевна	–	главный специалист отдела анализа реализации программ дорожной деятельности

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович	–	заместитель начальника Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области

Мурманская областная Дума:

Никора Евгений Викторович	–	заместитель Председателя Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов Дмитрий Владиславович	–	начальник
Петренко Светлана Александровна	–	заместитель начальника

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко Михаил Александрович	–	начальник отдела перспективных проектов и программ развития

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Трофимов Борис Валерьевич	–	заместитель директора

Администрация Печенгского муниципального округа:

Веверица Варвара Андреевна	–	и.о. председателя комитета по управлению имуществом