П Р О Т О К О Л
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

11 апреля 2025 года 11.04.2025 Пр-22/20-ЮП г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова Юлия Александровна	−	Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**

1.1. **О принятых решениях по использованию образовавшейся экономии средств по результатам проведения конкурсных процедур в рамках РП «РМДС».**

Докладчики: Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

1.2. **Об обеспечении кассового плана исполнения заявок на перечисление средств по расходам федерального, регионального и местных бюджетов во II квартале текущего года, кассовый план исполнения в апреле текущего года. Риски освоения (при наличии).**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

1.3. **О статусе/результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были**

выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

1.4. **О подготовке к строительному сезону дорожных работ, плановые сроки запуска асфальтобетонных заводов, готовность к выпуску асфальтобетонной смеси, наличие строительных материалов.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

2. Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Мурманской области.

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

3. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик: ФКУ Упрдор «Кола».

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об имеющейся экономии средств в общем размере 28,3 млн рублей, из них средств федерального бюджета 17,4 млн рублей, областного бюджета 8,5 млн рублей, местного бюджета 2,4 млн рублей, образовавшейся по результатам торгов. О намерении направления средств экономии на дополнительный участок ремонта улично-дорожной сети агломерации «Мурманская» (г. Мурманск), о согласовании на отчетную дату объекта ремонта с главой администрации города Мурманска.

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о поступлении счета от подрядчика на выплату аванса по

государственному контракту на выполнение работ по ремонту моста через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты в объемах запланированного финансирования в апреле месяце; о заказе доведения средств от ГРБС до учреждения 11.04.2025.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о кассовом плане на II квартал текущего года; о плановом кассовом исполнении предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета (ПОФР) в мае месяце в объеме 144,8 млн рублей. Об отсутствии на отчетную дату необходимых объемов средств софинансирования местного бюджета, о плановых сроках поступления средств в местный бюджет после 18.04.2025.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов) о плановом обследовании состояния дорожного покрытия на 47 автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.; о статусе обследования на отчетную дату в объеме 2 %; о формировании актов обследования.

Принять к сведению информацию ММБУ «УДХ» (Ю.Г. Пархоцик) о статусе обследования состояния дорожного покрытия на 127 (из которых 99 - в рамках НП «БКД», 27 - справочные объекты) объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг., о статусе обследования на отчетную дату в объеме 40 % *(% исполнения уточнен в рабочем порядке)*; о формировании актов обследования.

1.3.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубащенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить внесение сведений в СОУ «Эталон» по результатам обследования автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области, улично-дорожной сети г. Мурманска, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.

Срок - до 18.04.2025.

1.4. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (Д.В. Игнатов), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе готовности подрядчиков к началу строительного сезона дорожных работ, о запуске 1 асфальтобетонного завода (Мончегорск) с 07.04.2025; о плановых сроках запуска асфальтобетонных заводов: Кандалакша – 01.05.2025, Зверосовхоз – 10.05.2025, Североморск – после 20.04.2025, Мурманск – 20.04.2025, Магнетиты – 21.04.2025; о готовности к выпуску асфальтобетонной смеси, о наличии в необходимом объеме инертного материала и битума для исполнения обязательств подрядчиками (по сведениям, представленными подрядчиками в адрес заказчиков).

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) о статусе внесения на отчетную дату соответствующей информации в тех. карты СОУ «Эталон» в рамках цифрового администрирования ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности.

Техническая карта 1 – 94,88 %
Техническая карта 2 – 76,14 %
Техническая карта 3 – 100,0 %
Техническая карта 4 – 93,7 %
Техническая карта 5 – 88,89 %
Техническая карта 6 – 93,10 %
Техническая карта 7 – 46,20 %
Техническая карта 8 – 81,56 %
Техническая карта 9 – 74,94 %.

**сведения по % заполнения представлены по данным СОУ «Эталон» на время формирования протокола*.

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию ФКУ Упрдор «Кола» (Д.В. Решетов) о статусе внесения соответствующей информации по объектам контроля в СОУ «Эталон».

3.1.1. МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола» (И.А. Буряков, А.Б. Ваганов) взять в работу в СОУ «Эталон» гарантийный случай ГС-000791 от 03.03.2025 - ул. Победы г. Кола.

Срок - не позднее 15.04.2025.

3.1.2. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубащенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) в соответствии с пунктом 4 раздела 14 методических рекомендаций по организации и проведению мониторинга качества дорожных работ в ходе реализации программы «Обновленная система качества организации работ при планировании и реализации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в субъектах Российской Федерации обеспечить подготовку плана мероприятий по устранению допущенных нарушений (при наличии) со сроками устранения согласно таблице № 5 и довести результаты до всех заинтересованных участников деятельности (*методические рекомендации по организации и проведению мониторинга качества дорожных работ в ходе реализации программы «Обновленная система качества организации работ при планировании и реализации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в субъектах Российской Федерации приложены к настоящему протоколу*).

3.1.3. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

(Н.Ю. Нерубащенко, М.А. Бондаренко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) обеспечить контроль на постоянной основе за устранением нарушений в целях недопущения негативных последствий, влияющих на реализацию национального проекта.

3.1.4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области направить письмо в адрес администраций Кандалакшского района, Ловозерского района, Печенгского района о необходимости проведения осмотра объектов на предмет выявления гарантийных случаев с последующей подготовкой актов и внесением сведений в СОУ «Эталон» по следующим объектам: ремонт автодорожного моста по ул. Вокуева в с. Ловозеро, капитальный ремонт моста через р. Колосйоки в пгт. Никель, капитальный ремонт моста через р. Хауки-Йоки г. Заполярный, мост через реку Колвица).

Срок - не позднее 17.04.2025.

Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области **Ю.А. Полиэктова**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа хранится
в системе электронного документооборота
Правительства Мурманской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00A578738222EBCCDC2D2B4880E521F89B
Владелец: Полиэктова Юлия Александровна
Действителен: с 24.01.2025 по 19.04.2026

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

11 апреля 2025 год — г. Мурманск
09:20 — в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	–	Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Толстенко Наталия Алексеевна	–	начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры
Книжник Людмила Николаевна	–	консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы

ФКУ Упрдор «Кола»:

Решетов Денис Владимирович	–	ведущий эксперт отдела контроля качества работ по Мурманской области ФКУ Упрдор «Кола»

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович	–	врио начальника
Байер Александр Сергеевич	–	заместитель начальника отдела надзора

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Игнатов Дмитрий Владиславович	–	начальник учреждения
Петренко Светлана Александровна	–	заместитель начальника учреждения
Ковалева Маргарита Александровна	–	заместитель начальника учреждения
Хохлова Элина Владимировна	–	инженер производственного отдела

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Бондаренко Михаил Александрович	–	заместитель председателя

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Пархоцик Юлия Григорьевна	–	начальник отдела капитального ремонта

Мурманская областная Дума:

Гисмеев Алмаз Рафикович	–	депутат
Насиров Аслан Фикратович	–	консультант Управления по обеспечению законодательной деятельности

Администрация Кольского района:

Ваганов Андрей Борисович	–	главный специалист МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»