П Р О Т О К О Л
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

16 мая 2025 года 16.05.2025 Пр-22/27-ЮП г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова Юлия Александровна	−	Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):**

1.1. **Сроки выхода подрядчиков на объекты, риски несвоевременного начала выполнения работ на объектах. Текущая ситуация. Объем выполненных работ на отчетную дату.**

Докладчики: Мурманскавтодор Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.2. **Кассовый план по расходам федерального, регионального и местного бюджетов во II квартале 2025 года, риски освоения ПОФР при наличии. Кассовое освоение на отчетную дату.**

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства»

1.3. **О результатах выездных проверок в целях оценки состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области и объектах улично-дорожной сети г. Мурманска, г. Колы,**

на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг.
Текущая ситуация по устранению выявленных дефектов. Сроки устранения.

Докладчики: Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»

2. **Цифровое администрирование ключевых процессов управления качеством на всех этапах реализации программы дорожной деятельности в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Мурманской области.**

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Мурманскавтодор, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

3. **О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2025 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».**

Докладчики: ФКУ Упрдор «Кола», Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о статусе работ на следующих объектах:

- а/д Умба - Кандалакша, км 0 - км 90 (выборочно) - устройство выравнивающего слоя – 100%; верхнего слоя - 35%; асфальтобетонные работы планируется завершить до 21.05.2025;

- автоподъезд к городу Апатиты, км 0 - км 14 (выборочно) - начаты работы по фрезерованию покрытия; асфальтобетонные работы планируется завершить до конца мая (при условии хороших погодных условий);

- а/д Кола - Мурмаши, подъезд № 1 - устройство выравнивающего слоя - 100 %; все работы кроме разметки планируется завершить до 01.06.2025.

- мост через р. Кола на км 3+798 автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты - демонтажные работы 50% (работы ведутся по одной полосе).

О плановых сроках начала работ:

- с 17.05.2025 на путепроводе через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги г. Апатиты - материалы закуплены;

- с 24.05.2025 на объездной а/д г. Кандалакши, км 0+000 - км 8+641 (выборочно);

- с 01.06.2025 на а/д Пиренга - Ковдор, км 39 - км 54 (выборочно); объездная а/д г. Североморск, км 1 - км 4 (выборочно); на а/д Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами, км 66 - км 82 (выборочно) (*по погодным условиям возможен перенос начала производства работ*);

- с 20.06.2025 на автоподъезде к селу Териберка, км 10 - км 20, км 20 - км 35.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о статусе работ на следующих объектах:

- проезд Нагорный - демонтаж бортового камня - 10 %, демонтаж а/б покрытия тротуара - 12%; общее выполнение - 3 %;

- проспект Кольский, от остановки общественного транспорта «улица Морская» до примыкания к проезду Автопарковому - демонтаж бортового камня - 25 %; фрезерование проезжей части - 100%; устройство бортового камня - 20%; общее выполнение - 13 %;

- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 13 корп. 2, 11 корп. 1, 11 корп. 2 по ул. Старостина - демонтаж бортового камня - 85 %; демонтаж а/б покрытия тротуара - 95%; общее выполнение - 6 %;

- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса) - демонтаж бортового камня - 95 %; демонтаж пешеходных ограждений - 99 %; фрезерование проезжей части - 45%; демонтаж а/б покрытия тротуара - 63 %; общее выполнение - 12 %;

- Верхне-Ростинское шоссе от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги - демонтаж бортового камня - 100 %; демонтаж а/б покрытия тротуара - 100 %; общее выполнение - 10 %;

- ул. Свердлова (от примыкания к проезду Михаила Ивченко до примыкания к Верхне-Ростинскому шоссе) с проездами вдоль дома № 6 корпус 1 к дому № 4 по улице Свердлова и от примыкания к улице Свердлова до дома № 2 корпус 4 по улице Свердлова) - демонтаж бортового камня - 30 %; демонтаж а/б покрытия тротуара - 25 %; общее выполнение - 5 %.

О плановых сроках начала работ:

- с 19.05.2025 на просп. Героев-североморцев от ж/д переезда до участка с кольцевым движением;

- с 01.06.2025 на ул. Старостина (на участках от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Приозерной и от ул. Карла Маркса до ул. Мира); просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до участка с кольцевым движением).

1.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о полном кассовом освоении средств

федерального, регионального и местного бюджетов, заявленных ранее на май 2025 года.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) о дополнительной потребности в перечислении авансового платежа в объеме федерального и областного бюджетов 59,1 млн рублей в мае месяце текущего года.

Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) о дополнительной потребности в средствах федерального бюджета на июнь месяц текущего года в размере 21,8 млн рублей.

Принять к с ведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) о направлении 13.05.2025 в Федеральное дорожного агентство заявки на корректировку предельных объемов финансирования расходов из федерального бюджета бюджету Мурманской области на III, IV квартал 2025 года с учетом уточнения объемов во II квартале 2025 года. По состоянию на 16.05.2025 решение по данному письму Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области не принято.

1.3. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (С.А. Петренко) об обследовании состояния дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области, на которых были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг., на отчетную дату в объеме 100 % (47 объектов); о сформированных актах обследования; о внесении в СОУ «Эталон» сведений в отношении всех объектов контроля на отчетную дату.

Принять к сведению информацию Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (М.А. Бондаренко) об обследовании состояния дорожного покрытия улично-дорожной сети г. Мурманска, на которой были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг., на отчетную дату в объеме 100 % (127 объектов); о сформированных актах обследования; о выявлении 129 дефектов на 116 объектах, об устранении подрядчиками 18 дефектов (14%); о внесении в СОУ «Эталон» сведений в отношении всех объектов контроля на отчетную дату.

Принять к сведению информацию МКУ «Хозяйственно - эксплуатационная служба Кольского района» (Н.С. Устинова) об обследовании состояния дорожного покрытия улично-дорожной сети г. Колы, на которой были выполнены ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 - 2024 гг., на отчетную дату в объеме 100 % (10 объектов); о выявлении 13 дефектов на 9 объектах, об устранении 1 дефекта (8%); о завершении работ по устранению всех дефектов в срок до 23.05.2025.

По второму вопросу и третьему вопросу:

2.1./3.1 Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Ю.А. Полиэктова) о необходимости завершения работ по выявленным куратором цифрового администрирования рискам по заполнению сведений по заключенным контрактам в СОУ «Эталон» по ранее направленной выгрузке.

Срок – не позднее 20.05.2025.

Иное:

4.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов, С.А. Петренко), Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (Н.Ю. Нерубащенко), ММБУ «УДХ» (Д.Е. Рысев) усилить информационную кампанию о старте дорожных работ на объектах, обеспечить публикацию сведений в информационно-коммуникационной сети, в социальных сетях, на официальных сайтах учреждений.

Срок - на регулярной основе до завершения работ на объектах.

4.2. Принять к сведению информацию Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области (М.В. Нечаев) о согласовании предложений по мероприятиям инженерного характера в отношении региональных объектов в Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области на 2025-2027 годы с учетом предложенных сроков реализации мероприятий; о выданных замечаниях по срокам реализации мероприятий инженерного характера по объектам г. Мурманска.

4.3. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Н.А. Толстенко) о возможности внесения в СОУ «Эталон» объектов с мероприятиями инженерного характера, включенных в Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области на плановый период, с учетом внесения в паспорте соответствующего объекта контроля в разделе «Основное», «Характер работ» - «Безопасность», «Проект» - «Иные проекты».

Заместитель Губернатора
Мурманской области - министр
транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области **Ю.А. Полиэктова**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа хранится
в системе электронного документооборота
Правительства Мурманской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00A578738222EBCCDC2D2B4880E521F89B
Владелец: Полиэктова Юлия Александровна
Действителен: с 24.01.2025 по 19.04.2026

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» на территории Мурманской области, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»

16 мая 2025 год г. Мурманск
09:15 в режиме ВКС

Председательствующий:

Полиэктова Юлия Александровна	–	Заместитель Губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

Стародубцев Олег Сергеевич	–	заместитель министра
Толстенко Наталия Алексеевна	–	начальник отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Лапшина Марина Геннадьевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры
Книжник Людмила Николаевна	–	консультант отдела финансовой, правовой и кадровой работы
Новиков Родион Николаевич	–	главный специалист отдела финансовой, правовой и кадровой работы

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:

Каневский Александр Олегович	–	врио начальника
Нечаев Михаил Васильевич	–	начальник отдела надзора

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:

Петренко Светлана Александровна	–	Врио начальника учреждения
Ковалева Маргарита Александровна	–	заместитель начальника учреждения

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:

Нерубащенко Никита Юрьевич	–	заместитель Главы города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства
Бондаренко Михаил Александрович	–	заместитель председателя

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:

Рысев Денис Евгеньевич	–	директор учреждения
Пархоцик Юлия Григорьевна	–	начальник отдела капитального ремонта

Администрация Кольского района:

Устинова Наталья Сергеевна	–	начальник отдела дорожной деятельности МКУ «Хозяйственно - эксплуатационная служба Кольского района»

Мурманская областная Дума:

Попов Артур Александрович	–	председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации
Гисмеев Алмаз Рафикович	–	депутат
Гагарина Анастасия Юрьевна	–	консультант управления по обеспечению законодательной деятельности