

## П А С П О Р Т

### федерального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

#### 1. Основные положения

|                                                                                                                          |                                                      |                                                             |                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Наименование национального проекта                                                                                       | Национальный проект "Безопасные качественные дороги" |                                                             |                                                                                |            |
| Краткое наименование федерального проекта                                                                                | ОМРДХ                                                | Срок реализации проекта                                     | 03.12.2018                                                                     | 31.12.2026 |
| Куратор федерального проекта                                                                                             | Хуснуллин М.Ш.                                       | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |                                                                                |            |
| Руководитель федерального проекта                                                                                        | Костюк А.А.                                          | Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации |                                                                                |            |
| Администратор федерального проекта                                                                                       | Костюченко И.В.                                      | Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства   |                                                                                |            |
| Целевые группы федерального проекта                                                                                      | Все работники дорожной отрасли 18+                   |                                                             |                                                                                |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                    | Государственная программа                                   | Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |            |
|                                                                                                                          |                                                      | Направление (подпрограмма)                                  |                                                                                |            |

## 2. Показатели национального и федерального проекта

[illegible]

[illegible]

## 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                           | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | На конец 2024 года |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                           |                    |                             | янв.                         | фев.     | мар.     | апр.     | май      | июнь     | июль     | авг.     | сен.     | окт.     | ноя.     |                    |
| 1     | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли                                                                                                  |                    |                             |                              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                    |
| 1.1.  | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | НП                 | Процент                     | 0,00                         | 0,50     | 2,00     | 3,45     | 4,00     | 6,00     | 8,00     | 9,00     | 10,60    | 11,82    | 12,45    | 13,13              |
| 1.2.  | Повышение квалификации и высшее образование для работников дорожного хозяйства (не менее чел., накопленным итогом)                                                                        | НП                 | Человек                     | 7 500,00                     | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 550,00 | 7 600,00 | 7 700,00 | 8 000,00 | 8 500,00 | 9 200,00 | 11 000,00          |
| 1.3.  | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр                                                                               | ФП                 | Процент                     | 0,00                         | 0,50     | 1,00     | 2,00     | 3,00     | 4,00     | 5,00     | 10,00    | 15,00    | 25,00    | 30,00    | 40,00              |

4. Результаты федерального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                   | Наименование<br>результата                                                                                                                                                          | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |            |      |      |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Тип<br>результата                                                | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------------|------|------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020       | 2021 | 2022 | 2023        | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |                                                                  |                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                          | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли                                                                                            |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |            |      |      |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                  |                                                                                                                                                                         |
| 1.1                                                                                                                                                        | Размещены<br>автоматические<br>пункты<br>весогабаритного<br>контроля<br>транспортных<br>средств на<br>автомобильных<br>дорогах<br>федерального<br>значения .<br>Нарастающий<br>итог | -                                                                                                   | Штука                                        | 0,0000              | 2017 | -           | -    | -          | -    | -    | 75,0<br>000 | 135,<br>000<br>0 | 235,<br>000<br>0 | 327,<br>000<br>0 | 387,<br>000<br>0 | 394,<br>000<br>0 | 402,<br>000<br>0 | 417,<br>000<br>0 | Оказание<br>услуг<br>(выполнени<br>е работ)                      | Обеспечение доли<br>дорожной сети в<br>крупнейших<br>городских<br>агломерациях,<br>соответствующей<br>нормативным<br>требованиям, на<br>уровне не менее 85<br>процентов |
| Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения. |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |            |      |      |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                                                  |                                                                                                                                                                         |
| 1.2                                                                                                                                                        | Разработка<br>нормативной<br>правовой базы<br>для внедрения<br>системы<br>взимания платы<br>"свободный<br>поток" и<br>соответствующе<br>го контроля за<br>внесением                 | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 0,0000              | 2017 | -           | -    | 1,00<br>00 | -    | -    | -           | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | Принятие<br>нормативно<br>го<br>правового<br>(правового)<br>акта | -                                                                                                                                                                       |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование<br>результата                                                                                                                          | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |                                                                                                                          | Тип<br>результата                                                                                                                                                       | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | платы на<br>платных<br>автомобильных<br>дорогах                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| Разработана нормативно правовая базы для внедрения системы взимания платы "свободный поток" и соответствующего контроля за внесением платы на платных автомобильных дорогах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Создан и<br>актуализирован<br>Реестр новых и<br>наилучших<br>технологий,<br>материалов и<br>технологически<br>х решений<br>повторного<br>применения | -                                                                                                   | Условно<br>я<br>единица                      | 0,0000              | 2018 | -           | -    | -    | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00  | 1,00<br>00  | 1,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | Создание<br>(развитие)<br>информаци<br>онно-<br>телекомму<br>никационно<br>го сервиса<br>(информац<br>ионной<br>системы) | Обеспечение доли<br>дорожной сети в<br>крупнейших<br>городских<br>агломерациях,<br>соответствующей<br>нормативным<br>требованиям, на<br>уровне не менее 85<br>процентов |                                                                              |
| 1.3.<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Количество<br>созданных<br>сервисов<br>(систем) и (или)<br>их компонентов<br>(модулей)                                                              | -                                                                                                   | Единица                                      | -                   | -    | -           | -    | -    | -          | -          | -          | 1,00<br>00  | 1,00<br>00  | 1,00<br>00  | -    | -    | -    | -    | -                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| 1.3.<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Численность<br>пользователей                                                                                                                        | -                                                                                                   | Единица                                      | -                   | -    | -           | -    | -    | -          | -          | -          | 84,0<br>000 | 84,0<br>000 | 84,0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                       |                                                                              |
| Первичное наполнение Реестра информацией о технологиях (материалах, конструкциях), применяемых в дорожном хозяйстве согласно стандартам организаций, получивших согласование к применению в Федеральном дорожном агентстве и Государственной компании Автодор. Наполнение и актуализация сведений, содержащихся в информационной базе Реестра, включая оценку соответствия комплектов документов, поступающих в составе заявок на включение в Реестр сведений о технологиях (материалах, конструкциях), |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |            |             |             |             |      |      |      |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                              |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                          | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                    | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Тип<br>результата                           | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019        | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |                                             |                                                                                                                                                                         |
| требованиям действующих документов по стандартизации, в том числе стандартов доказательной базы ТР ТС 014/2011. Обеспечение методической поддержки и эксплуатации информационной системы Реестра. |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                             |                                                                                                                                                                         |
| 1.4                                                                                                                                                                                               | Размещены<br>автоматические<br>пункты<br>весогабаритного<br>контроля<br>транспортных<br>средств на<br>автомобильных<br>дорогах<br>регионального<br>или<br>межмуниципаль<br>ного, местного<br>значения.<br>Нарастающий<br>итог | -                                                                                                   | Штука                                        | 0,0000              | 2017 | -           | 90,0<br>000 | 138,<br>000<br>0 | 197,<br>000<br>0 | 412,<br>000<br>0 | 430,<br>000<br>0 | 508,<br>000<br>0 | 556,<br>000<br>0 | 556,<br>000<br>0 | 556,<br>000<br>0 | 556,<br>000<br>0 | 556,<br>000<br>0 | 598,<br>000<br>0 | Оказание<br>услуг<br>(выполнени<br>е работ) | Обеспечение доли<br>дорожной сети в<br>крупнейших<br>городских<br>агломерациях,<br>соответствующей<br>нормативным<br>требованиям, на<br>уровне не менее 85<br>процентов |
| Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения .      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                             |                                                                                                                                                                         |
| 1.5                                                                                                                                                                                               | Внедрение<br>системы<br>контроля за<br>внесением<br>платы при<br>движении по<br>платным<br>автомобильным<br>дорогам                                                                                                           | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 0,0000              | 2018 | -           | -           | -                | 3,00<br>00       | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | Оказание<br>услуг<br>(выполнени<br>е работ) | -                                                                                                                                                                       |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                        | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |             |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Тип<br>результата            | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |                              |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "свободный<br>поток" на 3<br>пилотных<br>участках                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |             |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                              |                                                                              |
| Подготовлен статус-отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |             |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                              |                                                                              |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Внедрены<br>новые<br>технические<br>требования и<br>стандарты<br>обустройства<br>автомобильных<br>дорог, в том<br>числе на основе<br>цифровых<br>технологий,<br>направленные<br>на устранение<br>мест<br>концентрации<br>дорожно-<br>транспортных<br>происшествий | -                                                                                                   | Докумен<br>т                                 | 0,0000              | 2019 | -           | -           | -           | -           | -                | 1,00<br>00       | 1,00<br>00       | 1,00<br>00       | 1,00<br>00       | -                | -                | -                | -                | Утвержден<br>ие<br>документа | Повышение<br>ожидаемой<br>продолжительност<br>и жизни до 78 лет              |
| Разработка и внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог в целях снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и повышения безопасности дорожного движения с использованием современных цифровых технологий и интеллектуальных транспортных систем. |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |             |             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                              |                                                                              |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Осуществлено<br>развитие<br>нормативно-                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                   | Штука                                        | 0,0000              | 2017 | -           | 38,0<br>000 | 59,0<br>000 | 82,0<br>000 | 100,<br>000<br>0 | 115,<br>000<br>0 | 130,<br>000<br>0 | 170,<br>000<br>0 | 210,<br>000<br>0 | 250,<br>000<br>0 | 290,<br>000<br>0 | 320,<br>000<br>0 | 350,<br>000<br>0 | Утвержден<br>ие<br>документа | Обеспечение доли<br>дорожной сети в<br>крупнейших                            |



| №<br>п/п                                                                                                                                            | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                   | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Тип<br>результата                                         | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |                                                           |                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                     | технической<br>базы дорожной<br>отрасли..<br>Нарастающий<br>итог                                                                                                                             |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                           | городских<br>агломерациях,<br>соответствующей<br>нормативным<br>требованиям, на<br>уровне не менее 85<br>процентов |
| Утверждены национальные стандарты (ГОСТ Р и ПНСТ).                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                           |                                                                                                                    |
| 1.8                                                                                                                                                 | Утверждена<br>Концепция<br>создания и<br>функционирова<br>ния<br>национальной<br>сети<br>интеллектуальн<br>ых<br>транспортных<br>систем на<br>автомобильных<br>дорогах общего<br>пользования | -                                                                                                   | Докумен<br>т                                 | 0,0000              | 2017 | -           | -          | -          | -          | 1,00<br>00 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | Утвержден<br>ие<br>документа                              | -                                                                                                                  |
| Утверждена Концепция создания и функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                           |                                                                                                                    |
| 1.9                                                                                                                                                 | Создана и<br>актуализирован<br>а<br>общедоступная<br>информационна                                                                                                                           | -                                                                                                   | Штука                                        | 0,0000              | 2017 | -           | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | Создание<br>(развитие)<br>информаци<br>онно-<br>телекомму | Обеспечение доли<br>дорожной сети в<br>крупнейших<br>городских<br>агломерациях,                                    |

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование результата                                                                         | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |        |        |        |            |            |            |      |      |      |      | Тип результата                                 | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|--------|--------|--------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                  |                             | Значение         | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | я система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней       |                                                                                  |                             |                  |      |             |      |      |        |        |        |            |            |            |      |      |      |      | никационно го сервиса (информационной системы) | соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов                                                                     |
| 1.9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Численность пользователей                                                                       | -                                                                                | Человек                     | -                | -    | -           | -    | -    | -      | -      | -      | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | -    | -    | -    | -    | -                                              | -                                                                                                                                            |
| <p>Обеспечена эксплуатация, технологическое сопровождение, актуализация и развитие федеральной государственной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов в соответствии с Положением о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2022 №2197. Под единицей измерения (штука) - понимается ежегодное обслуживание и развитие созданной федеральной государственной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов.</p> |                                                                                                 |                                                                                  |                             |                  |      |             |      |      |        |        |        |            |            |            |      |      |      |      |                                                |                                                                                                                                              |
| 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Техническое и методическое сопровождение СОУ «Эталон» в рамках реализации национального проекта | -                                                                                | Условная единица            | 0,0000           | 2017 | -           | -    | -    | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000     | -          | -          | -    | -    | -    | -    | Приобретение товаров, работ, услуг             | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов |
| <p>Обеспечена бесперебойная работа участников федеральных и региональных проектов в составе национального проекта "БКД" за счет бесперебойного функционирования всех</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                  |                             |                  |      |             |      |      |        |        |        |            |            |            |      |      |      |      |                                                |                                                                                                                                              |

| №<br>п/п                                                                                                             | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      | Тип<br>результата                                                | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                  |                                                                              |
| компонентов системы СОУ "Эталон" и необходимой для ее функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |                                                                  |                                                                              |
| 1.1<br>1                                                                                                             | Принятие<br>нормативных<br>правовых актов,<br>направленных<br>на<br>совершенствова<br>ние<br>взаимодействия<br>контрольно-<br>надзорных<br>органов в части<br>организации<br>информационно<br>го<br>взаимодействия<br>в целях<br>повышения<br>ответственност<br>и участников<br>дорожного<br>движения<br>применения<br>риск-<br>ориентированно<br>го подхода в<br>контрольно-<br>надзорных<br>мероприятиях | -                                                                                                   | Штука                                        | 0,0000              | 2017 | -           | -    | -    | -    | -    | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Принятие<br>нормативно<br>го<br>правового<br>(правового)<br>акта | -                                                                            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |                                                                  |                                                                              |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             | Тип<br>результата                                                 | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |                                                                   |                                                                                                                                                                         |
| Приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование взаимодействия контрольно-надзорных органов в части организации информационного взаимодействия в целях повышения ответственности участников дорожного движения применения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорных мероприятиях |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                                                                                         |
| 1.1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Внедрены интеллектуальн<br>ые<br>транспортные<br>системы,<br>предусматрива<br>ющие<br>автоматизацию<br>процессов<br>управления<br>дорожным<br>движением в<br>городских<br>агломерациях,<br>включающих<br>города с<br>населением<br>свыше 300<br>тысяч человек. | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 0,0000              | 2017 | -           | -          | -          | -          | -          | -          | 16,0<br>000 | 24,0<br>000 | 32,0<br>000 | 66,0<br>000 | 66,0<br>000 | 66,0<br>000 | 66,0<br>000 | Оказание<br>услуг<br>(выполнени<br>е работ)                       | Обеспечение доли<br>дорожной сети в<br>крупнейших<br>городских<br>агломерациях,<br>соответствующей<br>нормативным<br>требованиям, на<br>уровне не менее 85<br>процентов |
| Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек ( в 2024 - 16 усл.ед., к 2030 году - 66 усл.ед. накопленным итогом ).        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |            |            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |                                                                   |                                                                                                                                                                         |
| 1.1<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Создан<br>Общепромышлен<br>ный центр<br>компетенций<br>дорожной<br>отрасли                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 0,0000              | 2017 | -           | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00  | 1,00<br>00  | 1,00<br>00  | 1,00<br>00  | 1,00<br>00  | 1,00<br>00  | 1,00<br>00  | Создание<br>(реорганиза<br>ция)<br>организаци<br>и<br>(структурно | Обеспечение доли<br>дорожной сети в<br>крупнейших<br>городских<br>агломерациях,<br>соответствующей                                                                      |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование<br>результата                                                                                                                                  | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |                         |                         |                         |      |      |      |      | Тип<br>результата                               | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                 |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |      |      |                         |                         |                         |      |      |      |      | го<br>подразделе<br>ния)                        | нормативным<br>требованиям, на<br>уровне не менее 85<br>процентов            |
| 1.13<br>.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Количество<br>реализованных<br>мероприятий<br>(выполненных<br>работ,<br>оказанных<br>услуг)                                                                 | -                                                                                                   | Штука                                        | -                   | -    | -           | -    | -    | -    | -    | -    | 1,00<br>00              | 1,00<br>00              | 1,00<br>00              | -    | -    | -    | -    | -                                               | -                                                                            |
| Создан и функционирует на базе федерального автономного учреждения "Российский дорожный научно-исследовательский институт" Общеотраслевой центр компетенций дорожной отрасли. Совместно с субъектами Российской Федерации проработаны программы дорожной деятельности (региональные проекты) субъектов Российской Федерации, учитывающие в том числе вопросы внедрения новых и наилучших технологий, достижения показателей и результатов национального проекта, а также входящих в его состав федеральных проектов, оценки эффективности результатов применения новых технологий, эффективного управления дорожным хозяйством и обеспечения качества выполняемых работ. Проводятся мероприятия, направленные на популяризацию использования новых и наилучших технологий, отражающие результаты научной деятельности Общеотраслевого центра компетенций дорожной отрасли, результаты научных исследований отечественных и зарубежных ученых и специалистов по различным вопросам дорожного хозяйства, в том числе подготовка отраслевых сборников научных трудов. Проведение выборочного мониторинга (аудита) качества дорожных работ. |                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |      |      |                         |                         |                         |      |      |      |      |                                                 |                                                                              |
| 1.1<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Установлены<br>стационарные<br>камеры<br>фотовидеофикс<br>ации нарушений<br>правил<br>дорожного<br>движения на<br>автомобильных<br>дорогах<br>федерального, | -                                                                                                   | Штука                                        | 0,0000              | 2023 | -           | -    | -    | -    | -    | -    | 22 5<br>49,<br>000<br>0 | 23 1<br>20,<br>000<br>0 | 23 5<br>04,<br>000<br>0 | -    | -    | -    | -    | Приобрете<br>ние<br>товаров,<br>работ,<br>услуг | -                                                                            |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                  | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      | Тип<br>результата                           | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                             |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | регионального<br>или<br>межмуниципаль<br>ного, местного<br>значения.<br>Нарастающий<br>итог                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                             |                                                                                                                                                                         |
| Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |                                             |                                                                                                                                                                         |
| 1.1<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Проведена<br>переподготовка<br>и повышение<br>квалификации<br>работников<br>дорожного<br>хозяйства в<br>рамках<br>созданной и<br>актуализирован<br>ной системы<br>повышения<br>квалификации<br>для работников<br>дорожного<br>хозяйства,<br>ориентированно<br>й на обучение | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 0,0000              | 2019 | -           | -    | -    | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | Оказание<br>услуг<br>(выполнени<br>е работ) | Обеспечение доли<br>дорожной сети в<br>крупнейших<br>городских<br>агломерациях,<br>соответствующей<br>нормативным<br>требованиям, на<br>уровне не менее 85<br>процентов |

[illegible]

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      | Тип<br>результата                                                | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                  |                                                                              |
| 1.1<br>6 | Внесение в<br>законодательств<br>о Российской<br>Федерации<br>изменений,<br>предусматрива<br>ющих усиление<br>ответственност<br>и за<br>несоблюдение<br>весогабаритных<br>параметров<br>транспортных<br>средств,<br>осуществляющи<br>х, в том числе<br>перевозки<br>строительных<br>материалов, а<br>также добытых<br>для их<br>производства<br>общераспростра<br>ненных<br>полезных<br>ископаемых по<br>автомобильным<br>дорогам общего<br>пользования.<br>Нарастающий<br>итог | -                                                                                                   | Докумен<br>т                                 | 0,0000              | 2017 | -           | -    | -    | -    | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Принятие<br>нормативно<br>го<br>правового<br>(правового)<br>акта | -                                                                            |



| №<br>п/п                                                                                                                                                             | Наименование<br>результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государственн<br>ых программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период, год |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      | Тип<br>результата            | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|------|-------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год  | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                                                                                                                                              |
| Внесены в законодательство Российской Федерации изменения, предусматривающие усиление ответственности за несоблюдение весогабаритных параметров транспортных средств |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                              |                     |      |             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |                                                                                                                                              |
| 1.1<br>7                                                                                                                                                             | Подготовка оптимальных форматов реализации контрактов жизненного цикла, ориентированны х на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ, с учетом необходимого нормативно- правового регулирования, формирование организационно -правовых схем и финансовых моделей для расширения практики применения контрактов | -                                                                                                   | Условна<br>я<br>единица                      | 0,0000              | 2018 | -           | -    | -    | -    | 1,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | Утвержден<br>ие<br>документа | Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов |

[illegible]

| №<br>п/п | Наименование<br>результата                                                                               | Наименование<br>структурных<br>элементов<br>государствен<br>ных программ<br>Российской<br>Федерации | Единиц<br>а<br>измерен<br>ия<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  | Тип<br>результата | Связь с показателем<br>национальной цели<br>развития Российской<br>Федерации |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                          |                                                                                                     |                                              | Значение            | Год | 2018        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |                   |                                                                              |
|          | акты,<br>регламентирую<br>щие заключение<br>контрактов на<br>осуществление<br>дорожной<br>деятельности). |                                                                                                     |                                              |                     |     |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                   |                                                                              |

Подготовлен отчет, методические рекомендации в целях расширения практики применения контрактов жизненного цикла (далее - КЖЦ), ориентированных на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ, с учетом необходимого нормативно-правового регулирования, а также формировании организационно-правовых схем и финансовых моделей, включая сферу отраслевого ценообразования

## 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование результата                                                                                                                                                                                       | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |           |            |            |            |            |            |            |              |              |              | На конец 2024 года (тыс. рублей) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                               | янв.                                             | фев.      | мар.       | апр.       | май        | июнь       | июль       | авг.       | сен.         | окт.         | ноя.         |                                  |
| 1     | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли                                                                                                                      |                                                  |           |            |            |            |            |            |            |              |              |              |                                  |
| 1.1.  | Создан и актуализирован Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения                                                                                       | 0,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0                                |
| 1.2.  | Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения                                                 | 0,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0                                |
| 1.3.  | Внедрены новые технические требования и стандарты обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленные на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 0,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0                                |
| 1.4.  | Создана и актуализирована общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней                                                                | 0,00                                             | 52 583,30 | 178 266,60 | 225 049,90 | 276 833,20 | 331 916,50 | 373 499,80 | 415 083,10 | 456 666,40   | 498 249,70   | 631 833,00   | 720000                           |
| 1.5.  | Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00       | 69 000,00  | 120 000,00 | 220 500,00 | 346 500,00 | 630 000,00 | 1 134 000,00 | 1 638 000,00 | 2 740 500,00 | 3150000                          |



[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту федерального проекта  
ОМРДХ

План реализации федерального проекта

| №<br>п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                            | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                      | Информационная система<br>(источник данных) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                           | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                              |                                             |
| 1        | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли                                                  |                     |                |                                                                     |                                                                     |                               |                                                                                                                                                              |                                             |
| 1.1      | Результат "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения " | 01.01.2023          | 31.12.2030     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Самарьянов А. В.              |                                                                                                                                                              | СОУ "Эталон"                                |
| 1.1.1    | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ"                                                                                  | -                   | 29.03.2024     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Самарьянов А. В.              | Отчет<br>Предоставлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения | -                                           |
| 1.1.2    | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ"                                                                                  | -                   | 31.05.2024     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Самарьянов А. В.              | Отчет<br>Предоставлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах                       | -                                           |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки   | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                        | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                  | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                |                                             |
|           |                                                                  |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | федерального значения                                                                                                                                                          |                                             |
| 1.1.<br>3 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"   | -                   | 31.07.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Самарьянов<br>А. В.           | Отчет<br>Предоставлен отчет о<br>размещении<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>федерального значения | -                                           |
| 1.1.<br>4 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"   | -                   | 30.09.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Самарьянов<br>А. В.           | Отчет<br>Предоставлен отчет о<br>размещении<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>федерального значения | -                                           |
| 1.1.<br>5 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"   | -                   | 29.11.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Самарьянов<br>А. В.           | Отчет<br>Предоставлен отчет о<br>размещении<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>федерального значения | -                                           |
| 1.1.<br>6 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" , | -                   | 31.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | Самарьянов<br>А. В.           | Отчет<br>Предоставлен отчет о<br>размещении                                                                                                                                    | -                                           |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                        | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                |                                             |
|           | значение: 20.0000 , Штука                                      |                     |                | контрольными<br>точками<br>отсутствует                                             | контрольными<br>точками<br>отсутствует                                             |                               | автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>федерального значения                                                |                                             |
| 1.1.<br>7 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" | -                   | 30.04.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Самарьянов<br>А. В.           | Отчет<br>Предоставлен отчет о<br>размещении<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>федерального значения | -                                           |
| 1.1.<br>8 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" | -                   | 30.05.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Самарьянов<br>А. В.           | Отчет<br>Предоставлен отчет о<br>размещении<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>федерального значения | -                                           |
| 1.1.<br>9 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" | -                   | 31.07.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Самарьянов<br>А. В.           | Отчет<br>Предоставлен отчет о<br>размещении<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>федерального значения | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                        | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                |                                             |
| 1.1.<br>10 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" | -                   | 30.09.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Самарьянов<br>А. В.           | Отчет<br>Предоставлен отчет о<br>размещении<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>федерального значения | -                                           |
| 1.1.<br>11 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" | -                   | 28.11.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Самарьянов<br>А. В.           | Отчет<br>Предоставлен отчет о<br>размещении<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>федерального значения | -                                           |
| 1.1.<br>12 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" | -                   | 31.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Самарьянов<br>А. В.           | Отчет<br>Предоставлен отчет о<br>размещении<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>федерального значения | -                                           |
| 1.1.<br>13 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" | -                   | 30.04.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками                | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками                | Самарьянов<br>А. В.           | Отчет<br>Предоставлен отчет о<br>размещении<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля                                                                              | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                        | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                |                                             |
|            |                                                                |                     |                | отсутствует                                                                        | отсутствует                                                                        |                               | транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>федерального значения                                                                                                      |                                             |
| 1.1.<br>14 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" | -                   | 29.05.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Самарьянов<br>А. В.           | Отчет<br>Предоставлен отчет о<br>размещении<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>федерального значения | -                                           |
| 1.1.<br>15 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" | -                   | 31.07.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Самарьянов<br>А. В.           | Отчет<br>Предоставлен отчет о<br>размещении<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>федерального значения | -                                           |
| 1.1.<br>16 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" | -                   | 30.09.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Самарьянов<br>А. В.           | Отчет<br>Предоставлен отчет о<br>размещении<br>автоматических пунктов<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>федерального значения | -                                           |
| 1.1.       | Контрольная точка                                              | -                   | 27.11.20       | Взаимосвязь с                                                                      | Взаимосвязь с                                                                      | Самарьянов                    | Отчет                                                                                                                                                                          | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                          | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                      | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                         | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                              |                                             |
| 17         | "Представлен отчет о выполнении работ"                                                                                                                                                  |                     | 26             | иными результатами и контрольными точками отсутствует               | иными результатами и контрольными точками отсутствует               | А. В.                         | Предоставлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения          |                                             |
| 1.1.<br>18 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ"                                                                                                                                | -                   | 31.12.20<br>26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Самарьянов<br>А. В.           | Отчет<br>Предоставлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения | -                                           |
| 1.2        | Результат "Разработка нормативной правовой базы для внедрения системы взимания платы "свободный поток" и соответствующего контроля за внесением платы на платных автомобильных дорогах" | 01.01.20<br>20      | 25.12.2020     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                                                                                                                              | -                                           |
| 1.2.<br>1  | Контрольная точка не задана                                                                                                                                                             | -                   |                | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             |                               |                                                                                                                                                              |                                             |



| №<br>п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                      | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                           | Информационная система<br>(источник данных)                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                     | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                   |                                                                          |
|          |                                                                                                                                     |                     |                | отсутствует                                                         | отсутствует                                                         |                               |                                                                                                   |                                                                          |
| 1.3      | Результат "Создан и актуализирован Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения" | 01.01.2019          | 31.12.2026     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.               |                                                                                                   | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
| 1.3.1    | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ" , значение: 0.0000                                                         | -                   | 10.04.2022     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 21                                                                  | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс России отчет, утвержденный генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ» | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
| 1.3.2    | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ" , значение: 0.0000                                                         | -                   | 10.07.2022     | 20                                                                  | 22                                                                  | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс России отчет, утвержденный генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ» | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
| 1.3.3    | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ" , значение: 0.0000                                                         | -                   | 10.10.2022     | 21                                                                  | 23                                                                  | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс России отчет, утвержденный генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ» | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
| 1.3.4    | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ" ,                                                                          | -                   | 10.11.2022     | 22                                                                  | 07                                                                  | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс России отчет,                                                     | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса                      |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                          | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                         | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                         | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|           | значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                        |                     |                |                 |                                                                                    |                               | утвержденный генеральным<br>директором ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»                                                                                                                       | России и Росавтодора                                                               |
| 1.3.<br>5 | Контрольная точка "Акт<br>разработан"                                                                                                                                                                                                   | -                   | 30.12.20<br>22 | 23              | 24                                                                                 | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Разработан акт<br>направленный на развитие<br>Реестра новых и наилучших<br>технологий, материалов и<br>технологических решений<br>повторного применения | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.3.<br>6 | Контрольная точка<br>"Актуализация Реестра<br>новых и наилучших<br>технологий, материалов и<br>технологических решений<br>повторного применения" ,<br>значение: 0.0000 ,<br>Единица                                                     | -                   | 31.12.20<br>22 | 07              | 17                                                                                 | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Актуализация Реестра<br>новых и наилучших<br>технологий, материалов и<br>технологических решений<br>повторного применения                               | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.3.<br>7 | Контрольная точка<br>"Соглашение о порядке и<br>условиях предоставления<br>субсидии на выполнение<br>государственного задания<br>на оказание<br>государственных<br>(муниципальных) услуг<br>(выполнение работ)<br>заключено (включено в | -                   | 31.12.20<br>22 | 24              | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии                                                                                                       | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки  | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                   | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                 | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                           |                                             |
|            | реестр соглашений)"                                             |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                           |                                             |
| 1.3.<br>8  | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ " | -                   | 10.04.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>"РОСДОРНИИ" | -                                           |
| 1.3.<br>9  | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"  | -                   | 10.07.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | -                                           |
| 1.3.<br>10 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"  | -                   | 10.10.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | -                                           |
| 1.3.<br>11 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"  | -                   | 10.11.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | -                                           |
| 1.3.<br>12 | Контрольная точка<br>"Актуализация Реестра<br>новых и наилучших | -                   | 31.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Актуализация Реестра<br>новых и наилучших                         | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                             | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                     |                                             |
|            | технологий, материалов и технологических решений повторного применения" , значение: 0.0000 , Штука                                                                                                     |                     |                | контрольными точками отсутствует                                    | контрольными точками отсутствует                                    |                               | технологий, материалов и технологических решений повторного применения                                                                              |                                             |
| 1.3.<br>13 | Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                   | 31.12.20<br>23 | 24                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Соглашение<br>Заклучено соглашение                                                                                                                  | -                                           |
| 1.3.<br>14 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ" , значение: 0.0000 , Штука                                                                                                                    | -                   | 10.04.20<br>24 | 11                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о выполнении работ по достижению результата                                                                              | -                                           |
| 1.3.<br>15 | Контрольная точка "Актуализация Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения" , Штука                                                              | -                   | 01.07.20<br>24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Информация об актуализации Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | -                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                        |                     |                |                                                                     |                                                                     |                               |                                                                                                                                                     |                                             |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                              | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                            | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                             | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                    |                                             |
| 1.3.<br>16 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                                              | -                   | 10.07.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата                                                                                       | -                                           |
| 1.3.<br>17 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ "                                                                                             | -                   | 10.10.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата                                                                                       | -                                           |
| 1.3.<br>18 | Контрольная точка<br>"Актуализация Реестра<br>новых и наилучших<br>технологий, материалов и<br>технологических решений<br>повторного применения" ,<br>Штука | -                   | 28.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Информация об<br>актуализации Реестра<br>новых и наилучших<br>технологий, материалов и<br>технологических решений<br>повторного применения | -                                           |
| 1.3.<br>19 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ "                                                                                             | -                   | 28.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата                                                                                       | -                                           |
| 1.3.<br>20 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ "                                                                                             | -                   | 10.04.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по                                                                                                                | -                                           |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                      | Информационная система (источник данных) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                     |                                          |
|         |                                                                                                                                           |                  |            | контрольными точками отсутствует                                    | контрольными точками отсутствует                                    |                           | достижению результата                                                                                                                               |                                          |
| 1.3. 21 | Контрольная точка "Актуализация Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения" , Штука | -                | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Прочий тип документа<br>Информация об актуализации Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | -                                        |
| 1.3. 22 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ "                                                                                 | -                | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Отчет<br>Представлен отчет о выполнении работ по достижению результата                                                                              | -                                        |
| 1.3. 23 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ "                                                                                 | -                | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Отчет<br>Представлен отчет о выполнении работ по достижению результата                                                                              | -                                        |
| 1.3. 24 | Контрольная точка "Актуализация Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения" ,       | -                | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Прочий тип документа<br>Информация об актуализации Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений                       | -                                        |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                              | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                            | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                             | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                    |                                             |
|            | Штука                                                                                                                                                       |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | повторного применения                                                                                                                                              |                                             |
| 1.3.<br>25 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                                              | -                   | 31.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата                                                                                       | -                                           |
| 1.3.<br>26 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                                              | -                   | 10.04.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата                                                                                       | -                                           |
| 1.3.<br>27 | Контрольная точка<br>"Актуализация Реестра<br>новых и наилучших<br>технологий, материалов и<br>технологических решений<br>повторного применения" ,<br>Штука | -                   | 01.07.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Информация об<br>актуализации Реестра<br>новых и наилучших<br>технологий, материалов и<br>технологических решений<br>повторного применения | -                                           |
| 1.3.<br>28 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ "                                                                                             | -                   | 10.07.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата                                                                                       | -                                           |
| 1.3.<br>29 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о                                                                                                                   | -                   | 12.10.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными                                                             | Взаимосвязь с<br>иными                                                             | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о                                                                                                                                       | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                 | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                            | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                    |                                             |
|            | выполнении работ "                                                                                                                                                                             |                     |                | результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                           | результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                           |                               | выполнении работ по<br>достижению результата                                                                                                                       |                                             |
| 1.3.<br>30 | Контрольная точка<br>"Актуализация Реестра<br>новых и наилучших<br>технологий, материалов и<br>технологических решений<br>повторного применения" ,<br>Штука                                    | -                   | 31.12.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Информация об<br>актуализации Реестра<br>новых и наилучших<br>технологий, материалов и<br>технологических решений<br>повторного применения | -                                           |
| 1.3.<br>31 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ "                                                                                                                                | -                   | 31.12.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата                                                                                       | -                                           |
| 1.4        | Результат "Размещены<br>автоматические пункты<br>весогабаритного контроля<br>транспортных средств на<br>автомобильных дорогах<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения" | 01.01.20<br>19      | 31.12.2030     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           |                                                                                                                                                                    | -                                           |
| 1.4.<br>1  | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены                                                                                                                          | -                   | 10.04.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | 05                                                                                 | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Подготовлен статус отчет о<br>ходе выполнения работ                                                                                                       | -                                           |



| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                        |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа            | Информационная система (источник данных) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                    | последователи                                                       |                           |                                                           |                                          |
|       | подтверждающие документы о ходе достижения результата" , значение: 0.0000                                                                 |                  |            | контрольными точками отсутствует   |                                                                     |                           |                                                           |                                          |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата" , значение: 0.0000 | -                | 10.07.2022 | 04                                 | 06                                                                  | Набоко С. Ю.              | Отчет<br>Подготовлен статус отчет о ходе выполнения работ | -                                        |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата" , значение: 0.0000 | -                | 10.10.2022 | 05                                 | 07                                                                  | Набоко С. Ю.              | Отчет<br>Подготовлен статус отчет о ходе выполнения работ | -                                        |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата" , значение: 0.0000 | -                | 31.12.2022 | 06                                 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Набоко С. Ю.              | Отчет<br>Подготовлен статус отчет о ходе выполнения работ | -                                        |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены                                                                           | -                | 10.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Бедусенко А. А.           | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о ходе выполнения работ | -                                        |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                        | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа      | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                       | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                              |                                             |
|           | подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата"                                                                          |                     |                | контрольными<br>точками<br>отсутствует                                             | контрольными<br>точками<br>отсутствует                                             |                               |                                                              |                                             |
| 1.4.<br>6 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата" | -                   | 10.07.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о<br>ходе выполнения работ | -                                           |
| 1.4.<br>7 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата" | -                   | 10.10.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о<br>ходе выполнения работ | -                                           |
| 1.4.<br>8 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата" | -                   | 10.11.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о<br>ходе выполнения работ | -                                           |
| 1.4.<br>9 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижения результата" | -                   | 25.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о<br>ходе выполнения работ | -                                           |
|           |                                                                                                                                       |                     | 31.12.20       |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                              |                                             |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа            | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                           |                                          |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата" | -                | 23         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о ходе выполнения работ | -                                        |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата" | -                | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о ходе выполнения работ | -                                        |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата" | -                | 17.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о ходе выполнения работ | -                                        |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата" | -                | 15.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о ходе выполнения работ | -                                        |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата" | -                | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о ходе выполнения работ | -                                        |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                        | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа      | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                       | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                              |                                             |
|            | документы о ходе<br>достижении результата"                                                                                            |                     |                | точками<br>отсутствует                                                             | точками<br>отсутствует                                                             |                               |                                                              |                                             |
| 1.4.<br>15 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата" | -                   | 13.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о<br>ходе выполнения работ | -                                           |
| 1.4.<br>16 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата" | -                   | 28.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о<br>ходе выполнения работ | -                                           |
| 1.4.<br>17 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата" | -                   | 15.04.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о<br>ходе выполнения работ | -                                           |
| 1.4.<br>18 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата" | -                   | 16.06.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о<br>ходе выполнения работ | -                                           |
| 1.4.<br>19 | Контрольная точка                                                                                                                     | -                   | 15.08.20<br>25 | Взаимосвязь с                                                                      | Взаимосвязь с                                                                      | Бедусенко А.                  | Отчет                                                        | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа   | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                           |                                             |
|            | "Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата"                   |                     |                | иными результатами и контрольными точками отсутствует               | иными результатами и контрольными точками отсутствует               | А.                            | Подготовлен статус-отчет о ходе выполнения работ          |                                             |
| 1.4.<br>20 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата" | -                   | 15.10.20<br>25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о ходе выполнения работ | -                                           |
| 1.4.<br>21 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата" | -                   | 15.12.20<br>25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о ходе выполнения работ | -                                           |
| 1.4.<br>22 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе достижения результата" | -                   | 31.12.20<br>25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о ходе выполнения работ | -                                           |
| 1.4.<br>23 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены подтверждающие документы о ходе                        | -                   | 15.04.20<br>26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о ходе выполнения работ | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа      | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                              |                                             |
|            | достижении результата"                                                                                                                 |                     |                | отсутствует                                                                        | отсутствует                                                                        |                               |                                                              |                                             |
| 1.4.<br>24 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата"  | -                   | 15.06.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о<br>ходе выполнения работ | -                                           |
| 1.4.<br>25 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата"  | -                   | 17.08.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о<br>ходе выполнения работ | -                                           |
| 1.4.<br>26 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата " | -                   | 15.10.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о<br>ходе выполнения работ | -                                           |
| 1.4.<br>27 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата"  | -                   | 15.12.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о<br>ходе выполнения работ | -                                           |
| 1.4.<br>28 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены                                                                  | -                   | 31.12.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет о<br>ходе выполнения работ | -                                           |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                |                                                                          |
|       | подтверждающие документы о ходе достижения результата"                                                                                                                                                                    |                  |            | контрольными точками отсутствует                                    | контрольными точками отсутствует                                    |                           |                                                |                                                                          |
| 1.5   | Результат "Внедрение системы контроля за внесением платы при движении по платным автомобильным дорогам "свободный поток" на 3 пилотных участках"                                                                          | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Петушенко В. П.           |                                                | -                                                                        |
| 1.5.1 | Контрольная точка не задана                                                                                                                                                                                               | -                |            | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           |                                                |                                                                          |
| 1.6   | Результат "Внедрены новые технические требования и стандарты обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленные на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий" | 01.01.2019       | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           |                                                | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
|       |                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           |                                                |                                                                          |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                    | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                 | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                 | Информационная система (источник данных) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                             | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                   |                           |                                                                                                |                                          |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ" , значение: 0.0000 | -                | 10.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 14                                              | Набоко С. Ю.              | Отчет Представлен в Минтранс России отчет, утвержденный генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ» | -                                        |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ" , значение: 0.0000 | -                | 10.07.2022 | 13                                                                  | 15                                              | Набоко С. Ю.              | Отчет Представлен в Минтранс России отчет, утвержденный генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ» | -                                        |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ" , значение: 0.0000 | -                | 10.10.2022 | 14                                                                  | 16                                              | Набоко С. Ю.              | Отчет Представлен в Минтранс России отчет, утвержденный генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ» | -                                        |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ" , значение: 0.0000 | -                | 10.11.2022 | 15                                                                  | 02                                              | Набоко С. Ю.              | Отчет Представлен в Минтранс России отчет, утвержденный генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ» | -                                        |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000 , Штука          | -                | 31.12.2022 | 01                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Бедусенко А. А.           | Прочий тип документа -                                                                         | -                                        |



| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                             | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                   | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                            | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                           |                                             |
|            |                                                                                                                                            |                     |                |                                                                                    | точками<br>отсутствует                                                             |                               |                                                                                           |                                             |
| 1.6.<br>6  | Контрольная точка<br>"Проведено исследование<br>по вопросу формирования<br>и (или) тематике<br>документа " , значение:<br>0.0000 , Единица | -                   | 31.12.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                                                                                 | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>-                                                                 | -                                           |
| 1.6.<br>7  | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                             | -                   | 10.04.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | -                                           |
| 1.6.<br>8  | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                             | -                   | 10.07.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | -                                           |
| 1.6.<br>9  | Контрольная точка<br>"Документ согласован с<br>заинтересованными<br>органами и<br>организациями" ,<br>значение: 0.0000 , Штука             | -                   | 31.07.20<br>23 | 02                                                                                 | 04                                                                                 | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>-                                                                 | -                                           |
| 1.6.<br>10 | Контрольная точка                                                                                                                          | -                   | 10.10.20<br>23 | Взаимосвязь с                                                                      | Взаимосвязь с                                                                      | Бедусенко А.                  | Отчет                                                                                     | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                            | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                   | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                           | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                           |                                             |
|            | "Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                 |                     |                | иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                  | иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                  | А.                            | Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»          |                                             |
| 1.6.<br>11 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                            | -                   | 10.11.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | -                                           |
| 1.6.<br>12 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован" ,<br>значение: 0.0000 , Штука                                 | -                   | 31.12.20<br>23 | 04                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>-                                                                 | -                                           |
| 1.6.<br>13 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)" , значение:<br>0.0000 , Штука                     | -                   | 31.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 05                                                                                 | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>-                                                                 | -                                           |
| 1.6.<br>14 | Контрольная точка<br>"Проведено исследование<br>по вопросу формирования<br>и (или) тематике<br>документа" | -                   | 31.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками                | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками                | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Проведено исследование                                            | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки   | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                      | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                  | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                              |                                             |
|            |                                                                  |                     |                | отсутствует                                                                        | отсутствует                                                                        |                               |                                                                              |                                             |
| 1.6.<br>15 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"   | -                   | 10.04.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата | -                                           |
| 1.6.<br>16 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"   | -                   | 10.07.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата | -                                           |
| 1.6.<br>17 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"   | -                   | 10.10.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата | -                                           |
| 1.6.<br>18 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"   | -                   | 11.11.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата | -                                           |
| 1.6.<br>19 | Контрольная точка<br>"Создана система<br>апробации оборудования" | -                   | 28.12.20<br>24 | 25                                                                                 | 27                                                                                 | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Подготовлен статус-отчет                             | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                          | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                  | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                            |                               |                                                                          |                                             |
|            | и технологий,<br>используемых при<br>создании<br>интеллектуальных<br>транспортных систем,<br>включая обеспечение<br>движения<br>высокоавтоматизированно<br>го транспорта" , значение:<br>0.0000 , Штука                                                                                                                                                 |                     |                |                                                                                    |                                                          |                               |                                                                          |                                             |
| 1.6.<br>20 | Контрольная точка<br>"Создание тестовой зоны<br>для обеспечения<br>возможности проведения<br>экспериментов и<br>апробации технологий<br>интеллектуальных<br>транспортных систем,<br>обеспечивающих<br>движение<br>высокоавтоматизированн<br>ых транспортных средств<br>по автомобильным<br>дорогам общего<br>пользования" , значение:<br>0.0000 , Штука | -                   | 28.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 26                                                       | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Подготовлен статус-отчет                         | -                                           |
| 1.6.<br>21 | Контрольная точка<br>"Утверждены<br>методические<br>рекомендации,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                   | 28.12.20<br>24 | 26                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными | Бедусенко А.<br>А.            | Методические<br>рекомендации<br>Разработаны и утверждены<br>методические | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                          | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                          | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                         | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
|            | обеспечивающие формирование и функционирование интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях", значение: 0.0000 , Штука |                     |                |                                                                     | точками<br>отсутствует                                              |                               | рекомендации, определяющие, в том числе правила присоединения вновь устраиваемых интеллектуальных транспортных систем к существующей сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования и применение технологий управления высокоавтоматизированными транспортными средствами |                                             |
| 1.6.<br>22 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о выполнении работ"                                                                             | -                   | 10.04.20<br>25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о выполнении работ по достижению результата                                                                                                                                                                                                                                           | -                                           |
| 1.6.<br>23 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о выполнении работ"                                                                             | -                   | 10.07.20<br>25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о выполнении работ по достижению результата                                                                                                                                                                                                                                           | -                                           |
| 1.6.       | Контрольная точка                                                                                                                       | -                   | 10.10.20       | Взаимосвязь с                                                       | Взаимосвязь с                                                       | Бедусенко А.                  | Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                        |                                             |
| 24         | "Представлен отчет о выполнении работ"                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 25             | иными результатами и контрольными точками отсутствует               | иными результатами и контрольными точками отсутствует               | А.                            | Представлен отчет о выполнении работ по достижению результата          |                                             |
| 1.6.<br>25 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о выполнении работ"                                                                                                                                                                                                                                      | -                   | 10.11.20<br>25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о выполнении работ по достижению результата | -                                           |
| 1.6.<br>26 | Контрольная точка<br>"Проведение исследований технологий ИТС, обеспечивающих безопасное и эффективное движение ВАТС в условиях реального транспортного потока на автомобильных дорогах общего пользования, на основе натурных экспериментов, проводимых на пилотной зоне в Республике Татарстан" | -                   | 31.12.20<br>25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Подготовлен статус-отчет                       | -                                           |
| 1.6.<br>27 | Контрольная точка<br>"Создана тестовая зона для обеспечения возможности"                                                                                                                                                                                                                         | -                   | 31.12.20<br>25 | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Подготовлен статус-отчет                       | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                 | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                        |                                             |
|            | проведения экспериментов и апробации технологий ИТС, обеспечивающих движение ВАТС по автомобильным дорогам общего пользования" |                     |                | контрольными точками отсутствует                                    | контрольными точками отсутствует                                    |                               |                                                                        |                                             |
| 1.6.<br>28 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о выполнении работ"                                                                    | -                   | 10.04.20<br>26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о выполнении работ по достижению результата | -                                           |
| 1.6.<br>29 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о выполнении работ"                                                                    | -                   | 10.07.20<br>26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о выполнении работ по достижению результата | -                                           |
| 1.6.<br>30 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о выполнении работ"                                                                    | -                   | 12.10.20<br>26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о выполнении работ по достижению результата | -                                           |
| 1.6.<br>31 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о выполнении работ"                                                                    | -                   | 10.11.20<br>26 | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о выполнении работ по                       | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                         |                                             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                | контрольными<br>точками<br>отсутствует                              | контрольными<br>точками<br>отсутствует                              |                               | достижению результата                                   |                                             |
| 1.6.<br>32 | Контрольная точка<br>"Проведение исследований технологий ИТС, обеспечивающих безопасное и эффективное движение ВАТС в условиях реального транспортного потока на автомобильных дорогах общего пользования, на основе натурных экспериментов, проводимых на пилотной зоне в Республике Татарстан" | -                   | 31.12.20<br>26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Подготовлен статус-отчет        | -                                           |
| 1.6.<br>33 | Контрольная точка<br>"Создана тестовая зона для обеспечения возможности проведения экспериментов и апробации технологий ИТС, обеспечивающих движение ВАТС по автомобильным дорогам общего пользования"                                                                                           | -                   | 31.12.20<br>26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Подготовлен статус-отчет        | -                                           |
| 1.7        | Результат "Осуществлено                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.01.20            | 31.12.2030     | Взаимосвязь с                                                       | Взаимосвязь с                                                       | Лубаков Т. В.                 |                                                         | -                                           |



| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                |                                          |
|       | развитие нормативно-технической базы дорожной отрасли."                              | 19               |            | иными результатами и контрольными точками отсутствует               | иными результатами и контрольными точками отсутствует               |                           |                                                |                                          |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Документ опубликован"                                             | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шилов А. В.               |                                                | -                                        |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Документ разработан"                                              | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шилов А. В.               |                                                | -                                        |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шилов А. В.               |                                                | -                                        |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                    | -                | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Шилов А. В.               |                                                | -                                        |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                   | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                  | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                             |
|           |                                                                                                  |                     |                | отсутствует                                                                        | отсутствует                                                                        |                               |                                                         |                                             |
| 1.7.<br>5 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                                                      | -                   | 31.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
| 1.7.<br>6 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                                                       | -                   | 31.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
| 1.7.<br>7 | Контрольная точка<br>"Документ согласован с<br>заинтересованными<br>органами и<br>организациями" | -                   | 31.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
| 1.7.<br>8 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"                                          | -                   | 31.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
| 1.7.<br>9 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                                                      | -                   | 31.12.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                   | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                  | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                             |
|            |                                                                                                  |                     |                | контрольными<br>точками<br>отсутствует                                             | контрольными<br>точками<br>отсутствует                                             |                               |                                                         |                                             |
| 1.7.<br>10 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                                                       | -                   | 31.12.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
| 1.7.<br>11 | Контрольная точка<br>"Документ согласован с<br>заинтересованными<br>органами и<br>организациями" | -                   | 31.12.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
| 1.7.<br>12 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"                                          | -                   | 31.12.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
| 1.7.<br>13 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                                                      | -                   | 31.12.20<br>27 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
|            |                                                                                                  |                     | 31.12.20       |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                         |                                             |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                   | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                  | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                             |
| 1.7.<br>14 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                                                       | -                   | 27             | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
| 1.7.<br>15 | Контрольная точка<br>"Документ согласован с<br>заинтересованными<br>органами и<br>организациями" | -                   | 31.12.20<br>27 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
| 1.7.<br>16 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"                                          | -                   | 31.12.20<br>27 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
| 1.7.<br>17 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                                                      | -                   | 31.12.20<br>28 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
| 1.7.<br>18 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                                                       | -                   | 31.12.20<br>28 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                   | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                  | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                             |
|            |                                                                                                  |                     |                | точками<br>отсутствует                                                             | точками<br>отсутствует                                                             |                               |                                                         |                                             |
| 1.7.<br>19 | Контрольная точка<br>"Документ согласован с<br>заинтересованными<br>органами и<br>организациями" | -                   | 31.12.20<br>28 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
| 1.7.<br>20 | Контрольная точка<br>"Документ утвержден<br>(подписан)"                                          | -                   | 31.12.20<br>28 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
| 1.7.<br>21 | Контрольная точка<br>"Документ опубликован"                                                      | -                   | 29.09.20<br>29 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
| 1.7.<br>22 | Контрольная точка<br>"Документ разработан"                                                       | -                   | 29.09.20<br>29 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |
| 1.7.<br>23 | Контрольная точка                                                                                | -                   | 29.09.20<br>29 | Взаимосвязь с                                                                      | Взаимосвязь с                                                                      | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                  | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных)         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                 | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                         |                                                     |
|            | "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"                                                                                              |                     |                | иными результатами и контрольными точками отсутствует               | иными результатами и контрольными точками отсутствует               |                               |                                                         |                                                     |
| 1.7.<br>24 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"                                                                                                               | -                   | 29.09.2029     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                                   |
| 1.8        | Результат "Утверждена Концепция создания и функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования" | 01.01.2022          | 30.09.2022     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                         | -                                                   |
| 1.8.<br>1  | Контрольная точка не задана                                                                                                                                     | -                   |                | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                               |                                                         |                                                     |
| 1.9        | Результат "Создана и актуализирована общедоступная"                                                                                                             | 01.01.2024          | 31.12.2030     | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Взаимосвязь с иными результатами и                                  | Бедусенко А. А.               |                                                         | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                  | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                             | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                 | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|           | информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней"                                                                                                         |                     |                | контрольными точками отсутствует                                    | контрольными точками отсутствует                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                     | России и Росавтодора                        |
| 1.9.<br>1 | Контрольная точка "Актуализация общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней" , значение: 0.0000                                        | -                   | 31.12.20<br>21 | 18                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа<br>Актуализация общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней                                                           | -                                           |
| 1.9.<br>2 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | -                   | 31.12.20<br>21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15                                                                  | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа<br>Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | -                                           |
| 1.9.      | Контрольная точка                                                                                                                                                                                               | -                   | 31.12.20       | 15                                                                  | 18                                                                  | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа                                                                                                                                                                                                | -                                           |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                           | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                             | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                          | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи |                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 3         | "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 |                     | 21             |                                                                     |               |                               | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |                                             |
| 1.9.<br>4 | Контрольная точка "Проведение мероприятий по созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования федерального значения" , значение: 0.0000                                                    | -                   | 31.12.20<br>21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 19            | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа Проведение мероприятий по созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования федерального значения                                                 | -                                           |
| 1.9.<br>5 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг                                                     | -                   | 31.12.20<br>21 | 17                                                                  | 16            | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг                              | -                                           |



| №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                       | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи |                               |                                                                                                               |                                                                                    |
|           | (выполнение работ)<br>заключено (включено в<br>реестр соглашений)"                   |                     |                |                                                                                    |               |                               | (выполнение работ)<br>заключено (включено в<br>реестр соглашений)                                             |                                                                                    |
| 1.9.<br>6 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" ,<br>значение: 0.0000 | -                   | 10.04.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 19            | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс<br>России отчет,<br>утвержденный генеральным<br>директором ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>7 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" ,<br>значение: 0.0000 | -                   | 10.07.20<br>22 | 18                                                                                 | 20            | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс<br>России отчет,<br>утвержденный генеральным<br>директором ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>8 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" ,<br>значение: 0.0000 | -                   | 10.10.20<br>22 | 19                                                                                 | 21            | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс<br>России отчет,<br>утвержденный генеральным<br>директором ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>9 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" ,<br>значение: 0.0000 | -                   | 10.11.20<br>22 | 20                                                                                 | 22            | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс<br>России отчет,<br>утвержденный генеральным<br>директором ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
|           |                                                                                      |                     | 31.12.20       |                                                                                    |               |                               |                                                                                                               |                                                                                    |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                           | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                               | Информационная система (источник данных)                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
| 1.9.10 | Контрольная точка "Акт разработан"                                                                                                                                                                                 | -                | 22         | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 17                                                                  | Бедусенко А. А.           | Прочий тип документа<br>Разработан акт на развитие общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней                                      | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
| 1.9.11 | Контрольная точка "Актуализация общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней" , значение: 0.0000 , Штука                                   | -                | 31.12.2022 | 16                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Прочий тип документа<br>Актуализация общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней                                                    | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
| 1.9.12 | Контрольная точка "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключено" | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Соглашение<br>Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | -                                                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                             | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                       | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                            | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                               |                                             |
| 1.9.<br>13 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                             | -                   | 10.04.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»     | -                                           |
| 1.9.<br>14 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                             | -                   | 10.07.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»     | -                                           |
| 1.9.<br>15 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                             | -                   | 10.10.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»     | -                                           |
| 1.9.<br>16 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>сопровождению и<br>развитию ФГИС СКДФ" | -                   | 26.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>проведении работ по<br>сопровождению и развитию<br>ФГИС СКДФ. | -                                           |
| 1.9.<br>17 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выявленных инцидентах<br>по информационной                    | -                   | 26.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выявленных инцидентах по<br>информационной                    | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                        |                                             |
|            | безопасности"                                                                                                                                                        |                     |                | точками<br>отсутствует                                                             | точками<br>отсутствует                                                             |                               | безопасности.                                                                                                                                          |                                             |
| 1.9.<br>18 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>наполнении ФГИС СКДФ<br>информацией в<br>соответствии с<br>постановлением<br>Правительства РФ от<br>30.11.2022 № 2197." | -                   | 26.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>наполнении ФГИС СКДФ<br>информацией в<br>соответствии с<br>постановлением<br>Правительства РФ от<br>30.11.2022 № 2197. | -                                           |
| 1.9.<br>19 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>сопровождению и<br>развитию ФГИС СКДФ"                                                           | -                   | 10.04.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчёт о<br>проведении работ по<br>сопровождению и развитию<br>ФГИС СКДФ.                                                          | -                                           |
| 1.9.<br>20 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>сопровождению и<br>развитию ФГИС СКДФ "                                                          | -                   | 10.07.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчёт о<br>проведении работ по<br>сопровождению и развитию<br>ФГИС СКДФ.                                                          | -                                           |
| 1.9.<br>21 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>сопровождению и<br>развитию ФГИС СКДФ"                                                           | -                   | 10.10.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчёт о<br>проведении работ по<br>сопровождению и развитию<br>ФГИС СКДФ.                                                          | -                                           |
|            |                                                                                                                                                                      |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                        |                                             |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                        |                                             |
| 1.9.<br>22 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>сопровождению и<br>развитию ФГИС СКДФ"                                                           | -                   | 28.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>проведении работ по<br>сопровождению и развитию<br>ФГИС СКДФ.                                                          | -                                           |
| 1.9.<br>23 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выявленных инцидентах<br>по информационной<br>безопасности"                                                             | -                   | 28.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выявленных инцидентах по<br>информационной<br>безопасности.                                                            | -                                           |
| 1.9.<br>24 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>наполнении ФГИС СКДФ<br>информацией в<br>соответствии с<br>постановлением<br>Правительства РФ от<br>30.11.2022 № 2197." | -                   | 28.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>наполнении ФГИС СКДФ<br>информацией в<br>соответствии с<br>постановлением<br>Правительства РФ от<br>30.11.2022 № 2197. | -                                           |
| 1.9.<br>25 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>сопровождению и<br>развитию ФГИС СКДФ"                                                           | -                   | 10.04.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>проведении работ по<br>сопровождению и развитию<br>ФГИС СКДФ                                                           | -                                           |
| 1.9.<br>26 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о                                                                                                                            | -                   | 10.07.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными                                                             | Взаимосвязь с<br>иными                                                             | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о                                                                                                                           | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                   | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                           |                                             |
|            | выполнении работ по<br>сопровождению и<br>развитию ФГИС СКДФ"                                                          |                     |                | результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                           | результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                           |                               | проведении работ по<br>сопровождению и развитию<br>ФГИС СКДФ                                              |                                             |
| 1.9.<br>27 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>сопровождению и<br>развитию ФГИС СКДФ"             | -                   | 10.10.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>проведении работ по<br>сопровождению и развитию<br>ФГИС СКДФ              | -                                           |
| 1.9.<br>28 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>сопровождению и<br>развитию ФГИС СКДФ"             | -                   | 26.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>проведении работ по<br>сопровождению и развитию<br>ФГИС СКДФ              | -                                           |
| 1.9.<br>29 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выявленных инцидентах<br>по информационной<br>безопасности"               | -                   | 26.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выявленных инцидентах по<br>информационной<br>безопасности                | -                                           |
| 1.9.<br>30 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>наполнении ФГИС СКДФ<br>информацией в<br>соответствии с<br>постановлением | -                   | 26.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>наполнении ФГИС СКДФ<br>информацией в<br>соответствии с<br>постановлением | -                                           |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                      | Информационная система (источник данных) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                     |                                          |
|        | Правительства РФ от 30.11.2022 № 2197."                                                        |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           | Правительства РФ от 30.11.2022 № 2197.                                              |                                          |
| 1.9.31 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ по сопровождению и развитию ФГИС СКДФ" | -                | 10.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Отчет<br>Представлен отчет о проведении работ по сопровождению и развитию ФГИС СКДФ | -                                        |
| 1.9.32 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ по сопровождению и развитию ФГИС СКДФ" | -                | 10.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Отчет<br>Представлен отчет о проведении работ по сопровождению и развитию ФГИС СКДФ | -                                        |
| 1.9.33 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ по сопровождению и развитию ФГИС СКДФ" | -                | 12.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Отчет<br>Представлен отчет о проведении работ по сопровождению и развитию ФГИС СКДФ | -                                        |
| 1.9.34 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ по сопровождению и развитию ФГИС СКДФ" | -                | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Отчет<br>Представлен отчет о проведении работ по сопровождению и развитию ФГИС СКДФ | -                                        |
| 1.9.35 | Контрольная точка                                                                              | -                | 28.12.2026 | Взаимосвязь с                                                       | Взаимосвязь с                                                       | Бедусенко А.              | Отчет                                                                               | -                                        |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|            | "Представлен отчет о<br>выявленных инцидентах<br>по информационной<br>безопасности"                                                                                                                                                  |                     |                | иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                  | иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                  | А.                            | Представлен отчет о<br>выявленных инцидентах по<br>информационной<br>безопасности                                                                      |                                                                                    |
| 1.9.<br>36 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>наполнении ФГИС СКДФ<br>информацией в<br>соответствии с<br>постановлением<br>Правительства РФ от<br>30.11.2022 № 2197."                                                                 | -                   | 28.12.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>наполнении ФГИС СКДФ<br>информацией в<br>соответствии с<br>постановлением<br>Правительства РФ от<br>30.11.2022 № 2197. | -                                                                                  |
| 1.9.<br>37 | Контрольная точка<br>"Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)" | -                   | 31.12.20<br>27 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                                                                                                                        | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>38 | Контрольная точка<br>"Закупка включена в план<br>закупок"                                                                                                                                                                            | -                   | 31.12.20<br>27 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками                | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками                | Бедусенко А.<br>А.            |                                                                                                                                                        | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |



| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                      | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                     | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                                                                    |
|            |                                                                                                                                                                     |                     |                | отсутствует                                                                        | отсутствует                                                                        |                               |                                                         |                                                                                    |
| 1.9.<br>39 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу"                             | -                   | 31.12.20<br>27 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>40 | Контрольная точка<br>"Произведена оплата<br>поставленных товаров,<br>выполненных работ,<br>оказанных услуг по<br>государственному<br>(муниципальному)<br>контракту" | -                   | 31.12.20<br>27 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>41 | Контрольная точка<br>"Произведена приемка<br>поставленных товаров,<br>выполненных работ,<br>оказанных услуг"                                                        | -                   | 31.12.20<br>27 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>42 | Контрольная точка<br>"Сведения о<br>государственном<br>(муниципальном)<br>контракте внесены в<br>реестр контрактов,<br>заключенных заказчиками                      | -                   | 31.12.20<br>27 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                            | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                           | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                                                                    |
|            | по результатам закупок"                                                                                                                                                                                                                   |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                         |                                                                                    |
| 1.9.<br>43 | Контрольная точка<br>"Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому лицу<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)" | -                   | 31.12.20<br>28 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>44 | Контрольная точка<br>"Закупка включена в план<br>закупок"                                                                                                                                                                                 | -                   | 31.12.20<br>28 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>45 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу"                                                                                                   | -                   | 31.12.20<br>28 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>46 | Контрольная точка<br>"Произведена оплата<br>поставленных товаров,<br>выполненных работ,                                                                                                                                                   | -                   | 31.12.20<br>28 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                                                                    |
|            | оказанных услуг по<br>государственному<br>(муниципальному)<br>контракту"                                                                                                                                                             |                     |                | точками<br>отсутствует                                                             | точками<br>отсутствует                                                             |                               |                                                         |                                                                                    |
| 1.9.<br>47 | Контрольная точка<br>"Произведена приемка<br>поставленных товаров,<br>выполненных работ,<br>оказанных услуг"                                                                                                                         | -                   | 31.12.20<br>28 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>48 | Контрольная точка<br>"Сведения о<br>государственном<br>(муниципальном)<br>контракте внесены в<br>реестр контрактов,<br>заключенных заказчиками<br>по результатам закупок"                                                            | -                   | 31.12.20<br>28 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>49 | Контрольная точка<br>"Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)" | -                   | 31.12.20<br>29 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                      | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                     | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                                                                    |
| 1.9.<br>50 | Контрольная точка<br>"Закупка включена в план<br>закупок"                                                                                                           | -                   | 31.12.20<br>29 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>51 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу"                             | -                   | 31.12.20<br>29 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>52 | Контрольная точка<br>"Произведена оплата<br>поставленных товаров,<br>выполненных работ,<br>оказанных услуг по<br>государственному<br>(муниципальному)<br>контракту" | -                   | 31.12.20<br>29 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>53 | Контрольная точка<br>"Произведена приемка<br>поставленных товаров,<br>выполненных работ,<br>оказанных услуг"                                                        | -                   | 31.12.20<br>29 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>54 | Контрольная точка<br>"Сведения о"                                                                                                                                   | -                   | 31.12.20<br>29 | Взаимосвязь с<br>иными                                                             | Взаимосвязь с<br>иными                                                             | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные                                             |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                                                                    |
|            | государственном<br>(муниципальном)<br>контракте внесены в<br>реестр контрактов,<br>заключенных заказчиками<br>по результатам закупок"                                                                                                |                     |                | результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                           | результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                           |                               |                                                         | системы Митранса<br>России и Росавтодора                                           |
| 1.9.<br>55 | Контрольная точка<br>"Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)" | -                   | 31.12.20<br>30 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>56 | Контрольная точка<br>"Закупка включена в план<br>закупок"                                                                                                                                                                            | -                   | 31.12.20<br>30 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.9.<br>57 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу"                                                                                              | -                   | 31.12.20<br>30 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                             | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                      | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                |                                                                          |
| 1.9.58 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           |                                                | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
| 1.9.59 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           |                                                | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
| 1.9.60 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           |                                                | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
| 1.10   | Результат "Техническое и методическое сопровождение СОУ «Эталон» в рамках реализации национального проекта"                                          | 01.01.2021       | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костюченко И. В.          |                                                | -                                                                        |
|        |                                                                                                                                                      |                  |            |                                                                     |                                                                     |                           |                                                |                                                                          |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                            | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                           | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                             |
| 1.1<br>0.1 | Контрольная точка<br>"Закупка включена в план<br>закупок"                                                                                                                                 | -                   | 30.11.20<br>21 | 02                                                                                 | 02                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |
| 1.1<br>0.2 | Контрольная точка<br>"Произведена оплата<br>поставленных товаров,<br>выполненных работ,<br>оказанных услуг по<br>государственному<br>(муниципальному)<br>контракту" , значение:<br>0.0000 | -                   | 20.12.20<br>21 | 03                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |
| 1.1<br>0.3 | Контрольная точка<br>"Произведена приемка<br>поставленных товаров,<br>выполненных работ,<br>оказанных услуг" ,<br>значение: 0.0000                                                        | -                   | 20.12.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 04                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |
| 1.1<br>0.4 | Контрольная точка<br>"Сведения о<br>государственном<br>(муниципальном)<br>контракте внесены в<br>реестр контрактов,<br>заключенных заказчиками<br>по результатам закупок"                 | -                   | 20.12.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 03                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |
| 1.1<br>0.5 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы                                                                                                                                              | -                   | 30.12.20<br>21 | 04                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными                                                             | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                            | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                           | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                             |
|            | выполнены)" , значение:<br>0.0000                                                                                                                                         |                     |                |                                                                                    | результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                           |                               |                                                         |                                             |
| 1.1<br>0.6 | Контрольная точка<br>"Закупка включена в план<br>закупок" , значение:<br>0.0000                                                                                           | -                   | 31.03.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |
| 1.1<br>0.7 | Контрольная точка<br>"Сведения о<br>государственном<br>(муниципальном)<br>контракте внесены в<br>реестр контрактов,<br>заключенных заказчиками<br>по результатам закупок" | -                   | 30.06.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 03                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |
| 1.1<br>0.8 | Контрольная точка<br>"Произведена оплата<br>поставленных товаров,<br>выполненных работ,<br>оказанных услуг по<br>государственному<br>(муниципальному)<br>контракту"       | -                   | 20.12.20<br>22 | 03                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |
| 1.1<br>0.9 | Контрольная точка<br>"Произведена приемка                                                                                                                                 | -                   | 20.12.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными                                                             | 04                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |



| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                            | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                           | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                             |
|                 | поставленных товаров,<br>выполненных работ,<br>оказанных услуг"                                                                                                           |                     |                | результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                           |                                                                                    |                               |                                                         |                                             |
| 1.1<br>0.1<br>0 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)"                                                                                                               | -                   | 30.12.20<br>22 | 04                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |
| 1.1<br>0.1<br>1 | Контрольная точка<br>"Закупка включена в план<br>закупок"                                                                                                                 | -                   | 31.03.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 02                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |
| 1.1<br>0.1<br>2 | Контрольная точка<br>"Сведения о<br>государственном<br>(муниципальном)<br>контракте внесены в<br>реестр контрактов,<br>заключенных заказчиками<br>по результатам закупок" | -                   | 30.06.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 03                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |
| 1.1<br>0.1<br>3 | Контрольная точка<br>"Произведена оплата<br>поставленных товаров,<br>выполненных работ,                                                                                   | -                   | 20.12.20<br>23 | 03                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                             |
|                 | оказанных услуг по<br>государственному<br>(муниципальному)<br>контракту"                                                             |                     |                |                                                                                    | точками<br>отсутствует                                                             |                               |                                                         |                                             |
| 1.1<br>0.1<br>4 | Контрольная точка<br>"Произведена приемка<br>поставленных товаров,<br>выполненных работ,<br>оказанных услуг"                         | -                   | 20.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 04                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |
| 1.1<br>0.1<br>5 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)"                                                                          | -                   | 30.12.20<br>23 | 04                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |
| 1.1<br>0.1<br>6 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)"                                                                          | -                   | 30.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Подтверждающий документ         | -                                           |
| 1.1<br>1        | Результат "Принятие<br>нормативных правовых<br>актов, направленных на<br>совершенствование<br>взаимодействия<br>контрольно-надзорных | 01.01.20<br>23      | 31.12.2023     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Семенов С.<br>Ю.              |                                                         | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                      | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                     | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                             |
|            | органов в части<br>организации<br>информационного<br>взаимодействия в целях<br>повышения<br>ответственности<br>участников дорожного<br>движения применения<br>риск-ориентированного<br>подхода в контрольно-<br>надзорных мероприятиях"             |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                         |                                             |
| 1.1<br>1.1 | Контрольная точка не<br>задана                                                                                                                                                                                                                      | -                   |                | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует |                               |                                                         |                                             |
| 1.1<br>2   | Результат "Внедрены<br>интеллектуальные<br>транспортные системы,<br>предусматривающие<br>автоматизацию процессов<br>управления дорожным<br>движением в городских<br>агломерациях,<br>включающих города с<br>населением свыше 300<br>тысяч человек." | 01.01.20<br>24      | 01.11.2030     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           |                                                         | СОУ "Эталон"                                |
| 1.1        | Контрольная точка "С                                                                                                                                                                                                                                | -                   | 01.03.20       | 08                                                                                 | 10                                                                                 | Костюченко                    | Прочий тип документа                                    | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                  | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                          | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                 | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                                  |                                             |
| 2.1        | субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                                         |                     | 21             |                     |                                                                     | И. В.                         | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов                         |                                             |
| 1.1<br>2.2 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | -                   | 01.03.20<br>22 | 09                  | 11                                                                  | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | -                                           |
| 1.1<br>2.3 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                    | -                   | 01.03.20<br>23 | 10                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | -                                           |
| 1.1<br>2.4 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                    | -                   | 09.02.20<br>24 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Исходящее письмо Росавтодора в адрес                                                                                                                             | СОУ "Эталон"                                |

| № п/п      | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                      | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                   | Информационная система (источник данных) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                               | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                                                                  |                                          |
|            | Федерации предоставлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 4 кв 2023 года"                                             |                  |            | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     |                           | Министерства транспорта Российской Федерации о предоставлении отчетов о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем                          |                                          |
| 1.1<br>2.5 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлен отчет о сетевых план-графиках за 4 кв 2023 года"                                              | -                | 09.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костюченко И. В.          | Исходящее письмо Росавтодора в адрес Правительства Российской Федерации о предоставлении сетевых планов-графиков, представленных субъектами Российской Федерации | СОУ "Эталон"                             |
| 1.1<br>2.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                | 01.03.2024 | 05                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костюченко И. В.          | Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1<br>2.7 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации                                                        | -                | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06                                                                  | Костюченко И. В.          | Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным                                          | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                  | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                           | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                 | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                             |
|                 | (муниципальным<br>образованиям)"                                                                                                                                                |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | образованиям)                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 1.1<br>2.8      | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации предоставлен<br>отчет о сетевых план-<br>графиках за 2 кв 2024<br>года"                                                | -                   | 09.08.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Исходящее письмо<br>Росавтодора в адрес<br>Правительства Российской<br>Федерации о<br>предоставлении сетевых<br>планов-графиков,<br>представленных субъектами<br>Российской Федерации             | СОУ "Эталон"                                |
| 1.1<br>2.9      | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации предоставлен<br>отчет о достижении<br>уровня зрелости<br>интеллектуальных<br>транспортных систем за 2<br>кв 2024 года" | -                   | 09.08.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Исходящее письмо<br>Росавтодора в адрес<br>Министерства транспорта<br>Российской Федерации о<br>предоставлении отчетов о<br>достижении уровня<br>зрелости интеллектуальных<br>транспортных систем | СОУ "Эталон"                                |
| 1.1<br>2.1<br>0 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации предоставлен<br>отчет о сетевых план-<br>графиках за 4 кв 2024<br>года"                                                | -                   | 09.02.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Исходящее письмо<br>Росавтодора в адрес<br>Правительства Российской<br>Федерации о<br>предоставлении сетевых<br>планов-графиков,<br>представленных субъектами<br>Российской Федерации             | СОУ "Эталон"                                |
| 1.1<br>2.1      | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской                                                                                                                                     | -                   | 09.02.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными                                                             | Взаимосвязь с<br>иными                                                             | Костюченко<br>И. В.           | Исходящее письмо<br>Росавтодора в адрес                                                                                                                                                           | СОУ "Эталон"                                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                        | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                               | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                                |                                             |
| 1               | Федерации предоставлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 4 кв 2024 года"                                             |                     |                | результатами и контрольными точками отсутствует                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     |                               | Министерства транспорта Российской Федерации о предоставлении отчетов о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем                        |                                             |
| 1.1<br>2.1<br>2 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" | -                   | 01.03.20<br>25 | 05                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 1.1<br>2.1<br>3 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                          | -                   | 01.03.20<br>25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06                                                                  | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)                          | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 1.1<br>2.1<br>4 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных                                           | -                   | 09.08.20<br>25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Исходящее письмо Росавтодора в адрес Министерства транспорта Российской Федерации о предоставлении отчетов о достижении уровня                                 | СОУ "Эталон"                                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                  | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                           | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                 | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                   |                                             |
|                 | транспортных систем за 2<br>кв 2025 года"                                                                                                                                       |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | зрелости интеллектуальных<br>транспортных систем                                                                                                                                                  |                                             |
| 1.1<br>2.1<br>5 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации предоставлен<br>отчет о сетевых план-<br>графиках за 2 кв 2025<br>года"                                                | -                   | 09.08.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Исходящее письмо<br>Росавтодора в адрес<br>Правительства Российской<br>Федерации о<br>предоставлении сетевых<br>планов-графиков,<br>представленных субъектами<br>Российской Федерации             | СОУ "Эталон"                                |
| 1.1<br>2.1<br>6 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации предоставлен<br>отчет о достижении<br>уровня зрелости<br>интеллектуальных<br>транспортных систем за 4<br>кв 2025 года" | -                   | 09.02.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Исходящее письмо<br>Росавтодора в адрес<br>Министерства транспорта<br>Российской Федерации о<br>предоставлении отчетов о<br>достижении уровня<br>зрелости интеллектуальных<br>транспортных систем | СОУ "Эталон"                                |
| 1.1<br>2.1<br>7 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации предоставлен<br>отчет о сетевых план-<br>графиках за 4 кв 2025<br>года"                                                | -                   | 09.02.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Исходящее письмо<br>Росавтодора в адрес<br>Правительства Российской<br>Федерации о<br>предоставлении сетевых<br>планов-графиков,<br>представленных субъектами<br>Российской Федерации             | СОУ "Эталон"                                |
| 1.1<br>2.1      | Контрольная точка "С<br>субъектами Российской                                                                                                                                   | -                   | 01.03.20<br>26 | 05                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными                                                             | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>С субъектами Российской                                                                                                                                                   | ГИИС "Электронный<br>бюджет"                |



| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                             | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                      | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                            | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                                              |                                             |
| 8               | Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**                                         |                     |                |                                                                     | результатами и контрольными точками отсутствует                     |                               | Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*                                                            |                                             |
| 1.1<br>2.1<br>9 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                       | -                   | 01.03.20<br>26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06                                                                  | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации                                                                     | ГИИС "Электронный бюджет"                   |
| 1.1<br>2.2<br>0 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлен отчет о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем за 2 кв 2026 года" | -                   | 09.08.20<br>26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Исходящее письмо Росавтодора в адрес Министерства транспорта Российской Федерации о предоставлении отчетов о достижении уровня зрелости интеллектуальных транспортных систем | СОУ "Эталон"                                |
| 1.1<br>2.2<br>1 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлен отчет о сетевых план-графиках за 2 кв 2026 года"                                           | -                   | 09.08.20<br>26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Исходящее письмо Росавтодора в адрес Правительства Российской Федерации о предоставлении сетевых планов-графиков,                                                            | СОУ "Эталон"                                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                        | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                              |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                             | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                       | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                          | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                     |                                             |
|                 |                                                                                                                                                                                       |                     |                |                                          |                                                                                    |                               | представленных субъектами<br>Российской Федерации                                                                                                                                   |                                             |
| 1.1<br>2.2<br>2 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов"                                                                                          | -                   | 01.11.20<br>27 | 06                                       | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов                                                                                       | -                                           |
| 1.1<br>2.2<br>3 | Контрольная точка "С<br>субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных<br>трансфертов*" | -                   | 01.11.20<br>27 | 05                                       | 07                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>С субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации межбюджетных<br>трансфертов* | -                                           |
| 1.1<br>2.2<br>4 | Контрольная точка<br>"Утверждено<br>распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>(муниципальным<br>образованиям)"                             | -                   | 01.11.20<br>27 | 04                                       | 06                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Утверждено распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>(муниципальным<br>образованиям)                             | -                                           |
| 1.1<br>2.2<br>5 | Контрольная точка<br>"Утверждены правила<br>распределения и                                                                                                                           | -                   | 01.11.20<br>27 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и | 05                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Утверждены правила<br>распределения и                                                                                                                       | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                        | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                            |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                             | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                       | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                        | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                     |                                             |
|                 | предоставления бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных<br>трансфертов"                                                                                          |                     |                | контрольными<br>точками<br>отсутствует |                                                                                    |                               | предоставления бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации межбюджетных<br>трансфертов                                                                                            |                                             |
| 1.1<br>2.2<br>6 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов"                                                                                          | -                   | 01.11.20<br>28 | 06                                     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов                                                                                       | -                                           |
| 1.1<br>2.2<br>7 | Контрольная точка "С<br>субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных<br>трансфертов*" | -                   | 01.11.20<br>28 | 05                                     | 07                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>С субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации межбюджетных<br>трансфертов* | -                                           |
| 1.1<br>2.2<br>8 | Контрольная точка<br>"Утверждено<br>распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>(муниципальным<br>образованиям)"                             | -                   | 01.11.20<br>28 | 04                                     | 06                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Утверждено распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>(муниципальным<br>образованиям)                             | -                                           |
|                 |                                                                                                                                                                                       |                     |                |                                        |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                     |                                             |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                        | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                             | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                       | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 1.1<br>2.2<br>9 | Контрольная точка<br>"Утверждены правила<br>распределения и<br>предоставления бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных<br>трансфертов"                           | -                   | 01.11.20<br>28 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 05                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Утверждены правила<br>распределения и<br>предоставления бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации межбюджетных<br>трансфертов                           | -                                           |
| 1.1<br>2.3<br>0 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов"                                                                                          | -                   | 01.11.20<br>29 | 06                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов                                                                                       | -                                           |
| 1.1<br>2.3<br>1 | Контрольная точка "С<br>субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных<br>трансфертов*" | -                   | 01.11.20<br>29 | 05                                                                                 | 07                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>С субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации межбюджетных<br>трансфертов* | -                                           |
| 1.1<br>2.3<br>2 | Контрольная точка<br>"Утверждено<br>распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации"                                                                | -                   | 01.11.20<br>29 | 04                                                                                 | 06                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Утверждено распределение<br>межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>(муниципальным                                              | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                        | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                             | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                       | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                     |                                             |
|                 | (муниципальным<br>образованиям)"                                                                                                                                                      |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | образованиям)                                                                                                                                                                       |                                             |
| 1.1<br>2.3<br>3 | Контрольная точка<br>"Утверждены правила<br>распределения и<br>предоставления бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных<br>трансфертов"                           | -                   | 01.11.20<br>29 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 05                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Утверждены правила<br>распределения и<br>предоставления бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации межбюджетных<br>трансфертов                           | -                                           |
| 1.1<br>2.3<br>4 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов"                                                                                          | -                   | 01.11.20<br>30 | 06                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Предоставлен отчет об<br>использовании<br>межбюджетных<br>трансфертов                                                                                       | -                                           |
| 1.1<br>2.3<br>5 | Контрольная точка "С<br>субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных<br>трансфертов*" | -                   | 01.11.20<br>30 | 05                                                                                 | 07                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>С субъектами Российской<br>Федерации заключены<br>соглашения о<br>предоставлении бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации межбюджетных<br>трансфертов* | -                                           |
| 1.1<br>2.3<br>6 | Контрольная точка<br>"Утверждено<br>распределение                                                                                                                                     | -                   | 01.11.20<br>30 | 04                                                                                 | 06                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Утверждено распределение<br>межбюджетных                                                                                                                    | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                    | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                   | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|                 | межбюджетных<br>трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>(муниципальным<br>образованиям)"                                                                                                              |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | трансфертов по субъектам<br>Российской Федерации<br>(муниципальным<br>образованиям)                                                                                                                                                    |                                             |
| 1.1<br>2.3<br>7 | Контрольная точка<br>"Утверждены правила<br>распределения и<br>предоставления бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации<br>межбюджетных<br>трансфертов"                                                       | -                   | 01.11.20<br>30 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 05                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Утверждены правила<br>распределения и<br>предоставления бюджетам<br>субъектов Российской<br>Федерации межбюджетных<br>трансфертов                                                                              | -                                           |
| 1.1<br>3        | Результат "Создан<br>Общепромышленный центр<br>компетенций дорожной<br>отрасли "                                                                                                                                  | 01.01.20<br>19      | 10.12.2030     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                                                                                                                                                                                                        | -                                           |
| 1.1<br>3.1      | Контрольная точка<br>"Утверждение методики<br>расчета показателя<br>федерального проекта<br>"Общесистемные меры<br>развития дорожного<br>хозяйства" "Доля<br>контрактов жизненного<br>цикла,<br>предусматривающих | -                   | 31.07.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 19                                                                                 | Шилов А. В.                   | Прочий тип документа<br>Утверждена методика<br>расчета показателя<br>федерального проекта<br>"Общесистемные меры<br>развития дорожного<br>хозяйства" "Доля<br>контрактов жизненного<br>цикла, предусматривающих<br>выполнение работ по | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                          | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
|            | выполнение работ по<br>строительству,<br>реконструкции,<br>капитальному ремонту<br>автомобильных дорог<br>регионального<br>(межмуниципального)<br>значения""                                                                                                                                           |                     |                |                 |                                                                                    |                               | строительству,<br>реконструкции,<br>капитальному ремонту<br>автомобильных дорог<br>регионального<br>(межмуниципального)<br>значения"                                                                                                                                             |                                             |
| 1.1<br>3.2 | Контрольная точка<br>"Утверждение методики<br>расчета показателя<br>федерального проекта<br>"Общесистемные меры<br>развития дорожного<br>хозяйства" "Доля объектов<br>на которых<br>предусматривается<br>использование новых и<br>наилучших технологий,<br>включенных в Реестр"" ,<br>значение: 0.0000 | -                   | 31.07.20<br>21 | 12              | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   | Прочий тип документа<br>Утверждена методика<br>расчета показателя<br>федерального проекта<br>"Общесистемные меры<br>развития дорожного<br>хозяйства" "Доля объектов<br>на которых<br>предусматривается<br>использование новых и<br>наилучших технологий,<br>включенных в Реестр" | -                                           |
| 1.1<br>3.3 | Контрольная точка<br>"Утверждение методики<br>расчета показателя<br>федерального проекта<br>"Общесистемные меры<br>развития дорожного<br>хозяйства" "Повышение<br>квалификации и высшее<br>образование для                                                                                             | -                   | 31.07.20<br>21 | 11              | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилов А. В.                   | Прочий тип документа<br>Утверждена методика<br>расчета показателя<br>федерального проекта<br>"Общесистемные меры<br>развития дорожного<br>хозяйства" "Повышение<br>квалификации и высшее<br>образование для работников                                                           | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                            | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|            | работников дорожного<br>хозяйства""                                                                                                                                                                                                  |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | дорожного хозяйства"                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 1.1<br>3.4 | Контрольная точка<br>"Проведен выборочный<br>мониторинг (аудит)<br>качества дорожных работ,<br>реализуемых в рамках<br>национального проекта в<br>субъектах Российской<br>Федерации, не менее 10%<br>объектов" , значение:<br>0.0000 | -                   | 25.12.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 10                                                                                 | Набоко С. Ю.                  | В субъекты Российской<br>Федерации направлены<br>предложения по<br>улучшению<br>технологических и<br>организационных<br>процессов сформированные<br>по результатам<br>выборочного мониторинга<br>(аудита) качества | -                                           |
| 1.1<br>3.5 | Контрольная точка<br>"Актуализация Реестра<br>новых и наилучших<br>технологий, материалов и<br>технологических решений<br>повторного применения" ,<br>значение: 0.0000                                                               | -                   | 31.12.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 15                                                                                 | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа<br>Актуализация Реестра<br>новых и наилучших<br>технологий, материалов и<br>технологических решений<br>повторного применения                                                                  | -                                           |
| 1.1<br>3.6 | Контрольная точка<br>"Организация<br>взаимодействия с<br>субъектами Российской<br>Федерации по вопросам<br>реализации мероприятий,<br>предусмотренных<br>паспортом национального<br>проекта «Безопасные                              | -                   | 31.12.20<br>21 | 11                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об организации<br>взаимодействия с<br>субъектами Российской<br>Федерации по вопросам<br>реализации мероприятий,<br>предусмотренных<br>паспортом национального                 | -                                           |



| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                            | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                 | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                           | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                         |                                             |
|            | качественные дороги», а также входящих в его состав федеральных проектов" , значение: 0.0000                                                                              |                     |                |                 |                                                                     |                               | проекта «Безопасные качественные дороги»                                                                                                                                                                |                                             |
| 1.1<br>3.7 | Контрольная точка "Подготовка к организации проведения обучения по программам высшего образования" , значение: 0.0000                                                     | -                   | 31.12.20<br>21 | 09              | 11                                                                  | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа<br>Проведена подготовка к обучению по программам высшего образования                                                                                                               | -                                           |
| 1.1<br>3.8 | Контрольная точка "Разработка (актуализация) методических документов, направленных на расширение практики применения контрактов жизненного цикла" , значение: 0.0000      | -                   | 31.12.20<br>21 | 18              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>-                                                                                                                                                                                              | -                                           |
| 1.1<br>3.9 | Контрольная точка "Разработка (актуализация) типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных | -                   | 31.12.20<br>21 | 19              | 21                                                                  | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа<br>Разработаны типовые (актуализированы) условия контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, выполняемых в | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                          | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                   | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                           |                                             |
|                 | дорог, выполняемых в<br>рамках реализации<br>федерального проекта<br>«Региональная и местная<br>дорожная сеть»<br>национального проекта<br>«Безопасные<br>качественные дороги»" ,<br>значение: 0.0000                                                                                                                   |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | рамках реализации<br>федерального проекта<br>«Региональная и местная<br>дорожная сеть»<br>национального проекта<br>«Безопасные качественные<br>дороги»                                    |                                             |
| 1.1<br>3.1<br>0 | Контрольная точка<br>"Разработка и<br>последующая<br>актуализация альбомов<br>типовых конструкций<br>дорожных одежд с<br>применением новых и<br>наилучших технологий в<br>рамках реализации<br>национального проекта<br>«Безопасные<br>качественные дороги» для<br>субъектов РФ не менее 8 в<br>год" , значение: 0.0000 | -                   | 31.12.20<br>21 | 20                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа<br>Разработаны альбома<br>типовых конструкций<br>дорожных одежд и<br>конструктивных элементов<br>с применением новых и<br>наилучших технологий,<br>входящих в реестр | -                                           |
| 1.1<br>3.1<br>1 | Контрольная точка<br>"Совершенствование<br>управления реализацией<br>национального проекта<br>«Безопасные<br>качественные дороги»" ,<br>значение: 0.0000                                                                                                                                                                | -                   | 31.12.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 16                                                                                 | Шилов А. В.                   | Прочий тип документа<br>Утверждены документы<br>направленные, на<br>совершенствование<br>реализации национального<br>проекта «Безопасные<br>качественные дороги»                          | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                  | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                 | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 1.1<br>3.1<br>2 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации разработаны<br>(актуализированы) и<br>представлены в<br>Федеральное дорожное<br>агентство согласованные<br>региональные проекты" ,<br>значение: 0.0000 | -                   | 31.12.20<br>21 | 14              | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Прочий тип документа<br>Региональные проекты<br>разработаны<br>(актуализированы),<br>согласованы и<br>представлены в<br>Федеральное дорожное<br>агентство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                           |
| 1.1<br>3.1<br>3 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации разработаны и<br>утверждены документы<br>транспортного<br>планирования субъектов<br>Российской Федерации" ,<br>значение: 0.0000                        | -                   | 31.12.20<br>21 | 16              | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа<br>Субъектами Российской<br>Федерации при<br>консультативной<br>поддержке ОЦК<br>разработаны и утверждены<br>документы транспортного<br>планирования субъектов<br>Российской Федерации в<br>соответствии с<br>Методическими<br>рекомендациями по<br>разработке документов<br>транспортного<br>планирования субъектов<br>Российской Федерации,<br>утвержденными<br>протоколом заседания<br>рабочей группы проектного<br>комитета по нацпроекту<br>БКАД от 12.08.2019 №ИА- | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                              |                                          | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                       | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                          | последователи                            |                               |                                                                                                               |                                             |
|                 |                                                                                      |                     |                |                                          |                                          |                               | 63.                                                                                                           |                                             |
| 1.1<br>3.1<br>4 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" ,<br>значение: 0.0000 | -                   | 10.04.20<br>22 | 10                                       | 12                                       | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс<br>России отчет,<br>утвержденный генеральным<br>директором ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | -                                           |
| 1.1<br>3.1<br>5 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" ,<br>значение: 0.0000 | -                   | 10.07.20<br>22 | 12                                       | 13                                       | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс<br>России отчет,<br>утвержденный генеральным<br>директором ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | -                                           |
| 1.1<br>3.1<br>6 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" ,<br>значение: 0.0000 | -                   | 10.10.20<br>22 | 12                                       | 14                                       | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс<br>России отчет,<br>утвержденный генеральным<br>директором ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | -                                           |
| 1.1<br>3.1<br>7 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" ,<br>значение: 0.0000 | -                   | 10.11.20<br>22 | 13                                       | 16                                       | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс<br>России отчет,<br>утвержденный генеральным<br>директором ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | -                                           |
| 1.1<br>3.1<br>8 | Контрольная точка<br>"Разработка нормативно-<br>технической                          | -                   | 26.12.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Разработана нормативно-<br>техническая документация                                                  | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|                 | документации для передвижной, цифровой, универсальной, безостановочной дорожной лаборатории при диагностике автомобильных дорог" , Штука                                                                                                                                               |                     |                | контрольными точками отсутствует                                    | контрольными точками отсутствует                                    |                               | для передвижной, цифровой, универсальной, безостановочной дорожной лаборатории при диагностике автомобильных дорог (стандарт организации)                                                                              |                                             |
| 1.1<br>3.1<br>9 | Контрольная точка "Организация взаимодействия с субъектами Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также входящих в его состав федеральных проектов" , значение: 0.0000 , Единица | -                   | 31.12.2022     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.               | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет об организации взаимодействия с субъектами Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта «Безопасные качественные дороги» | -                                           |
| 1.1<br>3.2<br>0 | Контрольная точка и последующая актуализация альбомов типовых конструкций дорожных одежд с применением новых и наилучших технологий в                                                                                                                                                  | -                   | 31.12.2022     | 18                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.               | Прочий тип документа<br>Разработаны альбома типовых конструкций дорожных одежд и конструктивных элементов с применением новых и наилучших технологий, входящих в реестр                                                | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                  | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                          | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                 | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                  |                                             |
|                 | рамках реализации<br>национального проекта<br>«Безопасные<br>качественные дороги» для<br>субъектов РФ не менее 8 в<br>год" , значение: 0.0000 ,<br>Штука                                                        |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                  |                                             |
| 1.1<br>3.2<br>1 | Контрольная точка<br>"Совершенствование<br>управления реализацией<br>национального проекта<br>«Безопасные<br>качественные дороги»" ,<br>значение: 0.0000 ,<br>Условная единица                                  | -                   | 31.12.20<br>22 | 19                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Утверждены документы<br>направленные, на<br>совершенствование<br>реализации национального<br>проекта «Безопасные<br>качественные дороги» | -                                           |
| 1.1<br>3.2<br>2 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации разработаны<br>(актуализированы) и<br>представлены в<br>Федеральное дорожное<br>агентство согласованные<br>региональные проекты" ,<br>значение: 0.0000 | -                   | 31.12.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 19                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Региональные проекты<br>разработаны<br>(актуализированы,<br>согласованы и<br>представлены в<br>Федеральное дорожное<br>агентство                                 | -                                           |
| 1.1<br>3.2<br>3 | Контрольная точка<br>"Утверждено техническое<br>задание на выполнение<br>работ, направленных на<br>достижение результата по                                                                                     | -                   | 31.03.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками                | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками                | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Генеральным директором<br>ФАУ «РОСДОРНИИ»<br>утверждено техническое<br>задание на выполнение                                             | СОУ "ЭТАЛОН"                                |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                   | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                               | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                  | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|                 | созданию (приданию функций функций ФАУ «РОСДОРНИИ») и реализации мероприятий Общеотраслевого центра компетенций дорожной отрасли " , значение: 0.0000 , Документ |                     |                | отсутствует                                                         | отсутствует                                                         |                               | работ, направленных на достижение результата по созданию (приданию функций ФАУ «РОСДОРНИИ») и реализации мероприятий Общеотраслевого центра компетенций дорожной отрасли, согласованное с учредителем |                                             |
| 1.1<br>3.2<br>4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ " , значение: 0.0000 , Документ                                                                          | -                   | 10.04.20<br>23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.               | Отчет<br>Представлен отчет в соответствии с техническим заданием ФАУ «РОСДОРНИИ»                                                                                                                      | -                                           |
| 1.1<br>3.2<br>5 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ"                                                                                                         | -                   | 10.07.20<br>23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.               | Отчет<br>Представлен отчет в соответствии с техническим заданием ФАУ «РОСДОРНИИ»                                                                                                                      | -                                           |
| 1.1<br>3.2<br>6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ"                                                                                                         | -                   | 10.10.20<br>23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.               | Отчет<br>Представлен отчет в соответствии с техническим заданием ФАУ «РОСДОРНИИ»                                                                                                                      | -                                           |
|                 |                                                                                                                                                                  |                     |                |                                                                     |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                       |                                             |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                     | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 1.1<br>3.2<br>7 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                                                                                                                                                                                  | -                   | 10.11.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»                                                                                                                                                   | -                                           |
| 1.1<br>3.2<br>8 | Контрольная точка<br>"Разработка нормативно-<br>технической документации для<br>передвижной, цифровой,<br>универсальной,<br>безостановочной<br>дорожной лаборатории при<br>диагностике<br>автомобильных дорог"                                                                                  | -                   | 26.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Разработана нормативно-<br>техническая документация<br>для передвижной,<br>цифровой, универсальной,<br>безостановочной дорожной<br>лаборатории при<br>диагностике<br>автомобильных дорог<br>(утвержденный стандарт<br>организации) | -                                           |
| 1.1<br>3.2<br>9 | Контрольная точка<br>и<br>"Разработка<br>последующая<br>актуализация альбомов<br>типовых конструкций<br>дорожных одежд с<br>применением новых и<br>наилучших технологий в<br>рамках реализации<br>национального проекта<br>«Безопасные<br>качественные дороги» для<br>субъектов РФ не менее 8 в | -                   | 30.12.20<br>23 | 09                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Разработаны альбома<br>типовых конструкций<br>дорожных одежд и<br>конструктивных элементов<br>с применением новых и<br>наилучших технологий,<br>входящих в реестр                                                   | -                                           |



| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                          | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                   | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                         | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                           |                                             |
|                 | год" , значение: 0.0000 ,<br>Штука                                                                                                                                                                                      |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                           |                                             |
| 1.1<br>3.3<br>0 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации разработаны<br>(актуализированы) и<br>представлены в<br>Федеральное дорожное<br>агентство согласованные<br>региональные проекты" ,<br>значение: 0.0000 , Штука | -                   | 31.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           | Отчет<br>Региональные проекты<br>разработаны<br>(актуализированы,<br>согласованы и<br>представлены в<br>Федеральное дорожное<br>агентство | -                                           |
| 1.1<br>3.3<br>1 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" ,<br>значение: 0.0000 ,<br>Документ                                                                                                                      | -                   | 10.04.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 12                                                                                 | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»                                                 | -                                           |
| 1.1<br>3.3<br>2 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" ,<br>значение: 0.0000 , Штука                                                                                                                            | -                   | 10.10.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»                                                 | -                                           |
| 1.1<br>3.3<br>3 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" ,<br>Документ                                                                                                                                            | -                   | 11.11.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками                | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками                | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»                                                 | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                      | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                | отсутствует                                                                        | отсутствует                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| 1.1<br>3.3<br>4 | Контрольная точка<br>"Проведен выборочный<br>мониторинг (аудит)<br>качества дорожных работ,<br>реализуемых в рамках<br>национального проекта в<br>субъектах Российской<br>Федерации" , значение:<br>0.0000 , Документ                | -                   | 28.12.20<br>24 | 08                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>В субъекты Российской<br>Федерации направлены<br>предложения по<br>улучшению<br>технологических и<br>организационных<br>процессов сформированные<br>по результатам<br>выборочного мониторинга<br>(аудита) качества дорожных<br>работ | -                                           |
| 1.1<br>3.3<br>5 | Контрольная точка<br>"Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)" | -                   | 31.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                           |
| 1.1<br>3.3<br>6 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому                                                                                                                     | -                   | 31.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками                | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками                | Бедусенко А.<br>А.            |                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                  | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                          | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                 | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                  |                                             |
|                 | (физическому) лицу"                                                                                                                                                                                             |                     |                | отсутствует                                                                        | отсутствует                                                                        |                               |                                                                                                                                  |                                             |
| 1.1<br>3.3<br>7 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации разработаны<br>(актуализированы) и<br>представлены в<br>Федеральное дорожное<br>агентство согласованные<br>региональные проекты" ,<br>значение: 0.0000 | -                   | 31.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 12                                                                                 | Костюченко<br>И. В.           | Региональные проекты<br>разработаны<br>(актуализированы,<br>согласованы и<br>представлены в<br>Федеральное дорожное<br>агентство | -                                           |
| 1.1<br>3.3<br>8 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                                                                                                  | -                   | 10.04.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»                                        | -                                           |
| 1.1<br>3.3<br>9 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                                                                                                  | -                   | 10.07.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»                                        | -                                           |
| 1.1<br>3.4<br>0 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                                                                                                  | -                   | 10.10.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»                                        | -                                           |
|                 |                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                  |                                             |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                   | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                           |                                             |
| 1.1<br>3.4<br>1 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                                                                                                                       | -                   | 10.11.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | -                                           |
| 1.1<br>3.4<br>2 | Контрольная точка<br>"Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)" | -                   | 31.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                                                           | -                                           |
| 1.1<br>3.4<br>3 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу"                                                                                              | -                   | 31.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                                                           | -                                           |
| 1.1<br>3.4<br>4 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                                                                                                                       | -                   | 10.04.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                             | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                               | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| 1.1<br>3.4<br>5 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                                                                                                                                             | -                   | 10.07.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»                                                                                                                                                                             | -                                           |
| 1.1<br>3.4<br>6 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                                                                                                                                             | -                   | 12.10.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»                                                                                                                                                                             | -                                           |
| 1.1<br>3.4<br>7 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                                                                                                                                             | -                   | 10.11.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»                                                                                                                                                                             | -                                           |
| 1.1<br>3.4<br>8 | Контрольная точка<br>"Внесены в технический<br>регламент Таможенного<br>союза "О безопасности<br>колесных транспортных<br>средств" (ТР ТС 018/2011),<br>а также в документы<br>технического<br>регулирования,<br>регламентирующие<br>безопасность колесных | -                   | 10.12.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Лубаков Т. В.                 | Прочий тип документа<br>Внесены соответствующие<br>изменения в технический<br>регламент Таможенного<br>союза "О безопасности<br>колесных транспортных<br>средств", а также в<br>документы технического<br>регулирования,<br>регламентирующие<br>безопасность колесных | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                       | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
|                 | транспортных средств, изменения, предусматривающие введение обязанности к оборудованию новых грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн (категории N2, N3, O3, O4), разрешенных к эксплуатации на территории Российской Федерации, датчиками измерения осевой нагрузки." |                     |                |                                                                     |                                                                     |                               | транспортных средств.                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| 1.1<br>3.4<br>9 | Контрольная точка "Внесены в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), а также в документы технического регулирования, регламентирующие безопасность колесных транспортных средств, изменения, предусматривающие                              | -                   | 10.12.20<br>26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лубаков Т. В.                 | Прочий тип документа Внесены соответствующие изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", а также в документы технического регулирования, регламентирующие безопасность колесных транспортных средств. | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                               | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                             |
|                 | введение обязанности к<br>оборудованию новых<br>грузовых транспортных<br>средств с разрешенной<br>максимальной массой<br>более 3,5 тонн (категории<br>N2, N3, O3, O4),<br>разрешенных к<br>эксплуатации на<br>территории Российской<br>Федерации, датчиками<br>измерения осевой<br>нагрузки" |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                         |                                             |
| 1.1<br>3.5<br>0 | Контрольная точка<br>"Заклучено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)"                                                         | -                   | 31.12.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | -                                           |
| 1.1<br>3.5<br>1 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу"                                                                                                                                                      | -                   | 31.12.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                             | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                            | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                             |
| 1.1<br>3.5<br>2 | Контрольная точка<br>"Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому лицу<br>(физическому) о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому лицу<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)" | -                   | 10.12.20<br>27 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | -                                           |
| 1.1<br>3.5<br>3 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу"                                                                                    | -                   | 10.12.20<br>27 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | -                                           |
| 1.1<br>3.5<br>4 | Контрольная точка<br>"Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому лицу<br>(физическому) о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому лицу<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)" | -                   | 10.12.20<br>28 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | -                                           |
|                 |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                         |                                             |



| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                         |                                             |
| 1.1<br>3.5<br>5 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу"                                                                                              | -                   | 10.12.20<br>28 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | -                                           |
| 1.1<br>3.5<br>6 | Контрольная точка<br>"Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)" | -                   | 10.12.20<br>29 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | -                                           |
| 1.1<br>3.5<br>7 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу"                                                                                              | -                   | 10.12.20<br>29 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | -                                           |
| 1.1<br>3.5<br>8 | Контрольная точка<br>"Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о                                                                                                       | -                   | 10.12.20<br>30 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                         | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                             | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                          | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                            | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                  |                                             |
|                 | предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)"                                                                                                                         |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                  |                                             |
| 1.1<br>3.5<br>9 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу"                                                                                    | -                   | 10.12.20<br>30 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                                                                                                                                                  | -                                           |
| 1.1<br>4        | Результат "Установлены<br>стационарные камеры<br>фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения" | 01.01.20<br>24      | 31.12.2026     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Костюченко<br>И. В.           |                                                                                                                                                                                  | СОУ "Эталон"                                |
| 1.1<br>4.1      | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата."                                                                                     | -                   | 15.04.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального, | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                           | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
|            |                                                                                                                                        |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения.                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 1.1<br>4.2 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата." | -                   | 17.06.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения. | -                                           |
| 1.1<br>4.3 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата." | -                   | 15.08.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения. | -                                           |
| 1.1<br>4.4 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие                                                | -                   | 15.10.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации                                                                                                                                                         | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                           | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
|            | документы о ходе<br>достижении результата."                                                                                            |                     |                | точками<br>отсутствует                                                             | точками<br>отсутствует                                                             |                               | нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения.                                                                                              |                                             |
| 1.1<br>4.5 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата." | -                   | 13.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения. | -                                           |
| 1.1<br>4.6 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата." | -                   | 28.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения. | -                                           |
|            |                                                                                                                                        |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                           | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| 1.1<br>4.7 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата." | -                   | 15.04.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения  | -                                           |
| 1.1<br>4.8 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата"  | -                   | 16.06.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения. | -                                           |
| 1.1<br>4.9 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата." | -                   | 15.08.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,                                                                  | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                            | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|                 |                                                                                                                                        |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения .                                                                                                                                                                                     |                                             |
| 1.1<br>4.1<br>0 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата." | -                   | 15.10.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения.  | -                                           |
| 1.1<br>4.1<br>1 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата"  | -                   | 15.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения . | -                                           |
| 1.1<br>4.1<br>2 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие                                                | -                   | 31.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации                                                                                                                                                          | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                           | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
|                 | документы о ходе<br>достижении результата."                                                                                            |                     |                | точками<br>отсутствует                                                             | точками<br>отсутствует                                                             |                               | нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения.                                                                                              |                                             |
| 1.1<br>4.1<br>3 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата." | -                   | 15.04.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения. | -                                           |
| 1.1<br>4.1<br>4 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата." | -                   | 15.06.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения. | -                                           |
|                 |                                                                                                                                        |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                           | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| 1.1<br>4.1<br>5 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата." | -                   | 17.08.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения. | -                                           |
| 1.1<br>4.1<br>6 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата." | -                   | 15.10.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения. | -                                           |
| 1.1<br>4.1<br>7 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата." | -                   | 15.12.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,                                                                  | -                                           |



| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                           | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               | регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения.                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| 1.1<br>4.1<br>8 | Контрольная точка<br>"Субъектами Российской<br>Федерации представлены<br>подтверждающие<br>документы о ходе<br>достижении результата."                                                                                                                                                                                                                       | -                   | 31.12.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Подготовлен статус-отчет<br>об установке стационарных<br>камер фотовидеофиксации<br>нарушений правил<br>дорожного движения на<br>автомобильных дорогах<br>федерального,<br>регионального или<br>межмуниципального,<br>местного значения. | -                                                                                  |
| 1.1<br>5        | Результат "Проведена<br>переподготовка и<br>повышение квалификации<br>работников дорожного<br>хозяйства в рамках<br>созданной и<br>актуализированной<br>системы повышения<br>квалификации для<br>работников дорожного<br>хозяйства,<br>ориентированной на<br>обучение применению<br>новых и наилучших<br>технологий, материалов и<br>технологических решений | 01.01.20<br>21      | 31.12.2026     | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            |                                                                                                                                                                                                                                                   | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                  | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                         | Информационная система<br>(источник данных) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                 | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                                                                                 |                                             |
|            | повторного применения"                                                                                                                                                          |                     |                |                                                                     |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                 |                                             |
| 1.1<br>5.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"                                                         | -                   | 01.09.20<br>21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03                                                                  | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа<br>-                                                                                                                                                       | -                                           |
| 1.1<br>5.2 | Контрольная точка "Организовано проведение обучения по программам повышения квалификации не менее 2 000 человек" , значение: 0.0000                                             | -                   | 31.12.20<br>21 | 06                                                                  | 08                                                                  | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа<br>Документ о квалификации, выданный образовательной организацией, проводившей обучение. Занесение информации о выдаче документа о квалификации в ФИС ФРДО | -                                           |
| 1.1<br>5.3 | Контрольная точка "Организовано проведение ознакомительно-информационных мероприятий по актуальным вопросам дорожного хозяйства не менее 5000 человек в год" , значение: 0.0000 | -                   | 31.12.20<br>21 | 07                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Отчет о проведении ознакомительно-информационных мероприятий по актуальным вопросам дорожного хозяйства                                                                | -                                           |
| 1.1<br>5.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о                                                                                                                                          | -                   | 31.12.20<br>21 | Взаимосвязь с иными                                                 | 07                                                                  | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа<br>-                                                                                                                                                       | -                                           |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                    | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                       | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи |                               |                                                                                                               |                                                                                    |
|            | выполнении соглашения о<br>порядке и условиях<br>предоставления субсидии<br>на выполнение<br>государственного<br>(муниципального) задания<br>на оказание<br>государственных<br>(муниципальных) услуг<br>(выполнение работ)" ,<br>значение: 0.0000 |                     |                | результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует                           |               |                               |                                                                                                               |                                                                                    |
| 1.1<br>5.5 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)" , значение:<br>0.0000                                                                                                                                                                 | -                   | 31.12.20<br>21 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 06            | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа<br>-                                                                                     | -                                                                                  |
| 1.1<br>5.6 | Контрольная точка<br>"Утверждены (одобрены,<br>сформированы)<br>документы, необходимые<br>для оказания услуги<br>(выполнения работы)"                                                                                                             | -                   | 01.04.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 04            | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа<br>-                                                                                     | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.1<br>5.7 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ" ,<br>значение: 0.0000                                                                                                                                                              | -                   | 10.04.20<br>22 | 05                                                                                 | 08            | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс<br>России отчет,<br>утвержденный генеральным<br>директором ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |

| № п/п           | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                     |               | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                    | Информационная система (источник данных)                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                         | Начало           | Окончание  | предшественники                                 | последователи |                           |                                                                                                   |                                                                          |
| 1.1<br>5.8      | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ" , значение: 0.0000                                             | -                | 10.07.2022 | 07                                              | 02            | Набоко С. Ю.              | Отчет<br>Представлен в Минтранс России отчет, утвержденный генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ» | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
| 1.1<br>5.9      | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 01.09.2022 | 08                                              | 09            | Набоко С. Ю.              | Прочий тип документа<br>-                                                                         | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
| 1.1<br>5.1<br>0 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ" , значение: 0.0000                                             | -                | 10.10.2022 | 02                                              | 10            | Набоко С. Ю.              | Отчет<br>Представлен в Минтранс России отчет, утвержденный генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ» | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
| 1.1<br>5.1<br>1 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ" , значение: 0.0000                                             | -                | 10.11.2022 | 09                                              | 12            | Набоко С. Ю.              | Отчет<br>Представлен в Минтранс России отчет, утвержденный генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ» | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
| 1.1<br>5.1<br>2 | Контрольная точка "Организовано проведение обучения по программам повышения                                             | -                | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 12            | Бедусенко А. А.           | Прочий тип документа<br>Документ о квалификации, выданный образовательной организацией,           | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                           | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                          | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                          | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                  |                                                                                    |
|                 | квалификации не менее 2<br>500 человек" , значение:<br>0.0000 , Человек                                                                                                                                                  |                     |                | точками<br>отсутствует                                                             |                                                                                    |                               | проводившей обучение.<br>Занесение информации о<br>выдаче документа о<br>квалификации в ФИС<br>ФРДО                              |                                                                                    |
| 1.1<br>5.1<br>3 | Контрольная точка<br>"Организовано<br>проведение<br>ознакомительно-<br>информационных<br>мероприятий по<br>актуальным вопросам<br>дорожного хозяйства не<br>менее 5000 человек в год"<br>, значение: 0.0000 ,<br>Человек | -                   | 31.12.20<br>22 | 11                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Отчет о проведении<br>ознакомительно-<br>информационных<br>мероприятий по<br>актуальным вопросам<br>дорожного хозяйства | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.1<br>5.1<br>4 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)"                                                                                                                                                              | -                   | 31.12.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 06                                                                                 | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>-                                                                                                        | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.1<br>5.1<br>5 | Контрольная точка<br>"Утверждены (одобренны,<br>сформированы)<br>документы, необходимые<br>для оказания услуги<br>(выполнения работы)"                                                                                   | -                   | 01.04.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>-                                                                                                        | -                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                                                                                  |                                                                                    |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                   | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                           |                                             |
| 1.1<br>5.1<br>6 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                         | -                   | 10.04.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | -                                           |
| 1.1<br>5.1<br>7 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                         | -                   | 10.07.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | -                                           |
| 1.1<br>5.1<br>8 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.09.20<br>23 | 01                                                                                 | 03                                                                                 | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>-                                                                 | -                                           |
| 1.1<br>5.1<br>9 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                         | -                   | 10.10.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ<br>«РОСДОРНИИ» | -                                           |
| 1.1<br>5.2<br>0 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                         | -                   | 10.11.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет в<br>соответствии с техническим<br>заданием ФАУ                | -                                           |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                             | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                              | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                            | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                | точками<br>отсутствует                                                             | точками<br>отсутствует                                                             |                               | «РОСДОРНИИ»                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
| 1.1<br>5.2<br>1 | Контрольная точка<br>"Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому лицу<br>(физическому) о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому лицу<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений)" | -                   | 31.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Соглашение<br>Заключено соглашение                                                                                                                                                                   | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.1<br>5.2<br>2 | Контрольная точка<br>"Организовано<br>проведение обучения по<br>программам повышения<br>квалификации не менее 3<br>000 человек"                                                                                            | -                   | 31.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 14                                                                                 | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Документ о квалификации,<br>выданный образовательной<br>организацией,<br>проводившей обучение.<br>Занесение информации о<br>выдаче документа о<br>квалификации в ФИС<br>ФРДО | -                                                                                  |
| 1.1<br>5.2<br>3 | Контрольная точка<br>"Организовано<br>проведение<br>ознакомительно-<br>информационных<br>мероприятий по<br>актуальным вопросам"                                                                                            | -                   | 31.12.20<br>23 | 13                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Отчет о проведении<br>ознакомительно-<br>информационных<br>мероприятий по<br>актуальным вопросам<br>дорожного хозяйства                                                                     | -                                                                                  |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                          | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                      | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                         | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                              |                                                                                    |
|                 | дорожного хозяйства не<br>менее 5000 человек в год"<br>, значение: 0.0000 , Штука                                                       |                     |                |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                              |                                                                                    |
| 1.1<br>5.2<br>4 | Контрольная точка<br>"Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу" | -                   | 31.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет                                                   | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.1<br>5.2<br>5 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)"                                                                             | -                   | 31.12.20<br>23 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>-                                                    | -                                                                                  |
| 1.1<br>5.2<br>6 | Контрольная точка<br>"Утверждены (одобрены,<br>сформированы)<br>документы, необходимые<br>для оказания услуги<br>(выполнения работы)"   | -                   | 01.04.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>-                                                    | -                                                                                  |
| 1.1<br>5.2<br>7 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                          | -                   | 10.04.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата | -                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                         |                     | 10.07.20       |                                                                                    |                                                                                    |                               |                                                                              |                                                                                    |



| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                      | Информационная система<br>(источник данных) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                              |                                             |
| 1.1<br>5.2<br>8 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                         | -                   | 24             | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата                 | -                                           |
| 1.1<br>5.2<br>9 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.09.20<br>24 | 01                                                                                 | 03                                                                                 | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>-                                                                    | -                                           |
| 1.1<br>5.3<br>0 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                         | -                   | 10.10.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата                 | -                                           |
| 1.1<br>5.3<br>1 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                         | -                   | 11.11.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата                 | -                                           |
| 1.1<br>5.3<br>2 | Контрольная точка<br>"Организовано<br>проведение обучения по<br>программам повышения                                                   | -                   | 28.12.20<br>24 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | 07                                                                                 | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Справка о количестве<br>работников дорожного<br>хозяйства, прошедших | -                                           |

| № п/п           | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                   | Информационная система (источник данных)                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                     | последователи                                                       |                           |                                                                                                                  |                                                                          |
|                 | квалификации не менее 3 500 человек"                                                                                                                         |                  |            | точками отсутствует                                                 |                                                                     |                           | повышение квалификации в разрезе субъектов РФ                                                                    |                                                                          |
| 1.1<br>5.3<br>3 | Контрольная точка "Организовано проведение ознакомительно-информационных мероприятий по актуальным вопросам дорожного хозяйства не менее 5000 человек в год" | -                | 28.12.2024 | 06                                                                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Отчет<br>Отчет о проведении ознакомительно-информационных мероприятий по актуальным вопросам дорожного хозяйства | -                                                                        |
| 1.1<br>5.3<br>4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                        | -                | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Прочий тип документа<br>-                                                                                        | -                                                                        |
| 1.1<br>5.3<br>5 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                      | -                | 01.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.           | Прочий тип документа<br>Прочий тип документа                                                                     | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
| 1.1<br>5.3<br>6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении работ"                                                                                                     | -                | 10.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками             | Бедусенко А. А.           | Отчет<br>Представлен отчет о выполнении работ по достижению результата                                           | -                                                                        |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                      | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                              |                                                                                    |
|                 |                                                                                                                                        |                     |                | отсутствует                                                                        | отсутствует                                                                        |                               |                                                                              |                                                                                    |
| 1.1<br>5.3<br>7 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                         | -                   | 10.07.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата | -                                                                                  |
| 1.1<br>5.3<br>8 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.09.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Прочий тип документа                                 | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.1<br>5.3<br>9 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                         | -                   | 10.10.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата | -                                                                                  |
| 1.1<br>5.4<br>0 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                         | -                   | 10.11.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата | -                                                                                  |
| 1.1<br>5.4<br>1 | Контрольная точка<br>"Организовано<br>проведение обучения по                                                                           | -                   | 31.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и                                           | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Справка о количестве<br>работников дорожного         | -                                                                                  |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                        | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                          | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                       | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                                                                                  |                                                                                    |
|                 | программам повышения<br>квалификации не менее 3<br>500 человек"                                                                                                                       |                     |                | контрольными<br>точками<br>отсутствует                                             | контрольными<br>точками<br>отсутствует                                             |                               | хозяйства, прошедших<br>повышение квалификации<br>в разрезе субъектов РФ                                                         |                                                                                    |
| 1.1<br>5.4<br>2 | Контрольная точка<br>"Организовано<br>проведение<br>ознакомительно-<br>информационных<br>мероприятий по<br>актуальным вопросам<br>дорожного хозяйства не<br>менее 5000 человек в год" | -                   | 31.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Отчет о проведении<br>ознакомительно-<br>информационных<br>мероприятий по<br>актуальным вопросам<br>дорожного хозяйства | -                                                                                  |
| 1.1<br>5.4<br>3 | Контрольная точка<br>"Услуга оказана (работы<br>выполнены)"                                                                                                                           | -                   | 31.12.20<br>25 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Прочий тип документа                                                                                     | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.1<br>5.4<br>4 | Контрольная точка<br>"Утверждены (одобрены,<br>сформированы)<br>документы, необходимые<br>для оказания услуги<br>(выполнения работы)"                                                 | -                   | 01.04.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Прочий тип документа                                                                                     | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.1<br>5.4<br>5 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                                                                        | -                   | 10.04.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными                           | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата                                                     | -                                                                                  |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                         | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                                                                    | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                      | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                        | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                                                                      |                               |                                                                              |                                                                                    |
|                 |                                                                                                                                        |                     |                | точками<br>отсутствует                                                             | точками<br>отсутствует                                                             |                               |                                                                              |                                                                                    |
| 1.1<br>5.4<br>6 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                         | -                   | 10.07.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата | -                                                                                  |
| 1.1<br>5.4<br>7 | Контрольная точка "Для<br>оказания услуги<br>(выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                   | 01.09.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Прочий тип документа<br>Прочий тип документа                                 | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.1<br>5.4<br>8 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                         | -                   | 12.10.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата | -                                                                                  |
| 1.1<br>5.4<br>9 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>выполнении работ"                                                                         | -                   | 10.11.20<br>26 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Бедусенко А.<br>А.            | Отчет<br>Представлен отчет о<br>выполнении работ по<br>достижению результата | -                                                                                  |
| 1.1<br>5.5      | Контрольная точка                                                                                                                      | -                   | 31.12.20<br>26 | Взаимосвязь с                                                                      | Взаимосвязь с                                                                      | Бедусенко А.                  | Прочий тип документа                                                         | -                                                                                  |

| №<br>п/п        | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                           | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                          | Информационная система<br>(источник данных)                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                          | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                                                                                  |                                                                          |
| 0               | "Организовано проведение обучения по программам повышения квалификации не менее 3 500 человек"                                                                           |                     |                | иными результатами и контрольными точками отсутствует               | иными результатами и контрольными точками отсутствует               | А.                            | Справка о количестве работников дорожного хозяйства, прошедших повышение квалификации в разрезе субъектов РФ     |                                                                          |
| 1.1<br>5.5<br>1 | Контрольная точка "Организовано проведение ознакомительно-информационных мероприятий по актуальным вопросам дорожного хозяйства не менее 5000 человек в год"             | -                   | 31.12.2026     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.               | Отчет<br>Отчет о проведении ознакомительно-информационных мероприятий по актуальным вопросам дорожного хозяйства | -                                                                        |
| 1.1<br>5.5<br>2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                    | -                   | 31.12.2026     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.               | Прочий тип документа<br>Прочий тип документа                                                                     | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |
| 1.1<br>6        | Результат "Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих усиление ответственности за несоблюдение весогабаритных параметров транспортных | 01.01.2017          | 26.12.2022     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шилов А. В.                   |                                                                                                                  | -                                                                        |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                            | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа | Информационная система<br>(источник данных)                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи                                                       |                               |                                                         |                                                                          |
|            | средств, осуществляющих, в том числе перевозки строительных материалов, а также добытых для их производства общераспространенных полезных ископаемых по автомобильным дорогам общего пользования"                                                                                         |                     |                |                                                                     |                                                                     |                               |                                                         |                                                                          |
| 1.1<br>6.1 | Контрольная точка не задана                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   |                | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                               |                                                         |                                                                          |
| 1.1<br>7   | Результат "Подготовка оптимальных форматов реализации контрактов жизненного цикла, ориентированных на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ, с учетом необходимого нормативно-правового регулирования, формирование организационно-правовых схем и финансовых | 01.01.2022          | 01.12.2022     | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бедусенко А. А.               |                                                         | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                         |               | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                        | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                     | последователи |                               |                                                                                                |                                                                                    |
|            | моделей для расширения практики применения контрактов жизненного цикла, включая сферу отраслевого ценообразования, а также принятие необходимых нормативных правовых актов, позволяющих реализовать контракты жизненного цикла в наиболее оптимальных форматах (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иные акты, регламентирующие заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности)." |                     |                |                                                                     |               |                               |                                                                                                |                                                                                    |
| 1.1<br>7.1 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о реализации государственного задания по теме" , значение: 0.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                   | 10.04.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками | 27            | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс<br>России отчет,<br>утвержденный генеральным<br>директором ФАУ | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |



| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                     | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь                                                                        |                                          | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                  | Информационная система<br>(источник данных)                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                    | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники                                                                    | последователи                            |                               |                                                                                                                          |                                                                                    |
|            |                                                                                                                    |                     |                | отсутствует                                                                        |                                          |                               | «РОСДОРНИИ»                                                                                                              |                                                                                    |
| 1.1<br>7.2 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>реализации<br>государственного задания<br>по теме" , значение: 0.0000 | -                   | 10.07.20<br>22 | 26                                                                                 | 28                                       | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс<br>России отчет,<br>утвержденный генеральным<br>директором ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»            | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.1<br>7.3 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>реализации<br>государственного задания<br>по теме" , значение: 0.0000 | -                   | 10.10.20<br>22 | 27                                                                                 | 29                                       | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс<br>России отчет,<br>утвержденный генеральным<br>директором ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»            | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.1<br>7.4 | Контрольная точка<br>"Представлен отчет о<br>реализации<br>государственного задания<br>по теме" , значение: 0.0000 | -                   | 10.11.20<br>22 | 28                                                                                 | 30                                       | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Представлен в Минтранс<br>России отчет,<br>утвержденный генеральным<br>директором ФАУ<br>«РОСДОРНИИ»            | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.1<br>7.5 | Контрольная точка "Акт<br>разработан" , значение:<br>0.0000 , Условная единица                                     | -                   | 01.12.20<br>22 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 30                                       | Набоко С. Ю.                  | Прочий тип документа<br>Разработан акт,<br>направленный на<br>регулирование заключения<br>контрактов жизненного<br>цикла | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса<br>России и Росавтодора |
| 1.1<br>7.6 | Контрольная точка<br>"Разработка<br>(актуализация)                                                                 | -                   | 01.12.20<br>22 | 29                                                                                 | Взаимосвязь с<br>иными<br>результатами и | Набоко С. Ю.                  | Отчет<br>Разработка (актуализация)<br>методических документов,                                                           | Информационно-<br>телекоммуникационные<br>системы Митранса                         |

| №<br>п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной<br>точки                                                                                                                                                                                                       | Сроки<br>реализации |                | Взаимосвязь     |                                                                     | Ответственны<br>й исполнитель | Вид<br>и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                    | Информационная система<br>(источник данных)                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Начало              | Окон-<br>чание | предшественники | последователи                                                       |                               |                                                                            |                                                                          |
|            | методических документов, направленных на расширение практики применения контрактов жизненного цикла" , значение: 0.0000 , Условная единица                                                                                                                           |                     |                |                 | контрольными точками отсутствует                                    |                               | направленных на расширение практики применения контрактов жизненного цикла | России и Росавтодора                                                     |
| 1.1<br>7.7 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 | -                   | 01.12.20<br>22 | 14              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шилов А. В.                   | Прочий тип документа<br>Заключено соглашение о предоставлении субсидии     | Информационно-телекоммуникационные системы Митранса России и Росавтодора |

[illegible]

| Субъект Российской Федерации  | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
|-------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
|                               | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Саха (Якутия)      | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Сахалинская область           | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -           | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Хабаровский край              | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -           | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Чукотский автономный округ    | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -           | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Приволжский федеральный округ | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    |
| Кировская область             | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -           | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Нижегородская область         | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -           | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Оренбургская область          | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -           | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область            | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -           | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                 | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -           | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан       | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -           | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл           | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -           | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
|---------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
|                                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                             |                  |      |                                             |            |            |            |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
| Республика Мордовия                         | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан (Татарстан)            | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -           | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                           | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -           | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Саратовская область                         | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -           | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Удмуртская Республика                       | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Ульяновская область                         | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -           | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Чувашская Республика - Чувашия              | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Западный федеральный округ           | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    |
| Архангельская область                       | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -           | 30,00<br>00 | 45,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Вологодская область                         | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -           | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -           | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Калининградская область                     | 0,0000           | 2020 | 0,000                                       | 0,000      | 0,000      | 7,000      | 15,00       | -           | -           | 30,00       | -           | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

| Субъект Российской Федерации        | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
|                                     | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Ингушетия                | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -           | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Ставропольский край                 | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -           | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Чеченская Республика                | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -           | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Сибирский федеральный округ         | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    |
| Алтайский край                      | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Иркутская область                   | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | 25,00<br>00 | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Кемеровская область - Кузбасс       | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -           | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Красноярский край                   | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -           | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Новосибирская область               | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -           | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Омская область                      | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -           | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Республика Алтай                    | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -           | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |      |             |             |      |      |      |      |
|------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|------|------|------|
|                                          | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024 | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                          |                  |      |                                             |            |            |            |             |             |      |             |             |      |      |      |      |
| Республика Тыва                          | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -    | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Республика Хакасия                       | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -    | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Томская область                          | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -    | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Уральский федеральный округ              | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -    | -           | -           | -    | -    | -    | -    |
| Курганская область                       | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -    | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Свердловская область                     | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -    | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Тюменская область                        | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -    | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | 20,00<br>00 | -    | 30,00<br>00 | 35,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Челябинская область                      | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -    | 30,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Ямало-Ненецкий автономный округ          | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 7,000<br>0 | 15,00<br>00 | -           | -    | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Центральный федеральный округ            | -                | -    | -                                           | -          | -          | -          | -           | -           | -    | -           | -           | -    | -    | -    | -    |
| Белгородская область                     | 0,0000           | 2020 | 0,000                                       | 0,000      | 0,000      | 7,000      | 15,00       | 20,00       | -    | 30,00       | -           | -    | -    | -    | -    |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации  | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
|-------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
|                               | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Сахалинская область           | 0,0000           | 2021 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Хабаровский край              | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Чукотский автономный округ    | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Приволжский федеральный округ | -                | -    | -                                           | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    |
| Кировская область             | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Нижегородская область         | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Оренбургская область          | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область            | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                 | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан       | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл           | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Республика Мордовия           | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
|---------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
|                                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                             |                  |      |                                             |            |            |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
| Республика Татарстан (Татарстан)            | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                           | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Саратовская область                         | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 60,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Удмуртская Республика                       | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Ульяновская область                         | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Чувашская Республика - Чувашия              | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Западный федеральный округ           | -                | -    | -                                           | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    |
| Архангельская область                       | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Вологодская область                         | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 0,000<br>0  | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 0,000<br>0  | 0,000<br>0  | 0,000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| Калининградская область                     | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Ленинградская область                       | 0,0000           | 2020 | 0,000                                       | 0,000      | 0,000      | 10,00       | 20,00       | 30,00       | 40,00       | 40,00       | 40,00       | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

| Субъект Российской Федерации        | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
|                                     | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Ставропольский край                 | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Чеченская Республика                | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Сибирский федеральный округ         | -                | -    | -                                           | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    |
| Алтайский край                      | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Иркутская область                   | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Кемеровская область - Кузбасс       | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Красноярский край                   | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Новосибирская область               | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Омская область                      | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Республика Алтай                    | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Республика Тыва                     | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
|------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
|                                          | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                          |                  |      |                                             |            |            |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
| Республика Хакасия                       | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Томская область                          | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Уральский федеральный округ              | -                | -    | -                                           | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    |
| Курганская область                       | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 49,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Свердловская область                     | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Тюменская область                        | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Челябинская область                      | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Ямало-Ненецкий автономный округ          | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Центральный федеральный округ            | -                | -    | -                                           | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -    | -    | -    | -    |
| Белгородская область                     | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -           | -    | -    | -    | -    |
| Брянская область                         | 0,0000           | 2020 | 0,000                                       | 0,000      | 0,000      | 10,00       | 20,00       | 30,00       | 40,00       | 40,00       | 40,00       | -    | -    | -    | -    |



[illegible]



| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
|                              | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ростовская область           | 0,0000           | 2020 | 0,000<br>0                                  | 0,000<br>0 | 0,000<br>0 | 10,00<br>00 | 20,00<br>00 | 30,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | 40,00<br>00 | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





| Субъект Российской Федерации         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
|                                      |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Чеченская Республика</i>          | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Ингушетия</i>          | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Дагестан</i>           | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приволжский федеральный округ</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 5.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пермский край</i>                 | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пензенская область</i>            | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Оренбургская область</i>          | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Нижегородская область</i>         | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кировская область</i>             | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Удмуртская Республика</i>         | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
|                                         |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Чувашская Республика - Чувашия</i>   | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Саратовская область</i>              | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Башкортостан</i>          | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Марий Эл</i>              | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Мордовия</i>              | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Татарстан (Татарстан)</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Самарская область</i>                | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ульяновская область</i>              | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Уральский федеральный округ</i>      | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 2.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Челябинская область</i>              | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                 |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>          | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Тюменская область</i>                        | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Свердловская область</i>                     | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Курганская область</i>                       | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сибирский федеральный округ</i>              | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 2.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Хакасия</i>                       | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Тыва</i>                          | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Алтай</i>                         | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кемеровская область - Кузбасс</i>            | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Новосибирская область</i>             | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Красноярский край</i>                 | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Омская область</i>                    | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Томская область</i>                   | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Иркутская область</i>                 | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Алтайский край</i>                    | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Дальневосточный федеральный округ</i> | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Амурская область</i>                  | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Еврейская автономная область</i>      | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Забайкальский край</i>                | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 0.000<br>0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                                                                                                                                  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                               |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019    | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
| Камчатский край                                                                                                                                               | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -       | -        | -        | -        | -        | 0.0000   | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Магаданская область                                                                                                                                           | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -       | -        | -        | -        | -        | 0.0000   | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Приморский край                                                                                                                                               | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -       | -        | -        | -        | -        | 0.0000   | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Республика Бурятия                                                                                                                                            | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -       | -        | -        | -        | -        | 0.0000   | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Республика Саха (Якутия)                                                                                                                                      | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -       | -        | -        | -        | -        | 0.0000   | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Сахалинская область                                                                                                                                           | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -       | -        | -        | -        | -        | 0.0000   | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Хабаровский край                                                                                                                                              | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -       | -        | -        | -        | -        | 0.0000   | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Чукотский автономный округ                                                                                                                                    | Условная единица            | 0.0000           | 2017 | -                                           | -       | -        | -        | -        | -        | 0.0000   | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения |                             |                  |      |                                             |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом                                                                                        | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 90.0000 | 138.0000 | 197.0000 | 412.0000 | 430.0000 | 508.0000 | 556.0000 | 556.0000 | 556.0000 | 556.0000 | 556.0000 | 598.0000 |

| Субъект Российской Федерации         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|                                      |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>федерального проекта)</i>         |                             |                  |      |                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |      |      |
| <i>Всего по Российской Федерации</i> | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 103.0<br>000 | 174.0<br>000 | 224.0<br>000 | 388.0<br>000 | 415.0<br>000 | 508.0<br>000 | 556.0<br>000 | 556.0<br>000 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Центральный федеральный округ</i> | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 25.00<br>00  | 38.00<br>00  | 42.00<br>00  | 56.00<br>00  | 59.00<br>00  | 81.00<br>00  | 92.00<br>00  | 92.00<br>00  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Тверская область</i>              | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -            | -            | -            | -            | 0.000<br>0   | 11.00<br>00  | 11.00<br>00  | 11.00<br>00  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Белгородская область</i>          | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 6.000<br>0   | 6.000<br>0   | 6.000<br>0   | 6.000<br>0   | 6.000<br>0   | 6.000<br>0   | 6.000<br>0   | 6.000<br>0   | -    | -    | -    | -    |
| <i>Брянская область</i>              | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | 3.000<br>0   | 3.000<br>0   | 3.000<br>0   | -    | -    | -    | -    |
| <i>Владимирская область</i>          | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000<br>0   | 0.000<br>0   | 1.000<br>0   | 1.000<br>0   | 2.000<br>0   | 2.000<br>0   | 3.000<br>0   | 3.000<br>0   | -    | -    | -    | -    |
| <i>Воронежская область</i>           | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 3.000<br>0   | 3.000<br>0   | 3.000<br>0   | 5.000<br>0   | 5.000<br>0   | 5.000<br>0   | 5.000<br>0   | 5.000<br>0   | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ивановская область</i>            | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -            | -            | -            | 1.000<br>0   | 3.000<br>0   | 5.000<br>0   | 5.000<br>0   | 5.000<br>0   | -    | -    | -    | -    |
| <i>Калужская область</i>             | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 2.000<br>0   | 4.000<br>0   | 4.000<br>0   | 6.000<br>0   | 6.000<br>0   | 6.000<br>0   | 6.000<br>0   | 6.000<br>0   | -    | -    | -    | -    |
| <i>Курская область</i>               | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000        | 0.000        | 0.000        | 2.000        | -            | 2.000        | 5.000        | 5.000        | -    | -    | -    | -    |

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации     | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
|                                  |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Кировская область                | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -           | -           | -           | -           | -           | 5.000<br>0  | 5.000<br>0  | 5.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| Нижегородская область            | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -           | -           | -           | 6.000<br>0  | -           | 10.00<br>00 | 12.00<br>00 | 12.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Оренбургская область             | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 5.000<br>0  | 5.000<br>0  | 10.00<br>00 | 15.00<br>00 | 17.00<br>00 | 17.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область               | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 4.000<br>0  | 5.000<br>0  | 6.000<br>0  | 6.000<br>0  | 6.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| Пермский край                    | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 13.00<br>00 | 13.00<br>00 | 13.00<br>00 | 13.00<br>00 | 13.00<br>00 | 13.00<br>00 | 13.00<br>00 | 13.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Республика Башкортостан          | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000<br>0  | 3.000<br>0  | 13.00<br>00 | 13.00<br>00 | 13.00<br>00 | 13.00<br>00 | 13.00<br>00 | 13.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Республика Марий Эл              | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 3.000<br>0  | 3.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| Республика Мордовия              | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -           | -           | -           | 4.000<br>0  | 4.000<br>0  | 6.000<br>0  | 6.000<br>0  | 6.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -           | -           | -           | 16.00<br>00 | 16.00<br>00 | 16.00<br>00 | 16.00<br>00 | 16.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| Самарская область                | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 4.000<br>0  | 5.000<br>0  | 5.000<br>0  | 5.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
|                                                 |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Саратовская область</i>                      | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 1.000<br>0 | 4.000<br>0  | 4.000<br>0  | 4.000<br>0  | 4.000<br>0  | 5.000<br>0  | 5.000<br>0  | 5.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Удмуртская Республика</i>                    | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чувашская Республика - Чувашия</i>           | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 1.000<br>0 | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 4.000<br>0  | 5.000<br>0  | 6.000<br>0  | 6.000<br>0  | 6.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Уральский федеральный округ</i>              | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 6.000<br>0 | 24.00<br>00 | 42.00<br>00 | 50.00<br>00 | 59.00<br>00 | 62.00<br>00 | 69.00<br>00 | 69.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Курганская область</i>                       | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -          | -           | -           | 3.000<br>0  | 5.000<br>0  | 5.000<br>0  | 6.000<br>0  | 6.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Свердловская область</i>                     | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 3.000<br>0 | 11.00<br>00 | 19.00<br>00 | 19.00<br>00 | 19.00<br>00 | 19.00<br>00 | 19.00<br>00 | 19.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Тюменская область</i>                        | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 5.000<br>0  | 5.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i> | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000<br>0 | 7.000<br>0  | 15.00<br>00 | 15.00<br>00 | 20.00<br>00 | 20.00<br>00 | 20.00<br>00 | 20.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Челябинская область</i>                      | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 3.000<br>0 | 6.000<br>0  | 8.000<br>0  | 10.00<br>00 | 12.00<br>00 | 14.00<br>00 | 16.00<br>00 | 16.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>          | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 3.000<br>0  | 3.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |             |             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
|                                      |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Сибирский федеральный округ</i>   | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 17.00<br>00 | 23.00<br>00 | 27.00<br>00 | 78.00<br>00 | 81.00<br>00 | 90.00<br>00 | 99.00<br>00 | 99.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Алтайский край</i>                | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -           | -           | -           | 13.00<br>00 | 15.00<br>00 | 16.00<br>00 | 16.00<br>00 | 16.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Иркутская область</i>             | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -           | -           | -           | 7.000<br>0  | 7.000<br>0  | 8.000<br>0  | 8.000<br>0  | 8.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кемеровская область - Кузбасс</i> | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 5.000<br>0  | 10.00<br>00 | 14.00<br>00 | 18.00<br>00 | 21.00<br>00 | 24.00<br>00 | 24.00<br>00 | 24.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Красноярский край</i>             | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 3.000<br>0  | 4.000<br>0  | 4.000<br>0  | 4.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Омская область</i>                | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 9.000<br>0  | 9.000<br>0  | 9.000<br>0  | 16.00<br>00 | 16.00<br>00 | 16.00<br>00 | 16.00<br>00 | 16.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Новосибирская область</i>         | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -           | -           | -           | 16.00<br>00 | 16.00<br>00 | 16.00<br>00 | 23.00<br>00 | 23.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Тыва</i>               | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Хакасия</i>            | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -           | -           | -           | 2.000<br>0  | -           | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 3.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Томская область</i>               | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 3.000<br>0  | 4.000<br>0  | 4.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |            |            |            |             |             |             |             |             |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Республика Алтай</i>                  | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | 0.000<br>0  | -           | -    | -    | -    | -    |
| <i>Дальневосточный федеральный округ</i> | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 25.00<br>00 | 28.00<br>00 | 38.00<br>00 | 45.00<br>00 | 45.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Еврейская автономная область</i>      | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Магаданская область</i>               | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -          | -          | -          | 0.000<br>0  | -           | 0.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Забайкальский край</i>                | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -          | -          | -          | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 8.000<br>0  | 10.00<br>00 | 10.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Камчатский край</i>                   | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приморский край</i>                   | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -          | -          | -          | 8.000<br>0  | 8.000<br>0  | 8.000<br>0  | 8.000<br>0  | 8.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Амурская область</i>                  | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Саха (Якутия)</i>          | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -          | -          | -          | -           | 1.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | 2.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сахалинская область</i>               | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 0.000<br>0 | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | 1.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |               |               |               |               |               |            |             |             |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024       | 2025        | 2026        | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Хабаровский край</i>                                                                                                                                                                                                                           | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -             | -             | -             | 5.000<br>0    | 6.000<br>0    | 7.000<br>0 | 10.00<br>00 | 10.00<br>00 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чукотский автономный округ</i>                                                                                                                                                                                                                 | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | 0.000<br>0    | 0.000<br>0 | 0.000<br>0  | -           | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Бурятия</i>                                                                                                                                                                                                                         | Штука                       | 0.0000           | 2017 | -                                           | -             | -             | -             | 7.000<br>0    | 7.000<br>0    | 7.000<br>0 | 7.000<br>0  | 7.000<br>0  | -    | -    | -    | -    |
| Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года |                             |                  |      |                                             |               |               |               |               |               |            |             |             |      |      |      |      |
| <i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>                                                                                                                                               | Процент                     | 100.0000         | 2017 | -                                           | 111.0<br>000  | 133.0<br>000  | 133.0<br>000  | 166.0<br>000  | 188.0<br>000  | -          | -           | -           | -    | -    | -    | -    |
| <i>Всего по Российской Федерации</i>                                                                                                                                                                                                              | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 272.7<br>419  | 351.3<br>023  | 376.2<br>945  | 399.2<br>916  | 520.8<br>180  | -          | -           | -           | -    | -    | -    | -    |
| <i>Центральный федеральный округ</i>                                                                                                                                                                                                              | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 294.5<br>635  | 411.5<br>294  | 466.8<br>176  | 521.1<br>800  | 681.8<br>700  | -          | -           | -           | -    | -    | -    | -    |
| <i>Белгородская область</i>                                                                                                                                                                                                                       | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 446.3<br>000  | 446.4<br>300  | 446.4<br>300  | 446.4<br>300  | 446.4<br>300  | -          | -           | -           | -    | -    | -    | -    |
| <i>Брянская область</i>                                                                                                                                                                                                                           | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 200.0<br>000  | 200.0<br>000  | 200.0<br>000  | 218.1<br>800  | 222.7<br>300  | -          | -           | -           | -    | -    | -    | -    |
| <i>Владимирская область</i>                                                                                                                                                                                                                       | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 1333.<br>3300 | 2000.<br>0000 | 2666.<br>7000 | 3333.<br>3000 | 4900.<br>0000 | -          | -           | -           | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                              |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                              |                             |                  |      |                                             |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Воронежская область</i>   | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 122.5<br>000 | 161.2<br>500 | 161.2<br>500 | 168.7<br>500 | 183.7<br>500 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Калужская область</i>     | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 161.7<br>600 | 197.0<br>600 | 211.7<br>600 | 226.4<br>700 | 317.6<br>500 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Костромская область</i>   | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 117.8<br>600 | 137.5<br>000 | 155.3<br>600 | 175.0<br>000 | 212.5<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Курская область</i>       | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 212.8<br>200 | 289.7<br>400 | 307.6<br>900 | 328.2<br>100 | 400.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ивановская область</i>    | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 112.5<br>000 | 137.5<br>000 | 150.0<br>000 | 162.5<br>000 | 187.5<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Московская область</i>    | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 156.2<br>000 | 156.0<br>200 | 156.0<br>200 | 156.0<br>200 | 193.9<br>800 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Орловская область</i>     | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 142.4<br>200 | 166.6<br>700 | 166.6<br>700 | 189.3<br>900 | 204.5<br>500 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Рязанская область</i>     | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 130.7<br>700 | 153.8<br>500 | 179.4<br>900 | 205.1<br>300 | 243.5<br>900 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Смоленская область</i>    | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 110.0<br>000 | 132.5<br>000 | 132.5<br>000 | 165.0<br>000 | 187.5<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Тамбовская область</i>    | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 168.0<br>900 | 168.0<br>900 | 168.0<br>900 | 172.3<br>400 | 240.4<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |



| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                          |                             |                  |      |                                             |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Тверская область</i>                  | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 153.0<br>300  | 156.0<br>600  | 160.6<br>100  | 166.6<br>700  | 187.8<br>800  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Тульская область</i>                  | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 100.0<br>000  | 133.3<br>300  | 133.3<br>300  | 166.6<br>700  | 243.3<br>300  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ярославская область</i>               | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 320.0<br>000  | 1080.<br>0000 | 1120.<br>0000 | 1160.<br>0000 | 1200.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Липецкая область</i>                  | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 1020.<br>0000 | 1280.<br>0000 | 1420.<br>0000 | 1420.<br>0000 | 2020.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Северо-Западный федеральный округ</i> | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 293.2<br>090  | 354.2<br>110  | 362.2<br>940  | 373.5<br>640  | 421.0<br>100  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Архангельская область</i>             | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 156.2<br>500  | 200.0<br>000  | 222.5<br>800  | 245.1<br>600  | 409.3<br>800  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Вологодская область</i>               | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 117.7<br>800  | 133.3<br>300  | 151.1<br>100  | 166.6<br>700  | 188.8<br>900  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ленинградская область</i>             | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 123.3<br>900  | 135.0<br>900  | 146.7<br>800  | 166.0<br>800  | 187.7<br>200  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Псковская область</i>                 | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 600.0<br>000  | 600.0<br>000  | 600.0<br>000  | 600.0<br>000  | 600.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ненецкий автономный округ</i>         | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 380.0<br>000  | 380.0<br>000  | 380.0<br>000  | 380.0<br>000  | 360.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                              |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                              |                             |                  |      |                                             |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Новгородская область         | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 725.0<br>000  | 725.0<br>000  | 725.0<br>000  | 775.0<br>000  | 775.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Карелия           | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 189.4<br>700  | 194.7<br>400  | 200.0<br>000  | 205.2<br>600  | 321.0<br>500  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Коми              | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 142.8<br>600  | 485.7<br>100  | 485.7<br>100  | 485.7<br>100  | 514.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Мурманская область           | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 173.5<br>300  | 188.2<br>400  | 211.7<br>600  | 211.7<br>600  | 258.8<br>200  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Калининградская область      | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 323.8<br>100  | 500.0<br>000  | 500.0<br>000  | 500.0<br>000  | 595.2<br>400  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Южный федеральный округ      | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 741.8<br>275  | 882.8<br>225  | 889.9<br>975  | 894.1<br>325  | 1013.<br>4263 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Ростовская область           | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 579.3<br>100  | 579.3<br>100  | 579.3<br>100  | 579.3<br>100  | 634.4<br>800  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Крым              | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 1662.<br>5000 | 2037.<br>5000 | 2037.<br>5000 | 2037.<br>5000 | 2328.<br>5700 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Калмыкия          | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 2600.<br>0000 | 3200.<br>0000 | 3200.<br>0000 | 3200.<br>0000 | 3700.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Адыгея (Адыгея)   | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 104.2         | 214.8         | 244.6         | 257.4         | 289.3         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                    |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                                    |                             |                  |      |                                             | 600          | 900          | 800          | 500          | 600          |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Краснодарский край</i>                          | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 133.0<br>900 | 168.2<br>400 | 186.8<br>500 | 205.4<br>600 | 211.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>город федерального значения<br/>Севастополь</i> | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 205.0<br>800 | 206.7<br>800 | 208.4<br>700 | 210.1<br>700 | 211.8<br>600 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Волгоградская область</i>                       | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 113.2<br>400 | 118.7<br>200 | 126.0<br>300 | 126.0<br>300 | 195.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Астраханская область</i>                        | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 537.1<br>400 | 537.1<br>400 | 537.1<br>400 | 537.1<br>400 | 537.1<br>400 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Северо-Кавказский федеральный<br/>округ</i>     | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 174.7<br>386 | 203.3<br>229 | 227.6<br>943 | 262.7<br>300 | 293.0<br>557 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ставропольский край</i>                         | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 233.3<br>300 | 273.3<br>300 | 273.3<br>300 | 346.6<br>700 | 380.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чеченская Республика</i>                        | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 113.6<br>400 | 136.3<br>600 | 159.0<br>900 | 177.2<br>700 | 200.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Дагестан</i>                         | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 333.3<br>300 | 433.3<br>300 | 500.0<br>000 | 600.0<br>000 | 666.6<br>700 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Карачаево-Черкесская<br/>Республика</i>         | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 130.0<br>000 | 144.2<br>900 | 148.5<br>700 | 165.7<br>100 | 194.2<br>900 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кабардино-Балкарская</i>                        | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 108.6        | 108.6        | 108.6        | 108.6        | 108.6        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                            |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Республика</i>                          |                             |                  |      |                                             | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Республика Северная Осетия - Алания</i> | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 192.6<br>800 | 192.6<br>800 | 192.6<br>800 | 229.2<br>700 | 290.2<br>400 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Ингушетия</i>                | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 111.5<br>400 | 134.6<br>200 | 211.5<br>400 | 211.5<br>400 | 211.5<br>400 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приволжский федеральный округ</i>       | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 186.2<br>471 | 270.9<br>279 | 298.1<br>793 | 308.8<br>286 | 514.7<br>021 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>    | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 183.3<br>300 | 183.3<br>300 | 183.3<br>300 | 183.3<br>300 | 208.6<br>400 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Самарская область</i>                   | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 184.2<br>400 | 190.7<br>600 | 199.8<br>700 | 206.9<br>000 | 211.0<br>700 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Саратовская область</i>                 | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 100.0<br>000 | 122.3<br>700 | 142.1<br>100 | 168.4<br>200 | 201.3<br>100 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Удмуртская Республика</i>               | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 176.6<br>700 | 183.3<br>300 | 190.0<br>000 | 196.6<br>700 | 203.3<br>300 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ульяновская область</i>                 | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 219.7<br>800 | 225.2<br>700 | 230.7<br>700 | 236.2<br>600 | 241.7<br>600 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чувашская Республика - Чувашия</i>      | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 155.0<br>000 | 166.2<br>500 | 177.5<br>000 | 188.7<br>500 | 200.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Башкортостан</i>             | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 194.4        | 525.5        | 525.5        | 525.5        | 967.8        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |              |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                    |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                    |                             |                  |      |                                             | 400          | 500           | 500           | 500           | 000           |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Пермский край</i>               | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 197.2<br>700 | 197.2<br>700  | 206.3<br>600  | 215.4<br>500  | 224.5<br>500  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пензенская область</i>          | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 135.9<br>000 | 153.8<br>500  | 165.3<br>800  | 183.3<br>300  | 212.8<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Оренбургская область</i>        | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 194.2<br>000 | 194.9<br>200  | 194.9<br>200  | 194.9<br>200  | 194.9<br>200  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Нижегородская область</i>       | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 100.0<br>000 | 133.0<br>400  | 150.0<br>000  | 166.0<br>700  | 187.9<br>500  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Марий Эл</i>         | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 525.0<br>000 | 1250.<br>0000 | 1525.<br>0000 | 1525.<br>0000 | 3775.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Мордовия</i>         | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 130.0<br>000 | 133.3<br>300  | 150.0<br>000  | 166.6<br>700  | 188.3<br>300  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кировская область</i>           | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 111.6<br>300 | 133.7<br>200  | 133.7<br>200  | 166.2<br>800  | 188.3<br>700  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Уральский федеральный округ</i> | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 184.8<br>233 | 196.3<br>317  | 201.9<br>317  | 218.1<br>033  | 269.0<br>917  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Свердловская область</i>        | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 110.6<br>600 | 132.7<br>900  | 166.3<br>900  | 166.3<br>900  | 334.4<br>200  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ямало-Ненецкий автономный</i>   | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 111.0        | 111.0         | 111.0         | 166.0         | 218.0         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации                    | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |              |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                 |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>округ</i>                                    |                             |                  |      |                                             | 000          | 000           | 000           | 000           | 000           |      |      |      |      |      |      |      |
| <i>Челябинская область</i>                      | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 537.0<br>400 | 537.0<br>400  | 537.0<br>400  | 537.0<br>400  | 583.3<br>300  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i> | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 111.1<br>100 | 131.9<br>400  | 131.9<br>400  | 165.2<br>800  | 187.5<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Тюменская область</i>                        | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 100.0<br>000 | 100.0<br>000  | 100.0<br>000  | 100.0<br>000  | 100.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Курганская область</i>                       | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 139.1<br>300 | 165.2<br>200  | 165.2<br>200  | 173.9<br>100  | 191.3<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сибирский федеральный округ</i>              | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 176.5<br>300 | 295.7<br>360  | 320.4<br>010  | 341.9<br>590  | 396.8<br>760  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Алтайский край</i>                           | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 246.4<br>300 | 282.1<br>400  | 307.1<br>400  | 332.1<br>400  | 364.2<br>900  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Томская область</i>                          | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 117.8<br>600 | 128.5<br>700  | 146.4<br>300  | 167.8<br>600  | 250.0<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Иркутская область</i>                        | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 211.0<br>000 | 1016.<br>7000 | 1016.<br>7000 | 1016.<br>7000 | 1150.<br>0000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Тыва</i>                          | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 194.1<br>200 | 235.0<br>000  | 250.0<br>000  | 329.4<br>100  | 347.1<br>000  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Алтай</i>                         | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 111.1        | 155.5         | 177.7         | 188.8         | 222.2         | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации      | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|                                   |                             |                  |      |                                             | 100          | 600          | 800          | 900          | 200          |      |      |      |      |      |      |      |
| Омская область                    | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 217.3<br>900 | 228.9<br>900 | 236.2<br>300 | 244.9<br>300 | 282.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Новосибирская область             | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 174.3<br>600 | 176.9<br>200 | 192.3<br>100 | 207.6<br>900 | 312.8<br>200 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Красноярский край                 | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 239.3<br>900 | 348.4<br>800 | 433.3<br>300 | 433.3<br>300 | 433.3<br>300 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Кемеровская область - Кузбасс     | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 153.6<br>400 | 210.0<br>000 | 219.0<br>900 | 223.6<br>400 | 282.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Республика Хакасия                | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 100.0<br>000 | 175.0<br>000 | 225.0<br>000 | 275.0<br>000 | 325.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Дальневосточный федеральный округ | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 187.1<br>291 | 200.5<br>273 | 215.4<br>227 | 227.4<br>109 | 407.0<br>964 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Магаданская область               | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 220.0<br>000 | 220.0<br>000 | 220.0<br>000 | 220.0<br>000 | 240.0<br>000 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Амурская область                  | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 173.8<br>100 | 173.8<br>100 | 321.4<br>300 | 338.1<br>000 | 359.5<br>200 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Забайкальский край                | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 138.2<br>000 | 205.6<br>200 | 211.2<br>400 | 211.2<br>400 | 211.2<br>400 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Камчатский край                   | Процент                     | 0.0000           | 2017 | -                                           | 118.5        | 137.0        | 155.5        | 174.0        | 192.5        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |





[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |           |           |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|                                         |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024      | 2025      | 2026      | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Южный федеральный округ                 | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 4216.0000 | 4249.0000 | 4355.0000 | -    | -    | -    | -    |
| Астраханская область                    | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 376.0000  | 376.0000  | 376.0000  | -    | -    | -    | -    |
| Волгоградская область                   | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 427.0000  | 427.0000  | 427.0000  | -    | -    | -    | -    |
| город федерального значения Севастополь | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 125.0000  | 127.0000  | 130.0000  | -    | -    | -    | -    |
| Республика Адыгея (Адыгея)              | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 178.0000  | 194.0000  | 210.0000  | -    | -    | -    | -    |
| Республика Калмыкия                     | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 105.0000  | 105.0000  | 105.0000  | -    | -    | -    | -    |
| Краснодарский край                      | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 2639.0000 | 2639.0000 | 2711.0000 | -    | -    | -    | -    |
| Ростовская область                      | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 203.0000  | 218.0000  | 233.0000  | -    | -    | -    | -    |
| Республика Крым                         | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 163.0000  | 163.0000  | 163.0000  | -    | -    | -    | -    |
| Северо-Кавказский федеральный округ     | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 729.0000  | 745.0000  | 758.0000  | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |               |               |               |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
|                                            |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024          | 2025          | 2026          | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Кабардино-Балкарская Республика</i>     | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 113.0<br>000  | 116.0<br>000  | 116.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Карачаево-Черкесская Республика</i>     | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 125.0<br>000  | 134.0<br>000  | 143.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Дагестан</i>                 | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 100.0<br>000  | 100.0<br>000  | 100.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Ингушетия</i>                | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 55.00<br>00   | 56.00<br>00   | 57.00<br>00   | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Северная Осетия - Алания</i> | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 125.0<br>000  | 125.0<br>000  | 125.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Ставропольский край</i>                 | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 162.0<br>000  | 163.0<br>000  | 164.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чеченская Республика</i>                | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 49.00<br>00   | 51.00<br>00   | 53.00<br>00   | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приволжский федеральный округ</i>       | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 6534.<br>0000 | 6807.<br>0000 | 6874.<br>0000 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Саратовская область</i>                 | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 246.0<br>000  | 249.0<br>000  | 249.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Самарская область</i>                   | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1621.<br>0000 | 1726.<br>0000 | 1726.<br>0000 | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |               |               |               |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
|                                         |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024          | 2025          | 2026          | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Республика Татарстан (Татарстан)</i> | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 342.0<br>000  | 352.0<br>000  | 364.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Мордовия</i>              | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 242.0<br>000  | 254.0<br>000  | 262.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Марий Эл</i>              | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 177.0<br>000  | 210.0<br>000  | 210.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Оренбургская область</i>             | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 125.0<br>000  | 125.0<br>000  | 125.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Пермский край</i>                    | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 282.0<br>000  | 345.0<br>000  | 345.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Удмуртская Республика</i>            | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 191.0<br>000  | 196.0<br>000  | 201.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Нижегородская область</i>            | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 473.0<br>000  | 488.0<br>000  | 503.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кировская область</i>                | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 192.0<br>000  | 192.0<br>000  | 192.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Башкортостан</i>          | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1745.<br>0000 | 1745.<br>0000 | 1745.<br>0000 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Чувашская Республика - Чувашия</i>   | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 507.0<br>000  | 534.0<br>000  | 561.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |               |               |               |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024          | 2025          | 2026          | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ульяновская область                      | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 225.0<br>000  | 225.0<br>000  | 225.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| Пензенская область                       | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 166.0<br>000  | 166.0<br>000  | 166.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| Уральский федеральный округ              | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 3105.<br>0000 | 3178.<br>0000 | 3243.<br>0000 | -    | -    | -    | -    |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 245.0<br>000  | 276.0<br>000  | 294.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| Курганская область                       | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 49.00<br>00   | 51.00<br>00   | 53.00<br>00   | -    | -    | -    | -    |
| Челябинская область                      | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1828.<br>0000 | 1848.<br>0000 | 1868.<br>0000 | -    | -    | -    | -    |
| Тюменская область                        | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 360.0<br>000  | 360.0<br>000  | 360.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| Свердловская область                     | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 468.0<br>000  | 488.0<br>000  | 508.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| Ямало-Ненецкий автономный округ          | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 155.0<br>000  | 155.0<br>000  | 160.0<br>000  | -    | -    | -    | -    |
| Сибирский федеральный округ              | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1232.<br>0000 | 1250.<br>0000 | 1267.<br>0000 | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |              |              |              |      |      |      |      |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|                                      |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024         | 2025         | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Алтайский край</i>                | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 110.0<br>000 | 110.0<br>000 | 110.0<br>000 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Кемеровская область - Кузбасс</i> | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 325.0<br>000 | 328.0<br>000 | 331.0<br>000 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Красноярский край</i>             | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 162.0<br>000 | 164.0<br>000 | 166.0<br>000 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Иркутская область</i>             | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 71.00<br>00  | 73.00<br>00  | 75.00<br>00  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Омская область</i>                | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 206.0<br>000 | 207.0<br>000 | 207.0<br>000 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Алтай</i>              | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 21.00<br>00  | 21.00<br>00  | 21.00<br>00  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Тыва</i>               | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 62.00<br>00  | 65.00<br>00  | 68.00<br>00  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Хакасия</i>            | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 15.00<br>00  | 17.00<br>00  | 19.00<br>00  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Томская область</i>               | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 88.00<br>00  | 88.00<br>00  | 88.00<br>00  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Новосибирская область</i>         | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 172.0<br>000 | 177.0<br>000 | 182.0<br>000 | -    | -    | -    | -    |



| Субъект Российской Федерации             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |           |           |           |      |      |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|                                          |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024      | 2025      | 2026      | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| <i>Дальневосточный федеральный округ</i> | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 1550.0000 | 1643.0000 | 1687.0000 | -    | -    | -    | -    |
| <i>Сахалинская область</i>               | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 150.0000  | 154.0000  | 158.0000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Саха (Якутия)</i>          | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 80.0000   | 80.0000   | 80.0000   | -    | -    | -    | -    |
| <i>Республика Бурятия</i>                | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 215.0000  | 215.0000  | 215.0000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Приморский край</i>                   | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 282.0000  | 302.0000  | 323.0000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Магаданская область</i>               | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 26.0000   | 26.0000   | 26.0000   | -    | -    | -    | -    |
| <i>Камчатский край</i>                   | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 57.0000   | 57.0000   | 57.0000   | -    | -    | -    | -    |
| <i>Забайкальский край</i>                | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 188.0000  | 238.0000  | 238.0000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Еврейская автономная область</i>      | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 108.0000  | 108.0000  | 108.0000  | -    | -    | -    | -    |
| <i>Амурская область</i>                  | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 161.0000  | 170.0000  | 179.0000  | -    | -    | -    | -    |

| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |              |              |              |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|                              |                             | Значение         | Год  | 2018                                        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024         | 2025         | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Хабаровский край             | Штука                       | 0.0000           | 2023 | -                                           | -    | -    | -    | -    | -    | 283.0<br>000 | 293.0<br>000 | 303.0<br>000 | -    | -    | -    | -    |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
федерального проекта

ОМРДХ

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

| Наименование результата федерального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Повышение квалификации и высшее образование для работников дорожного хозяйства (не менее чел., накопленным итогом)",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения",<br>Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.Проведена переподготовка и повышение квалификации работников дорожного хозяйства в рамках созданной и актуализированной системы повышения квалификации для работников дорожного хозяйства, ориентированной на обучение применению новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | 840 923,60                                                     | 90,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 90,00                    |
| 2.Создан Общеотраслевой центр компетенций дорожной отрасли                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 680 202,00                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 130,00                                                                                                                                              | 45,00                                                                                                                                                                                                                             | 175,00                   |

| Наименование результата федерального проекта                                                                              | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Повышение квалификации и высшее образование для работников дорожного хозяйства (не менее чел., накопленным итогом)",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения",<br>Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3.Создан и актуализирован Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | 200 143,20                                                     | 0,00                                                                                                                                                       | 50,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 50,00                    |

| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Повышение квалификации и высшее образование для работников дорожного хозяйства (не менее чел., накопленным итогом)",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения",<br>Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |      |      |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|-------|
| 4.Подготовка оптимальных форматов реализации контрактов жизненного цикла, ориентированных на повышение качества и снижение совокупной стоимости дорожных работ, с учетом необходимого нормативно-правового регулирования, формирование организационно-правовых схем и финансовых моделей для расширения практики применения контрактов жизненного цикла, включая сферу отраслевого ценообразования, а также принятие необходимых нормативных правовых актов, позволяющих реализовать контракты жизненного цикла в наиболее оптимальных форматах (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иные акты, регламентирующие заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности). | 221 973,20 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|-------|

| Наименование результата федерального проекта                                                                                                                                                                    | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Повышение квалификации и высшее образование для работников дорожного хозяйства (не менее чел., накопленным итогом)",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения",<br>Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5.Внедрены новые технические требования и стандарты обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленные на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 1 090 132,70                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 15,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 15,00                    |
| 6.Создана и актуализирована общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней                                                                | 5 847 973,40                                                   | 0,00                                                                                                                                                       | 15,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 15,00                    |
| 7.Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                       | 5,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                              | 5,00                     |
| 8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта                                                                                                                               | 13 881 348,10                                                  | 90,00                                                                                                                                                      | 150,00                                                                                                                                              | 95,00                                                                                                                                                                                                                             | 335,00                   |



## 2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]



[illegible]

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |                     |                |                |                |               |               |                | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020                | 2021           | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          | 2026           |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| Воронежская область, в том числе:                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | -<br>220 000,<br>00 | 0,00           | 248 951,<br>80 | 145 925,<br>70 | 89 813,5<br>0 | 79 059,3<br>0 | 242 509,<br>00 | 586 259,30           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | -<br>220 000,<br>00 | 0,00           | 248 951,<br>80 | 145 925,<br>70 | 89 813,5<br>0 | 79 059,3<br>0 | 242 509,<br>00 | 586 259,30           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| Ивановская область, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | -<br>54 363,2<br>0  | 100 000,<br>00 | 95 413,8<br>0  | 55 557,2<br>0  | 34 688,2<br>0 | 30 534,7<br>0 | 105 626,<br>80 | 367 457,50           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | -54 363,2           | 100 000,<br>00 | 95 413,8<br>0  | 55 557,2<br>0  | 34 688,2<br>0 | 30 534,7<br>0 | 105 626,<br>80 | 367 457,50           |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |                    |                |                |               |               |               |                | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020               | 2021           | 2022           | 2023          | 2024          | 2025          | 2026           |                      |
|                                                          |                                                                |      | 0                  |                |                |               |               |               |                |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| Калужская область, в том числе:                          | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | -<br>80 000,0<br>0 | 0,00           | 78 302,6<br>0  | 45 593,8<br>0 | 27 604,7<br>0 | 24 299,3<br>0 | 66 457,8<br>0  | 162 258,20           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | -<br>80 000,0<br>0 | 0,00           | 78 302,6<br>0  | 45 593,8<br>0 | 27 604,7<br>0 | 24 299,3<br>0 | 66 457,8<br>0  | 162 258,20           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| Курская область, в том числе:                            | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 100 000,<br>00 | 244 237,<br>40 | 62 200,2<br>0 | 38 443,6<br>0 | 33 840,4<br>0 | 105 117,<br>10 | 583 838,70           |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |              |            |            |           |           |           |            | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020         | 2021       | 2022       | 2023      | 2024      | 2025      | 2026       |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00         | 100 000,00 | 244 237,40 | 62 200,20 | 38 443,60 | 33 840,40 | 105 117,10 | 583 838,70           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| Липецкая область, в том числе:                           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | - 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 69 834,40 | 41 840,80 | 36 830,80 | 97 365,50  | 125 871,50           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | - 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 69 834,40 | 41 840,80 | 36 830,80 | 97 365,50  | 125 871,50           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| Орловская область, в том числе:                          | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00         | 79 600,0   | 72 831,3   | 42 407,9  | 26 478,2  | 23 307,7  | 80 627,1   | 325 252,20           |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |      |            |            |           |           |           |            | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020 | 2021       | 2022       | 2023      | 2024      | 2025      | 2026       |                      |
|                                                          |                                                                |      |      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 79 600,00  | 72 831,30  | 42 407,90 | 26 478,20 | 23 307,70 | 80 627,10  | 325 252,20           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| Рязанская область, в том числе:                          | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 127 177,30 | 74 052,30 | 45 301,90 | 39 877,50 | 131 404,30 | 537 813,30           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 127 177,30 | 74 052,30 | 45 301,90 | 39 877,50 | 131 404,30 | 537 813,30           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| Смоленская область, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | -    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 27 342,5  | 24 068,6  | 79 310,7   | 50 721,80            |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |                    |            |            |            |            |            |            | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020               | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | -<br>240 020,00    | 206 727,00 | 312 785,40 | 186 762,70 | 142 637,80 | 125 558,50 | 455 852,50 | 1 190 303,90         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | -<br>240 020,00    | 206 727,00 | 312 785,40 | 186 762,70 | 142 637,80 | 125 558,50 | 455 852,50 | 1 190 303,90         |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| Республика Дагестан, в том числе:                        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | -<br>80 000,0<br>0 | 106 727,00 | 106 798,80 | 82 871,80  | 51 742,60  | 45 547,00  | 166 311,30 | 479 998,50           |
| <i>из них межбюджетные</i>                               | 0,00                                                           | 0,00 | -                  | 106 727,   | 106 798,   | 82 871,8   | 51 742,6   | 45 547,0   | 166 311,   | 479 998,50           |

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |                    |      |          |          |               |               |               | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020               | 2021 | 2022     | 2023     | 2024          | 2025          | 2026          |                      |
| <i>трансферты бюджетам</i>                               |                                                                |      | 80 000,0<br>0      | 00   | 80       | 0        | 0             | 0             | 30            |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |
| Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:        | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | -<br>80 000,0<br>0 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 26 028,9<br>0 | 22 912,3<br>0 | 83 662,2<br>0 | 52 603,40            |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | -<br>80 000,0<br>0 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 26 028,9<br>0 | 22 912,3<br>0 | 83 662,2<br>0 | 52 603,40            |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |
| Чеченская Республика, в том числе:                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 104 020, | 42 006,0 | 26 227,3      | 23 086,8      | 84 299,8      | 279 640,10           |

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |                 |               |                  |               |               |               |                  | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020            | 2021          | 2022             | 2023          | 2024          | 2025          | 2026             |                      |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00            | 69 999,0<br>0 | 89 762,0<br>0    | 52 266,3<br>0 | 12 855,6<br>0 | 11 316,3<br>0 | 36 435,7<br>0    | 272 634,90           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00            | 69 999,0<br>0 | 89 762,0<br>0    | 52 266,3<br>0 | 12 855,6<br>0 | 11 316,3<br>0 | 36 435,7<br>0    | 272 634,90           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| Сибирский федеральный округ, в том числе:                | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | -<br>967 000,00 | 495 726,10    | 1 186 367,<br>40 | 879 672,60    | 522 178,30    | 459 653,30    | 1 355 798,<br>10 | 3 932 395,80         |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | -<br>967 000,00 | 495 726,10    | 1 186 367,<br>40 | 879 672,60    | 522 178,30    | 459 653,30    | 1 355 798,<br>10 | 3 932 395,80         |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

| Субъект Российской Федерации                             | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |      |                     |      |                |               |               |               |                | Всего, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
|                                                          | 2018                                                           | 2019 | 2020                | 2021 | 2022           | 2023          | 2024          | 2025          | 2026           |                      |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| Хабаровский край, в том числе:                           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | -<br>120 000,<br>00 | 0,00 | 145 355,<br>10 | 84 636,8<br>0 | 51 777,1<br>0 | 45 577,3<br>0 | 139 458,<br>70 | 346 805,00           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | -<br>120 000,<br>00 | 0,00 | 145 355,<br>10 | 84 636,8<br>0 | 51 777,1<br>0 | 45 577,3<br>0 | 139 458,<br>70 | 346 805,00           |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| внебюджетные источники                                   | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| Забайкальский край, в том числе:                         | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                 |
| федеральный бюджет                                       | 0,00                                                           | 0,00 | -<br>80 000,0<br>0  | 0,00 | 44 716,8<br>0  | 48 305,0<br>0 | 29 855,5<br>0 | 26 280,7<br>0 | 93 879,7<br>0  | 163 037,70           |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>           | 0,00                                                           | 0,00 | -80 000,0           | 0,00 | 44 716,8<br>0  | 48 305,0<br>0 | 29 855,5<br>0 | 26 280,7<br>0 | 93 879,7<br>0  | 163 037,70           |

[illegible]