

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Мурманская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Мурманская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кузнецова О.А.	Заместитель Губернатора		
Руководитель регионального проекта	Полиэктова Ю.А.	Министр		
Администратор регионального проекта	Стародубцев О.С.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Транспортная система"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги Мурманской области"	
	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие транспортной системы"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги Мурманской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций															
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	65,0000	2020	0,0000	0,0000	65,0000	70,0000	75,1300	80,5714	86,5814	-	-	СОУ "Эталон"	
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	43,3000	2020	0,0000	0,0000	43,3000	45,3000	47,5100	48,7278	50,5968	-	-	СОУ "Эталон"	
1.3.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	68,0078	2022	-	-	-	-	-	68,0078	76,0111	-	-	СОУ "Эталон"	
1.4.	Доля дорожной сети городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	70,2426	2022	-	-	-	-	-	0,0000	70,2426	-	-	СОУ "Эталон"	
1.5.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть,	ФП	Процент	3,5176	2022	-	-	-	-	-	2,6763	3,5176	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось															
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения															
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ФП	Тысяча погонных метров	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1539	0,4434	0,8492	-	-	СОУ "Эталон"	
2.2.	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11	ФП	Процент	95,9233	2022	-	-	-	-	-	92,4247	92,4247	-	-	-	
2.3.	Протяженность построенных/реконструирова нных искусственных сооружений на автомобильных дорогах	ФП	Тысяча погонных метров	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	0,0902	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)															
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок															
3.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	100,0000	2020	0,0000	0,0000	100,0000	62,0000	64,0000	66,0000	70,0000	-	-	СОУ "Эталон"	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.2	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	-	Единиц а	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций							
1.1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год в Мурманской области выполнены дорожные работы	1 268 503,44	1 285 593,94	1 546 025,98	766 483,61	604 597,55	0,00	5 471 204,52
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 268 503,44	1 285 593,94	1 546 025,98	766 483,61	604 597,55	0,00	5 471 204,52
1.1.1.1.	бюджет субъекта	1 211 798,59	1 224 355,01	1 486 711,62	707 666,27	540 000,00	0,00	5 170 531,49
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	487 011,69	791 363,02	499 891,30	487 735,62	540 000,00	0,00	2 806 001,63
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	487 011,69	732 363,02	499 891,30	487 735,62	540 000,00	0,00	2 747 001,63
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	543 716,55	793 601,95	559 205,66	546 552,96	604 597,55	0,00	3 047 674,67
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения							
2.1	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	0,00	0,00	0,00	953 720,38	2 566 865,35	0,00	3 520 585,73

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	953 720,38	2 566 865,35	0,00	3 520 585,73
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	953 720,38	2 566 865,35	0,00	3 520 585,73
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 971,35	675 971,35
2.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 971,35	675 971,35
2.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 971,35	675 971,35
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 582,97	1 942 582,97
2.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 582,97	1 942 582,97
2.3.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 582,97	1 882 582,97

6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения												
1.1.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 778,9 7	134 778,9 7	134 778,9 7	675 971,35
1.2.	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,0 0	250 000,0 0	300 000,0 0	1 000 000 ,00	1 100 000 ,00	1 882 582 ,97	1 882 582,97
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,0 0	250 000,0 0	300 000,0 0	1 134 778 ,97	1 234 778 ,97	2 017 361 ,94	2 558 554,32

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть
(Мурманская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения								
1.1	Результат "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".	Нет	СОУ "Эталон"
1.1.1	Контрольная точка "Контракты на строительно-монтажные работы заключен"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Приложены заключенные контракты или ссылки на ЕИС	-	ЕИС "Закупки"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе реконструкции объектов"	-	03.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реконструкции объектов	-	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о ходе реконструкции объектов"	-	04.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реконструкции объектов	-	Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
1.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	30.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Полиэктова Ю.А.	Акт Предоставлены акты приемки выполненных	-	Министерство транспорта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		работ		и дорожного хозяйства МО
1.1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Предоставлены платежные поручения	-	Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ	-	Оперативные данные Министерства транспорта и дорожного хозяйства МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2	Результат "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".	Нет	СОУ "Эталон"
1.2.1	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет "	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Отчет Предоставлен промежуточный отчет	-	Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
1.2.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	Министерство транспорта и дорожного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				хозяйства МО
1.2.3	Контрольная точка "Контракты на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений заключены"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Приложены заключенные контракты или ссылка на контракты в ЕИС "Закупки"	-	Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ	-	Министерство транспорта и дорожного хозяйства МО

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Акт Предоставлен акт приемки выполненных работ	-	ЕИС "Закупки"
1.2.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Полиэктова Ю.А.	Прочий тип документа Предоставлены платежные поручения	-	ЕИС "Закупки"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Полиэктова Ю. А.	Министр	-	10
2	Администратор регионального проекта	Стародубцев О. С.	Заместитель министра	-	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Полиэктова Ю. А.	Министр	-	10
4	Руководитель ВПО	Полиэктова Ю. А.	Министр	-	10
Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полиэктова Ю. А.	Министр	-	10
Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Полиэктова Ю. А.	Министр	-	10