П Р О Т О К О Л
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

27.01.2023 Пр-22/4-ЮП

27 января 2023 года г. Мурманск

Председательствовала:

Полиэктова Юлия Александровна	–	министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»

Список участников заседания прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении протокольных решений.

Докладчик:

– Ю.А. Полиэктова – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

2. О реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на территории Мурманской области (РП «РМДС»):

2.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

2.2. О формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

Докладчики:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области;

– А.В. Гутнов – заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

3. О реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на территории Мурманской области (РП «ОМРДХ»):

3.1. О контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

3.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

Докладчик:

– А.А. Шварцкоп – первый заместитель начальника Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

4. О реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области» (РП «БДД»):

4.1. О заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД» в 2023 году.

Докладчик:

– В.А. Максимов – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

4.2. О формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

Докладчик:

– В.А. Максимов – заместитель начальника отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

5. О рассмотрении (согласовании) Управлением ГИБДД по Мурманской области мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года.

Докладчик:

– М.В. Нечаев – начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

6. О применении единого визуального стиля при брендировании введенных в эксплуатацию или строящихся в рамках национального проекта объектов, а также при размещении информационных материалов, о регламенте взаимодействия участников по вопросам брендирования, разработанном АНО «Национальные приоритеты».

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

7. О внесении в СОУ «Эталон» информации в отношении объектов контроля 2023 года. Выполнение задач в СОУ «Эталон».

Докладчик:

– О.С. Стародубцев – начальник отдела развития инфраструктуры Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области об исполнении решений протокола заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «РМДС».

2.1.1. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) доложить на очередном заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области о согласовании/несогласовании с главой администрации города Мурманска вопроса об исключении из перечня

объектов нацпроекта 2023 года объекта «ул. Калинина (от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Кирпичной)».

Срок – 03.02.2023.

2.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп), Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) о формировании кассового плана по расходам федерального, регионального и местного бюджетов по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам федерального, регионального и местного бюджетов в I квартале 2023 года в рамках РП «РМДС».

По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о контрактации объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области, подготовке конкурсных документаций и заявок на закупки в АИС «Web-Торги-КС» по объектам дорожных работ 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

3.1.1. Мурманскавтодору (М.А. Ковалева) подготовить закупочную документацию на поставку стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения.

Срок – не позднее 10.02.2023

3.2. Принять к сведению информацию Мурманскавтодора (А.А. Шварцкоп) о формировании кассового плана по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года, об обеспечении кассового плана и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «ОМРДХ».

По четвертому вопросу:

4.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (В.А. Максимова) об отсутствии изменений в сроках заключения контрактов (договоров) на поставку товаров (оказание услуг, выполнение работ) в рамках РП «БДД»в 2023 году, доведенных ранее на предыдущем заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области.

4.2. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (В.А. Максимова) об отсутствии изменений в кассовый план по расходам регионального бюджета по месяцам до конца 2023 года и кассовых выплатах по расходам регионального бюджета в I квартале 2023 года в рамках РП «БДД».

По пятому вопросу:

5.1. Мурманскавтодору (Д.В. Игнатов) рассмотреть предложения по мероприятиям инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года, направленные Управлением ГИБДД

по Мурманской области, и предоставить информацию в адрес Управления ГИБДД по Мурманской области по итогам рассмотрения.

Срок – не позднее 01.02.2023.

5.2. Рекомендовать Начальнику Управления ГИБДД по Мурманской области (А.В. Тарунин) на заседании Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области предоставить информацию о согласовании / несогласовании мероприятий инженерного характера по безопасности дорожного движения на объектах ремонта 2023 года, направленной Мурманскавтодором с учетом информации в соответствии с пунктом 5.1. настоящего протокола.

Срок – 03.02.2023.

По шестому вопросу:

6.1. Принять к сведению информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (О.С. Стародубцев) о применении единого визуального стиля при брендировании введенных в эксплуатацию или строящихся в рамках национального проекта объектов, а также при размещении информационных материалов, о регламенте взаимодействия участников по вопросам брендирования, разработанном АНО «Национальные приоритеты».

По седьмому вопросу:

7.1. Мурманскавтодору (А.А. Шварцкоп):

7.1.1. В СОУ «Эталон» привести финансирование (по месяцам, годам), кассовый план, планы выполнения (раздел контракты) в соответствии с заявкой на перечисление ПОФР из федерального бюджета для реализации мероприятий, включенных в соглашения в 2023 году по объектам:

- ремонт автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, км 33 – км 64 (выборочно),
- капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка, км 20 - км 35,
- ремонт автомобильных дорог Пиренга-Ковдор, км 35+000 - км 90+000,
- ремонт автомобильной дороги Кола - Мурмаши км 4+000- км 18+000 (выборочно),
- ремонт автомобильной дороги Кола — Выходной, км 2+000 - км 6+000 (выборочно),
- ремонт автомобильной дороги Мишуково-Снежногорск, км 0+000 - км 36+000 (выборочно).

Срок – не позднее 30.01.2023.

7.1.2. Обеспечить устранение замечаний в СОУ «Эталон», направленных специалистом контроля ФКУ Упрдор «Кола».

Срок – не позднее 30.01.2023.

7.2. Комитету по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (А.В. Гутнов) внести в СОУ «Эталон» справочные объекты 2023 года с целью гарантированного достижения показателя нацпроекта «Доля

дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» в г. Мурманске.

Срок – до 03.02.2023.

Министр транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области **Ю.А. Полиэктова**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа хранится
в системе электронного документооборота
Правительства Мурманской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6243E4B95223306AB6F501C4B38AB71E
Владелец: Полиэктова Юлия Александровна
Действителен: с 25.08.2022 по 18.11.2023

Список участников
заседания Проектного комитета по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Мурманской области

27 января 2023 год г. Мурманск
10:00 в режиме ВКС

Председательствующий:		
Полиэктова Юлия Александровна	–	Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, руководитель региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения в Мурманской области»
Члены Проектного комитета и приглашенные участники заседания:		
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:		
Михайлов Николай Алексеевич	–	заместитель министра
Стародубцев Олег Сергеевич	–	начальник отдела развития инфраструктуры
Максимов Владимир Анатольевич	–	заместитель начальника отдела транспорта
Толстенко Наталия Алексеевна	–	заведующий сектором дорожной деятельности отдела развития инфраструктуры (секретарь Проектного комитета)
Управление проектной деятельностью при Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области:		
Артюх Константин Леонидович	–	главный специалист сектора мониторинга и сопровождения проектов
ФАУ «РОСДОРНИИ»:		
Чуркин Александр Юрьевич	–	начальник отдела строительного контроля
Лашкевич Евгений Олегович	–	начальник управления технологического сопровождения
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области:		

Нечаев Михаил Васильевич	–	начальник отдела надзора Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области
Мурманская областная Дума:		
Белошеев Михаил Викторович	–	депутат Мурманской областной Думы
Иванов Герман Александрович	–	депутат Мурманской областной Думы
Иванов Иван Васильевич	–	консультант управления по обеспечению законодательной деятельности аппарата Мурманской областной Думы
Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области:		
Игнатов Дмитрий Владиславович	–	Врио начальника
Шварцкоп Андрей Александрович	–	первый заместитель начальника
Ковалева Маргарита Александровна	–	заместитель начальника
Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска:		
Гутнов Альберт Валентинович	–	заместитель главы администрации города Мурманска - председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Шаров Олег Валерьевич	–	и.о. заместителя председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства»:		
Рысев Денис Евгеньевич	–	директор
Администрация Кольского района:		
Попык Александр Александрович	–	директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Кола»